

Evidenční číslo		
PR/652 - 1	2019	NTP
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/65/2019		OVZ [REDACTED]
RS Evid.č.:		Datum:

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

„Hybner sdružení“

vedoucí účastník sdružení:

Zdeněk Hybner - Vodař

se sídlem: Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupen: Zdeňkem Hybnerem

IČO: 15495809 DIČ: CZ5812011304

a

účastník sdružení:

Ing. Martin Hybner

se sídlem: Evžena Rošického 1064/7, 721 00 Ostrava - Svinov

zastoupen: Ing. Martinem Hybnerem

IČO: 04003993

dále jako **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupená: [REDACTED] tel MNO

IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED] tel MNO

dále jako **objednatel**

1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 02.12.2019, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení méně prací, na základě požadavků objednatele. Současně je předmětem dodatku také prodloužení doby plnění.
2. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení méně prací dle položkových rozpočtů, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. V článku IV. Doba plnění odst. 2 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné práce mění lhůta dokončení díla. Dodatečné stavební práce jsou spojené s větším rozsahem prací při výměně ležatých a svislých rozvodů, které jsou pro dokončení díla nezbytné. Tímto se mění

lhůta dokončení díla tak, že zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli nejpozději do 04.08.2020.

4. V článku V. Cena díla odst. 1 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce a neprovedení méně prací mění celková cena díla.

Rekapitulace ceny

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 7 136 000,00 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 1 256 976,57 Kč bez DPH

Neprovedené práce, snížení ceny o: - 199 854,37 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení všech úprav činí **8 193 122,20 Kč bez DPH.**

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/652/2019, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven **ve dvou** číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy Dodatku č. 1

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a neprovedených prací

Za zhotovitele

V Ostravě dne 19.5.2020

Za objednatele

29-05-2020
V Ostravě dne
Městská nemocnice Ostrava

728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
NEMOCNICE