



# Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SD/2019/0367

číslo smlouvy zhotovitele: .....

## Revitalizace Novoveské vodní nádrže v Jablonci nad Nisou





Tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) se uzavírá dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi následujícími smluvními stranami:

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

IČ: 002 62 340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a

Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 115-4410620227/0100

(dále jen „**Objednatel**“ )

a

**ASANO, spol. s r.o.**

IČ: 250 17 381

DIČ: CZ25017381

se sídlem Nad Tratí 344, Liberec 25

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 1230,

zastoupená panem Ing. Jiřím Pavlů, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Liberec, č.ú. 405096573/0300

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“ )

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**Strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Strana**“ )

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2019/0367

**I. Předmět Dodatku č.1**

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech.

Zhotovitel zaslal objednateli žádost o prodloužení doby na dokončení realizace díla. Dodatek č. 1 řeší úpravu cena a prodloužení doby realizace díla.

**II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:**

- a) Dodatkem č. 1 dochází k úpravě délky doby plnění, která se tímto prodlužuje. S ohledem na skutečnost, kdy dochází k navýšení rozsahu prací zejména u spárování původního zdiva, dále k úpravě potrubí DN 1400, při založení sdruženého objektu a opravy dělicí stěny, je nutné prodloužení doby pro řádné provedení. Jedná se o revitalizaci vodní nádrže, kdy nebylo možné předem stanovit přesný rozsah prací, neboť nádrž byla napuštěná a k vypuštění došlo až při samotné realizaci.

Doba realizace díla dle SOD byla v délce 211 dní, Dodatkem č. 1 se prodlužuje o 32 dní. Prodloužení odpovídá a vychází ze skutečnosti při fyzické realizaci díla, kdy jsou zohledněny nutné vícepráce, práce v zátopě, technologické přestávky s vlivem počasí a nouzový stav



vyhlášený vládou dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 (vyšší moc).

- b) Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku ve změnových listech číslo 1 - 7 a v rekapitulaci.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

### **III. Článek 2. Doba Plnění se mění takto:**

#### ***Původní text:***

##### Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:

28.2.2020 - stavební práce v zátopě nádrže

29.5.2020 - ostatní stavební práce a předání a převzetí díla

10.6.2020 – vyklizení staveniště

##### Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do termínu předání a převzetí díla.

#### **Se nahrazuje textem:**

##### Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:

28.2.2020 - stavební práce v zátopě nádrže

**30.6.2020 - ostatní stavební práce a předání a převzetí díla**

31.7.2020 – vyklizení staveniště

##### Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): do 31.7.2020



#### **IV. Článek 3. Cena díla a platební podmínky se mění takto:**

##### ***Původní text:***

Cena Díla celkem bez DPH: 3 112 039,10 Kč

(slovy třimilionystodvanácttisícčtyřicetdevět korun českých deset haléřů)

DPH: 653 528,21 Kč

(slovy šestsetpadesátřítisícpětsetdvacetosmkorun českých dvacetjedna haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 3 765 567,31 Kč

(slovy třimilionysedmsetšedesátptitisícpětsetšedesátšedem korun českých třicetjedna haléřů)

##### **Se nahrazuje textem:**

Cena Díla celkem bez DPH: 4 299 971,10 Kč

(slovy čtyřimilionydvěstědevadesátdevěttisícdevětsetšedesátjedna korun českých, deset haléřů)

DPH 21%: 644 995,67 Kč

(slovy šestsetčtyřicetčtyřitisícdevětsetdevadesátšest korun českých, šedesátšedem haléřů)

**Cena Díla celkem včetně 21% DPH: 4 944 966,77 Kč**

(slovy čtyřimilionydevětsetčtyřicetčtyřitisícdevětsetšedesátšest korun českých, sedmdesátšedem haléřů)

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **V. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2019/0367, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

„Strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavírají a práva a povinnosti dle Dodatku č.1 si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující narkazy viru s označením SARS CoV-2 (označovaného ve sdělovacích prostředcích jakožto „koronavirus“), zejména v důsledku trvání nouzového stavu pro Území České republiky dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, platných a účinných ke dni uzavření Dodatku č. 1.

S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle Dodatku č.1, nelze v této chvíli předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle Dodatku č.1 (dále jen „zpřísnění opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky:

- k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení



trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od Dodatku č. 1 odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od Dodatku č. 1 této straně příslušelo;

- k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu k účelu Dodatku č. 1 zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od Dodatku č. 1 odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od Dodatku č. 1 této straně příslušelo;

k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením jednání o právech a povinnostech, popř. sankcích dle Dodatku č. 1 podstatně dotčených zpřísněním opatření a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, má se za to, že podstatné dotčení práv a povinností dle Dodatku č. 1 zpřísněním opatření je podstatnou změnou okolností dle ust. § 1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ nelze vyloučit."

Příloha 1 : změnové listy 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 včetně rekapitulace

Jablonec nad Nisou, dne

Liberec, dne 22.5.2020

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Petr Roubíček  
náměstek primátora

.....  
Ing. Jiří Pavlů  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Otakar Kypta,  
vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje

za věcnou správnost:  
Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby