

---

## Dodatek č. 3

# Smlouvy o dílo č. 2602/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

---

### Článek I.

#### Smluvní strany

#### 1. Obec Kasalice

sídlo: Kasalice 46, 533 41 Lázně Bohdaneč

IČ: 00273741

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Edita Sobotková, starostka obce  
telefon: +420 XXX XXX XXX, e-mail: [obec.kasalice@seznam.cz](mailto:obec.kasalice@seznam.cz)

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Ing. Petr Zima, místostarosta obce  
telefon: +420 XXX XXX XXX, e-mail: [obec.kasalice@seznam.cz](mailto:obec.kasalice@seznam.cz)

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 11826561/0100

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

#### 2. Stavoka Kosice, a.s.

IČ: 252 75 119

DIČ: CZ25275119

Sídlo: Kosice 130, 503 51 Kosice

Sídlo / Místo podnikání: Kosice 13, 503 51 Kosice

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva  
e-mail: [info@stavokakosice.cz](mailto:info@stavokakosice.cz)

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. Ing. Petr Izakovič  
e-mail: [info@stavokakosice.cz](mailto:info@stavokakosice.cz)

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 769602/0800

- na straně druhé jako „zhotovitel“ –

**„KANALIZACE A ČOV KASALICE – KASALIČKY“**

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 2602/2018 ze dne 19. 3. 2018, v platném znění, ve smyslu dodatku č. 1 ze dne 9. 6. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 16. 6. 2018, (dále jen SOD), na zhotovení stavby

**„ KANALIZACE A ČOV KASALICE – KASALIČKY“.**

1. Smluvní strany se dohodly na dle ustanovení článku 4.4 SOD a na základě statistiky Českého hydrometeorologického ústavu (příloha č. 1), že v průběhu realizace díla nastaly objektivní překážky z důvodu vyšší moci – nepříznivé klimatické podmínky, kdy průměrná denní teplota klesla pod +5°C, na změně termínů pro dokončení, předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.

Listopad 2018	- 5 dnů
Prosinec 2018	- 26 dnů
Leden 2019	- 29 dnů
Únor 2019	- 21 dnů
Prosinec 2019	- 25 dnů
<u>Leden 2020</u>	<u>- 27 dnů</u>
Celkem	137 dnů

Na základě uvedených skutečností se obě smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla:

Původní termín dokončení	<b>10. 2. 2020 – výpočet dle ustanovení článku 4.1 SOD</b>
Nový termín	<b>26. 6. 2020 – termín pro dokončení, předání a převzetí díla a vyklizení staveniště</b>

2. Dále tento dodatek dává do souladu délky skutečně provedených kanalizačních stok na základě geodetického zaměření a tím změnu celkové ceny díla. Méně práce na stoce B-1-1-1 činí celkem **47 306,47 Kč** bez DPH – viz příloha č. 2.

Původní znění:

Neuznatelné náklady celkem (stoka B-1-1-1)	220 351,90 Kč
<u>NSTČ (uznatelné náklady) celkem</u>	<u>21 876 201,08 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	22 096 552,98 Kč
DPH	4 640 276,13 Kč
Cena celkem včetně DPH	26 736 829,11 Kč

Nové znění:

Neuznatelné náklady celkem (stoka B-1-1-1)	173 045,43 Kč
<u>NSTČ (uznatelné náklady) celkem</u>	<u>21 876 201,08 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	22 049 246,51 Kč
DPH	4 630 341,77 Kč
Cena celkem včetně DPH	26 679 588,28 Kč

## „KANALIZACE A ČOV KASALICE – KASALIČKY“

---

3. Ostatní ustanovení SOD se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 3 SOD byl veden v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že objednatel tento dodatek č. 3 SOD v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem (např. webové adrese profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 SOD nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek č. 3 SOD se vypracovává ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení.
6. Dodatek č. 3 SOD byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Kasalice dne 15. 5. 2020.

Přílohy:

- 1) Graf průběhu venkovních teplot
- 2) Změnový rozpočet

V Koticích dne: 20. 5. 2020

V Kasalicích dne: 15. 5. 2020

---

Ing. Lukáš Horálek  
předseda představenstva

---

Edita Sobotková, starostka obce