

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2017-108 ze dne 16.7.2019
 (SMVS: 107V082001742)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[REDACTED] zástupce ředitele – vedoucí oddělení řízení investic odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

[REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

[REDACTED]

[REDACTED] (vedoucí oddělení)

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

JETCON spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10115

Sídlo: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov

IČO: 646 50 111

DIČ: CZ64650111

Zastoupená: [REDACTED] jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: ---

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: kmkds6h

Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 Závěrečná ujednání smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2017-108 ze dne 16.7.2019 na zhotovení díla – stavby „**Jindřichův Hradec – výstavba garáží KOV**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je:

- **provedení dodatečných prací, činností a dodávek zjištěných v průběhu realizace stavby, bez jejichž provedení by nemohlo dojít k řádnému dokončení díla dle smlouvy.** Tyto vícepráce spolu s neprovedením prací, činností a dodávek, které nejsou nezbytné pro splnění předmětu smlouvy, mají vliv na úpravu předmětu smlouvy a s tím související úpravu smluvní ceny díla a změnu termínu dokončení díla.
- **prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nedodání materiálu pro montáž vrat a osvětlení v předpokládaném termínu nezbytném pro řádné dokončení díla podle smlouvy. To vše v důsledku mimořádného stavu v postižených zemích koronavirem COVID-19, „zásah vyšší moci“.**

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. článku 2 Předmět smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1 článku 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v položkovém rozpočtu (dále jen „vícepráce“),

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).

Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 - 4 včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 424.284,99 Kč vč. DPH (350.648,75 Kč bez DPH, 73.636,24 Kč 21 % DPH)

cena méněprací:

- 240.766,25 Kč vč. DPH (-198.980,37 Kč bez DPH, -41.785,88 Kč 21 % DPH)

tj. navýšení o:

183.518,74 Kč vč. DPH (151.668,38 Kč bez DPH, 31.850,36 Kč 21 % DPH).

2.4. Dodatkem č.1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 Cena za dílo smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy,

a to ve výši:

15 869 593,38 Kč bez DPH

(slovy: patnáct milionů osm set šedesát devět tisíc pět set devadesát tři korun českých třicet osm haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 3 332 614,61 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 19 202 207,99 Kč

(slovy: devatenáct milionů dvě stě dva tisíc dvě stě sedm korun českých devadesát devět haléřů včetně DPH).

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí dodatku č.1.“

2.5. Dopisem čj. 128968/2020-6440 ze dne 6. 5. 2020 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatel ke dni 7. 5. 2020 pozastaveno provádění díla v souvislosti s předmětnými změnami, a to doby vydání ŘD umožňující uzavření dodatku č. 1. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

2.6. Dodatkem č. 1 se ručí odst. 4.3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.3. Termín dokončení díla: se prodlužuje o 25 dní od účinnosti tohoto dodatku č. 1. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

2.7. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 15.4. čl. 15 Závěrečná ujednání smlouvy a nahrazuje se zněním:

„15.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této smlouvy po dobu její platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné využití se vylučuje. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují.“

2.8. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 15.9. čl. 15 Závěrečná ujednání smlouvy a nahrazuje se zněním:

„15.9. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných elektronicky oběma smluvními stranami. Dodatky se podpisem poslední strany stávají nedílnou součástí smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 - Změnové listy víceprací a méněprací č. 1- 4 vč. rozpočtů - počet stran: 17
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby - počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

████████████████████
pověřen řízením ORS

podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal
████████████████████
Datum: 2020.06.01
11:05:57 +02'00'

Za zhotovitele:

████████████████████
jednatel společnosti
JETCON spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal
████████████████████
Datum: 2020.05.28
15:02:20 +02'00'

Jindřichův Hradec – výstavba garáží pro vozidla KOV

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2017-108

ze dne: 16. 7. 2019

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

1

Týká se: Propojení haly KOV optickým SLBp kabelem

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

Jedná se o chybu ve VV, chybí propoj haly KOV s areálovým SPBp rozvodem (optický kabel, připojení, montáž - zafouknutí).

Ve VV zůstala část datového a napájecího kabelu s montáží, která se nebude provádět.

Navrhovaná změna ceny díla :

Z toho: méněpráce: - 69 245,20 Kč bez DPH

vícepráce : +213 293,80 Kč bez DPH

Celkem :

+ 144 048,60,- Kč bez DPH

+ 174 298,81 Kč vč. DPH

**Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *– zkrácení ***

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

██████████
JETCON s.r.o.

Datum a podpis

13-03-20

Jméno a funkce:

██████████
AHNM OŘS Odi/CB - TDO

Datum a podpis

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.



s.r.o.
na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
IČO: 64650111

Stanovisko AD k navrhované změně:

Souhlasím s navrhovanou změnou.

Nebude provedena montáž dat. a napájecího kabelu – 1 490m. Bude provedena montáž a připojení optického kabelu SLBp vedení k hale KOV (rozvaděč rackovny) a areálovému rozvodu. Absence optického kabelu s montáží ve VV je chybou projektanta SLBp části projektu.

Jméno a funkce:Trade FIDES a.s.
projektant**Datum a podpis**

13 -03- 20

Trade FIDES, a.s.
Bormych 57
17 00 Brno
DIČ: CZ61974731**Jméno a funkce:**OPTIMA s.r.o.
projektant, AD**Datum a podpis**OPTIMA S.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV.
ŽIŽKOVA 73B, 566 01 VYSOKÝ
tel.: 465 420 911
IČO: 15030709 DIČ: CZ**Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:**

S navrhovanou změnou souhlasím.

Změna bude provedena v tomto rozsahu: Nebude provedena montáž datového a napájecího kabelu – 1 490m. Bude provedena montáž (zafouknutí) a připojení optického kabelu SLBp vedení do haly KOV a k areálovému rozvodu.

Jméno a funkce:

AHNM OŘS Odi/CB - TDO

Datum a podpis

13 -03- 2020

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

Na základě této změny nebudou provedeny montáže datového a napájecího kabelu provedena montáž a připojení optického kabelu SLBp vedení do rackovny v hale KOV rozvodu.

Navrhovaná změna ceny díla :Z toho: méněpráce: - 69 245,20 Kč bez DPH
vícepráce : +213 293,80 Kč bez DPH
Celkem :
+ 144 048,60,- Kč bez DPH
+ 174 298,81 Kč vč. DPH**Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *- zkrácení ***

.....0..... kalendářních dnů

Nová cena díla :..... Kč bez DPH
..... Kč vč. DPH**Nový termín dokončení díla:**

Nemění se

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:**Za objednatele:****Jméno a funkce:**

AHNM OŘS Odi/CB - TDO

Za zhotovitele:**Jméno a funkce:**

CON s.r.o.

Datum a podpis

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

13 -03- 2020

13 -03- 2020
JetconNa Štěstie 275, 430 01 Chomutov
IČO: 64850111

Jindřichův Hradec – výstavba garáží pro vozidla KOV

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2017-108

ze dne: 16. 7. 2019

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

2

Týká se:	Bourání a likvidace horkovodu a skrytých betonových konstrukcí		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	příloha č. 1 ZL	
	Jiné:	příloha č.2 ZL- fotodokumentace	

Popis změny díla:

V průběhu provádění stavby - výkopových prací pro základové patky a pasy byl objeven starý horkovod v trase základového pasu a staré betonové kce při rovnání terénu pro podkladové vrstvy podlahy haly KOV. Jejich odstranění a přesun hmot na skládku nebyly zahrnuty do VV předané zadávací dokumentace. Dle zatavněného rovného terénu nebyl důvod předpokládat existenci těchto konstrukcí. Informace o těchto konstrukcích a jejich poloze nebyly známy, po přizvání majitele – Tepláren J. Hradec bylo ověřeno, že se jedná o starý, dávno nepoužívaný parovod.

Práce byly zdokumentovány fotografiemi a zápisem ve SD.

Navrhovaná změna ceny díla :	Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
+ 63 914,14 Kč bez DPH	prodloužení *-- zkrácení *
+ 77 336,11 Kč vč. DPH	0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	
---	---	-----------------------------------	--

ZL za zhotovitele předal:	ZL za objednatele převzal:
----------------------------------	-----------------------------------

Jméno a funkce:	Datum a podpis:	Jméno a funkce:	Datum a podpis:
[redacted] JETCON s.r.o.	[redacted]	[redacted] AHNM OŘS Odi/CB - TDO	[redacted]

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

13 -03- 2020



spol. s r.o.
Na Běhálce 275, 430 01 Chomutov
IČO: 64650111

Stanovisko AD k navrhované změně:	
<p>Souhlasím s navrhovanou změnou. Z důvodu nezahrnutí položek – bouracích prací a přesunu hmot a likvidace horkovodu a betonových kcí na skládku budou tyto doplněny do VV v PD a zhotoveny.</p>	
Jméno a funkce: [redacted] OPTIMA s.r.o. projektant, AD	Datum a podpis: 13.3.20 [redacted] OPTIMA PROJEKTOVÁ INŽ. ŽIŽKOVA 738, 566 0 tel.: 465 4 IČO: 15030709
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:	
<p>S provedenou změnou souhlasím. Dílo – VV bude doplněno: bourací práce, demontáž potrubí ocelového a nakládka s přesunem hmot na skládku. Práce jsou již zhotovitelem provedeny.</p>	
Jméno a funkce: [redacted] AHNM OŘS Odi/CB - TDO	Datum a podpis: 13-03-2020 [redacted]
Podpsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu d	
<p>VV bude doplněno: bourací práce, demontáž potrubí ocelového a nakládka s přesun hmot na skládku – viz příloha D1 SoD.</p>	
Dohodnutá změna ceny díla :	Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení *
+ 63 914,14 Kč bez DPH0..... kalendářních dnů
+ 77 336,11 Kč vč. DPH	
Nová cena díla :	Nový termín dokončení díla:
..... Kč bez DPH	Nemění se.
..... Kč vč. DPH	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
1	
Za objednatele :	Za zhotovitele :
Jméno a funkce: [redacted] AHNM OŘS Odi/CB - TDO	Jméno a funkce: [redacted] s.r.o.
Práce budou splňovat podmínky [redacted]	Práce budou provedeny ve [redacted]
	Datum a podpis: [redacted]

13-03-2020

13-03-2020



150 6 72
Na Bětidle 275, 430 01 Chomutov
IČO: 84880-11

Jindřichův Hradec – výstavba garáží pro vozidla KOV

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2017-108

ze dne: 16. 7. 2019

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

3

Týká se: Změna vrstvy konstrukce podlahy v hale KOV

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

příloha č. 2 ZL – zápis ve stavebním deníku

Popis změny díla:

V průběhu provádění stavby bylo před položením kční vrstvy MZK (minerální beton) provedena statická zkouška ztuhnutí a únosnosti podkladní vrstvy podlahové kce.

Tato zkouška byla nadměru vyhovující, míra ztuhnutí a únosnosti byla naměřena $E_{def,2} = 91,5$ MPa a 271,0 MPa / $E_{def,min} = 80$ MPa).

AD rozhodl o nadbytečnosti použití jako podkladní vrstvy kamenivo MZK a navrhl položit jako vhodnou podkladní vrstvu ze štěrkodrtě ŠD tl. 100mm, která nezhoršuje technické parametry skladby podlahových vrstev haly KOV. Toto rozhodnutí je zapsáno GP/AD ve stavebním deníku.

Navrhovaná změna ceny díla :

- 62 037,11 Kč bez DPH

- 75 064,90 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení *

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

JETCON s.r.o.

Datum a podpis

Jméno a funkce:





AHNM OŘS Odi/CB - TDO

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

13 -03- 2020

Jetcon

Společnost s r.o.
Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
IČO: 64030111

Sanovisko AD k navrhované změně:	
<p>Souhlasím s navrhovanou změnou. Nebude provedena pokládka podkladní vrstvy MZK v kci podlahy haly KOV. Bude položena vrstva ze štěrku tl. 100mm. Naměřené hodnoty zhutnění a únosnosti podkladní vrstvy nadměru vyhovují normovým hodnotám. Provedení vrstvy MZK z důvodu únosnosti podloží je nadbytečné a ekonomicky nevýhodné.</p>	
Jméno a funkce: ██████████ OPTIMA s.r.o. projektant, AD	Datum a podpis 13.3.20  OPTIMA PROJEKTOVÁ, INŽ. A ZITKOVA 738, 568 0 tel.: 485 42 IČO: 15030709
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:	
<p>S navrhovanou změnou souhlasím. Nebude provedena pokládka podkladní vrstvy MZK v kci podlahy haly KOV. Bude provedena vrstva ze štěrku tl. 100mm. Naměřené hodnoty zhutnění a únosnosti podkladní vrstvy nadměru vyhovují normovým hodnotám. Provedení vrstvy MZK je nadbytečné a ekonomicky nevýhodné.</p>	
Jméno a funkce: ██████████ AHNM OŘS Odi/CB - TDO	Datum a podpis 13 -03- 2020 
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:	
<p>Nebude provedena pokládka podkladní vrstvy MZK v kci podlahy haly KOV. Bude provedena vrstva ze štěrku tl. 100mm.</p>	
Dohodnutá změna ceny díla : - 62 037,11 Kč bez DPH - 75 064,90 Kč vč. DPH	Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení *0..... kalendářních dnů
Nová cena díla : Kč bez DPH Kč vč. DPH	Nový termín dokončení díla: Nemění se
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:
Za objednatele: Jméno a funkce: 13 -03- ██████████ AHNM OŘS Odi/CB - TDO	Za zhotovitele: Jméno a funkce: ██████████ ██████████ s.r.o. Práce budou splňovat podmínky uvedené v specifikaci a provedeny ve stadiu
Datum a podpis 	Datum a podpis 

13 -03- 2020



Na Bělidě 278, 430 01 Chermulev
IČO: 04450111

Jindřichův Hradec – výstavba garáží pro vozidla KOV

Smlouva o dílo: 6440-OŘSZ-2017-108

ze dne: 16. 7. 2019

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

4

Týká se: Úprava vjezdu do areálu KJŽ JH

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

příloha č. 3 ZL

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

příloha č. 2 ZL - fotodokumentace

Popis změny díla:

Po přesunutí vjezdové brány na nové místo komunikačního připojení vojenského areálu z hlavní komunikace sídliště Vajgar bylo zjištěno, že v ose vjezdu je kce čičačky areálového rozvodu plynovodu. Proto je nutno vjezd posunout o šířku vrat (3m) SZ. Bude nutná úprava napojení komunikace (posunutí betonových obrubníků a dobetonování vozovky vjezdu). Tato úprava – posunutí vjezdu mimo kci čičačky areálového rozvodu plynu je chybou PD a není zahrnuta ve VV a PD.

Na základě požadavku uživatele bude pro vjezd do areálu použita původní ocelová brána ze zrušeného vjezdu v místě nové haly která je v technicky dobrém stavu, tzn. nebude dodána brána nová.

Navrhovaná změna ceny díla :

Z toho: méněpráce: - 67 698,06 Kč bez DPH
vícepráce: + 73 440,81 Kč bez DPH

Celkem: + 5 742,72 Kč bez DPH
+ 6 948,69 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

JETCON s.r.o.

Jméno a funkce:

AHNM OŘS Odi/CB - TDO

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.



13-03-2020

Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
IČO: 04850111

Sanovisko AD k navrhované změně:

Souhlasím s navrhovanou změnou.

Z důvodu existence číhačky areálového plynovodu v ose nového vjezdu do areálu musí být brána posunuta o šířku křídla vjezdové brány (3m). Z důvodu posunutí brány musí být upraveno napojení vjezdu na místní komunikaci. Tyto úpravy nejsou zahrnuty ve VV a PD a jsou chybou projektanta. Na žádost uživatele bude pro nový vjezd použita demontovaná brána z původního vjezdu.

Jméno a funkce:

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ OPTIMA s.r.o.
projektant, AD

Datum a podpis 13.3.20

OPTI

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:

S navrhovanou změnou souhlasím.

Z důvodu existence číhačky areálového plynovodu v ose nového vjezdu do areálu musí být brána posunuta o šířku křídla vjezdové brány (3m). Z důvodu posunutí brány musí být upraveno napojení vjezdu na místní komunikaci. Tyto úpravy nejsou zahrnuty ve VV a PD a jsou chybou projektanta. Na žádost uživatele bude pro nový vjezd použita demontovaná brána z původního vjezdu. Nebude provedena dodávka a montáž nové brány.

PROJEKTOVÁ
ŽIŽKOVA 738, 5
tel.: 460 420 777
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

Jméno a funkce:

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
AHNM OŘS OdI/CB - TDO

Datum a podpis

13-03-2020

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

Na základě této změny bude nově budovaný vjezd - brána posunuta o šířku křídla (3m) SZ. Z důvodu jejího posunutí musí být upraveno napojení vjezdu na místní komunikaci. Nebude provedena dodávka a montáž nové brány, bude použita původní, která je v dobrém tech. stavu.

Navrhovaná změna ceny díla :

Z toho: méněpráce: - 67 698,06 Kč bez DPH
vícepráce: + 73 440,81 Kč bez DPH
Celkem: + 5 742,72 Kč bez DPH
+ 6 948,69 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *-- zkrácení *

.....0..... kalendářních dnů

Nová cena díla :

..... Kč bez DPH
..... Kč vč. DPH

Nový termín dokončení díla:

Nemění se

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

Za objednatele:

Jméno a funkce:
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
AHNM OŘS OdI/CB - TDO

Za zhotovitele:

Jméno a funkce:
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ON s.r.o.

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

13-03-2020

13-03-2020

Jetcon
s.r.l.

Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
IČO: 64050111

Jindřichův Hradec - výstavba garáží pro vozidla KOV
Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2017-155 ze dne 16.7.2019 vč. dodatku č. 1

Rekapitulace stavby

Rekapitulace smlouvy o dílo vč. dodatku č.1

Cena	SoD	Dodatek č. 1		Dodatek č.1 celkem	SoD vč. dodatku č.1
		Vícepráce	Méněpráce		
bez DPH	15 717 925,00	350 648,75	-198 980,37	151 668,38	15 869 593,38
DPH 21 %	3 300 764,25	73 636,24	-41 785,88	31 850,36	3 332 614,61
s DPH	19 018 689,25	424 284,99	-240 766,25	183 518,74	19 202 207,99
Celkem	19 018 689,25	424 284,99	-240 766,25	183 518,74	19 202 207,99

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2020.05.25
09:19:43 +02'00'