



## DODATEK č. 8

### ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2018

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**NOZ**“)

#### Smluvní strany

##### 1) **Objednatel:**

##### **Česká zemědělská univerzita v Praze**

sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor

zástupce ve věcech technických: xxxx

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: 500022222/0800

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

##### 2) **Zhotovitel:**

##### **„Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV – PAVILON TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ“**

**Sídlo vedoucího společníka: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín**

zastoupený: Jiřím Stacke, předsedou představenstva a.s.

zástupce ve věcech technických: xxxx, místopředseda  
představenstva

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 43-3717930217/0100

IČO: 283 15 669

DIČ: CZ28315669

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

**Sídlo společníka: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.**

Zastoupený na základě plné moci: xxxx, výkonným ředitelem a xxxx,

ředitelem Závodu pozemních staveb Čechy

zástupce ve věcech technických:

,xxxx

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: 6446732/0800

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo, uzavřená mezi smluvními stranami dne 11. 10. 2018, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 8. 1. 2019, dodatku č. 2 ze dne 29. 3. 2019, dodatku č. 3 ze dne 24. 4. 2019, dodatku č. 4 ze dne 26. 6. 2019, dodatku č. 5 ze dne 12. 11. 2019, dodatku č. 6 ze dne 28. 1. 2020 a dodatku č. 7 ze dne 30. 4. 2020 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Pavilon tropického zemědělství“ (dále jen „**Stavba**“).

### **Čl. I. Předmět Dodatku**

1) Smluvní strany se dohodly, že pro vyloučení pochybností uzavřou Dodatek, kterým upraví lhůty plnění Stavby s ohledem na nemožnost provedení celého rozsahu Díla v řádném termínu, a to

- v důsledku zpoždění dodávek poddodavatelů Zhotovitele a omezení jejich činnosti, a
- pro nemožnost včasného zajištění podmiňujících technologických poddodávek vybavení ze strany Objednatele (též z důvodu nepředvídaného zdržení zadávacího řízení a tedy neuzavření příslušné smlouvy v dostatečném předstihu před realizací těchto dodávek),

které dočasně znemožnily výkon činnosti Zhotovitele podle Smlouvy, a

to vše v důsledku vlivu koronaviru COVID – 19, jakož i s ním souvisejících přijatých opatření ze strany ústředních orgánů veřejné moci.

2) S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že odst. 1 čl. II. Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

1) **1.A** Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle této smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla) do 25. 6. 2020. Zhotovitel bere na vědomí, že nesplnění termínu pro předání a převzetí Díla může mít za následek vznik škody (mj. se zohledněním výše dotace, kterou by Objednatel v případě splnění termínu pro předání a převzetí Díla obdržel). Zhotovitel neodpovídá za prodlení s dodržáním uvedené lhůty, pokud bude následně prokazatelně způsobeno okolnostmi na straně Objednatele. V případě prodlení s plněním smluvních povinností z důvodu výskytu mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran (vyšší moc), zahrnující jak vliv koronaviru COVID – 19, tak s ním související přijatá opatření ze strany ústředních orgánů veřejné moci, , ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 NOZ, nemá ani jedna ze Smluvních stran nárok na smluvní pokutu či náhradu škody, a to ani z důvodu krácení, vrácení či nepřidělení výše uvedené dotace. Podmínkou postupu dle předchozí věty je skutečnost, že vyšší moc nastala v době, kdy Smluvní strana byla již v prodlení.

Zhotovitel má v případě výskytu vyšší moci, která má přímý či nepřímý vliv na pozdní dodávky poddodavatelů či omezení jejich činnosti nárok na prodloužení příslušných lhůt plnění dle Smlouvy. Podmínkou tohoto nároku je skutečnost, že Zhotovitel řádně doloží, že ke zpoždění dodávek poddodavatelů či omezení jejich činnosti došlo v důsledku vyšší moci a zároveň v době, kdy daný

poddodavatel nebyl v prodlení se splněním svých závazků vůči Zhotoviteli, tj. že Zhotovitel v době výskytu vyšší moci nebyl v prodlení se splněním svých závazků vůči Objednateli. Uvedené se vztahuje i na situace, kdy vyšší moc nastala před uzavřením této Smlouvy. Smluvní strany konstatují shodu na splnění uvedené povinnosti ze strany Zhotovitele, tedy doložení důvodů pro prodloužení příslušných lhůt, což potvrzují dokumenty v příloze č. 3 tohoto Dodatku.

**1.B** Smluvní strany se rovněž dohodly, že Zhotovitel provede Dílo do 25. 6. 2020 kromě nedodělků, jejichž rozsah je specifikován v příloze č. 1 tohoto Dodatku, neboť je není možné z objektivních důvodů (prodloužení dodávky přístrojového a laboratorního vybavení, audiovizuální techniky a interiérů – viz čl. I odst. 1) do 25. 6. 2020 provést. Pokud bude k výše uvedenému dni pro předání a převzetí Díla požadované Dílo nedokončeno pouze v rozsahu nedodělků uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku a zbylá část Díla bude provedena řádně vyjma drobných vad a nedodělků nebránících užívání této předávané části Díla, je Objednatel oprávněn Dílo od Zhotovitele převzít.

Smluvní strany se dále dohodly, že nedodělky specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku provede Zhotovitel do 1 měsíce od doručení písemné výzvy Objednatelem při zajištění součinnosti ze strany Objednatele nutné k realizaci v příloze č. 1 tohoto Dodatku specifikovaných nedodělků. Součinnost ze strany Objednatele zahrnuje zejména podmiňující technologické dodávky, bez kterých nelze provést realizaci v příloze č. 1 tohoto Dodatku specifikovaných nedodělků a další vybavení. Uvedená lhůta pro odstranění nedodělků platí za podmínky, že Objednatel vyzve Zhotovitele k provedení nedodělků specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku a umožní mu jejich odstranění nejpozději do 21. 7. 2020. V opačném případě se Smluvní strany tímto Dodatkem zavazují, že se dohodnou na nové přiměřené lhůtě k odstranění nedodělků uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dále dohodly, že za vady či nedodělky nebránící užívání Díla považují mimo jiné absenci následujících dokladů při předání Díla (dále jen „Doklady“):

- 1) Ve smyslu bodu 14.4.1 přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – „Smluvní podmínky“:
  - - písm. o) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení kolaudačního řízení (závěrečná kontrolní prohlídka), stanoviska dotčených orgánů státní správy
  - - písm. s) závazné stanovisko HZS požadované k závěrečné kontrolní prohlídce
- 2) Licence od ERÚ k fotovoltaickému zařízení

Uvedená nemožnost dodání uvedených Dokladů při předání Díla ze strany Zhotovitele je způsobena zejména nezajištěním technologických dodávek a vybavení ze strany Objednatele do doby předání Díla. Výše uvedené doklady pod bodem 1) předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do 30 dnů od data provedení nedodělků specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku a zabudování příslušného vybavení do Díla ze strany Objednatele, pakliže Objednatel poskytne Zhotoviteli včas součinnost nutnou k vydání uvedených dokladů. Povinnost v podobě zajištění uvedeného dokladu pod bodem 2) (licence ERÚ) bude ze strany

Zhotovitele splněna tím, že do 10 dnů od předání pravomocného rozhodnutí či kolaudačního souhlasu a výpisu z veřejného rejstříku se zapsaným vlastnickým právem ve prospěch Objednatele k předmětné stavbě, včetně snímku z katastrální mapy (zajistí si Objednatel), ze strany Objednatele Zhotoviteli, podá Zhotovitel kompletní žádost o vydání licence k fotovoltaickému zařízení na Energetický regulační úřad.

- 3) V souvislosti s výše uvedenou změnou dle odst. 2 Dodatku se Smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:
  - 1) „Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací měsíčně na základě skutečně provedených prací v souladu s odst. 5 a násl. tohoto článku. Zhotovitel je zároveň za stavební práce, dodávky a služby vztahující se ke splnění milníku dle čl. II. odst. 2 této Smlouvy oprávněn vystavit daňové doklady maximálně do celkové výše 90% ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. Na zbývající část ceny Díla je Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, nikoli až dnem, kdy budou realizovány nedodělky uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku na základě výzvy Objednatele. Pokud při předání Díla nebudou zaznamenány žádné vady či nedodělky nebránící užívání Díla, počíná lhůta k vystavení daňového dokladu na zbylou část ceny Díla běžet dnem předání a převzetí Díla. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli uhradit 8,5% ceny Díla bez DPH do 30 dnů od odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla, případně do 30 dnů od předání a převzetí Díla, pokud nebudou žádné vady či nedodělky nebránící užívání Díla v příslušném protokolu uvedeny. Zbylou část ceny Díla, tedy 1,5% ceny Díla bez DPH, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů ode dne, kdy budou realizovány nedodělky uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku na základě výzvy Objednatele specifikované v čl. I. odst. 2) tohoto Dodatku.
- 4) Smluvní strany z opatrnosti stvrzují nadále účinnost čl. VI. Odst. 1 Smlouvy v tom smyslu, že v předmětném článku specifikovaná záruka počíná dnem odstranění poslední vady a nedodělku nebránících užívání Díla, tedy těch vad a nedodělků případně uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla, případně již dnem předání a převzetí Díla, pokud v protokolu o předání a převzetí Díla nebudou zapsány žádné vady a nedodělky nebránící užívání Díla, tedy nikoli až dnem, kdy budou odstraněny nedodělky uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku na základě výzvy Objednatele a dodány doklady uvedené v tomto Dodatku.
- 5) Smluvní strany se pro vyloučení všech pochybností dohodly, že součástí tohoto Dodatku je nová příloha č. 6 Smlouvy – Harmonogram, a to jako příloha č. 2 tohoto Dodatku. Smluvní strany v souladu se shora popsanými skutečnostmi uvádějí, že uvedený harmonogram aktualizuje příslušné dotčené termíny plnění Zhotovitele, i Objednatele.
- 6) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.

- 2) Tento Dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
- 3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona o registru smluv.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku

1. Soupis nedodělků nepodmiňujících převzetí Díla
2. Harmonogram (nová příloha č. 6 Smlouvy)
3. Dokumenty s důvody pro posun termínů z důvodu omezení poddodavatelů Zhotovitele

Zhotovitel:

„Společnost GEOSAN+ZLÍNSTAV-  
PAVILON TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

ve Zlíně ..... 05. 2020

**Zlínstav a.s.**

Jiří Stacke, předseda představenstva

**GEOSAN GROUP a.s.**

Ivan Havel, výkonný ředitel, na základě plné moci

**GEOSAN GROUP a.s.**

Ing. Karel Kutnohorský, ředitel ZPŠČ, na základě plné moci

Objednatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze

V Praze dne 28-05-2020



**Česká zemědělská univerzita v Praze**

Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor

Prověřeno právním odd. ČZU v Praze

## Příloha č.1 - Soupis nedodělků nepodmiňujících převzetí díla

### **VZT – Vzduchotechnika**

- Digestoře – dopojení servopohonů a za regulování na požadované tlaky dle polohy okna digestoře
- Laboratorní skříně - za regulování na regulačních klapkách a dopojení
- Digestoře – dopojení VZT potrubí

### **MaR – Měření a regulace**

- Digestoře – za regulování na MaR
- Laboratorní skříně - za regulování a nastavení MaR

### **Minerální podhledy – sádrokartonářská profese**

- 2.NP nelze provést 100% rozsah podhledů – dokompletování podhledových desek

### **ZTI – Zdravotně technická instalace – DI + plyn**

Demineralizovaná voda – v 1.PP dokončení- dopojení laboratorního nábytku

- Rozvod plynu laboratorních stolů v laboratořích 2.NP

### **Elektroinstalace**

- Koordinace a dopojení elektroinstalace do laboratorních stolů včt. Osazení koncových prvků - zásuvek

**Provedení všech nedokončených zkoušek, měření a revizí , které nemohly být provedeny a jsou nezbytné pro kompletní dokončení díla např.**

#### Laboratorní stoly – rozvod plynu:

- Protokol o vypuštění a vpuštění plynu
- Tlaková zkouška, zkouška pevnosti a těsnosti plynu
- Revizní zpráva rozvodu plynu

#### Laboratorní stoly – elektroinstalace:

- Revizní zpráva koncových prvků – zásuvek

#### Obecné elektroinstalace:


- Měření slyšitelnosti domácího rozhlasu

Digestoře, skříně – Zkoušky funkčnosti - za regulování VZT a ovládání MaR:

- Zařízení 2.5.001 Odvětrání digestoří v m.č. 206 a 226
- Zařízení 2.6.001 Odvětrání digestoří v m.č. 208 a 218
- Zařízení 2.7.001 Odvětrání digestoří v m.č. 230 a 234
- Zařízení 2.10.001 Technologické větrání digestoří 2.NP – přívod
- Zařízení 2.20 Skříně v m.č. 204,205,206,226
- Zařízení 2.21 Skříně v m.č. 234
- Zařízení 2.22 Skříně v m.č. 209,212
- Zařízení Skříně v m.č. 209 (vodík H<sub>2</sub>)
- Zařízení Skříně v m.č. 218 (kyslík O<sub>2</sub>)










2019

20



Příloha č. 3 –

Dokumenty z důvody pro posun termínů z důvodu omezení subdodavatelů

Česká zemědělská univerzita  
v Praze

Ing. Ph.D. Karel Půbal –  
kvestor

XXXX

Kamýcká 129  
165 00 Praha - Suchdol

V Praze dne 18. 3. 2020

**Upozornění na dopady nouzového stavu a krizových opatření na plnění „Společnosti GEOSAN + Zlínstav – PAVILON TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ“**

Vážení,

obracíme se na Vás jménem společnosti GEOSAN+ Zlínstav – PAVILON TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ, IČO: 28169522 (dále jen Zhotovitel) a to v souvislosti se smlouvou o dílo, uzavřenou dne 11.10.2018 mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze jako objednatelem a společností GEOSAN + ZLÍNSTAV – PAVILON TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ jako zhotovitelem (dále jen „Smlouva o dílo“). Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby s názvem „Pavilon tropického zemědělství“ (dále jen Stavba).

Důvodem zaslání tohoto dopisu jsou možné důsledky toho, že vláda České republiky svým usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav, a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla (a zřejmě v budoucnu dále rozhodne) o přijetí celé řady krizových opatření, včetně mj. omezení volného pohybu osob a zboží, které mohou mít objektivní vliv na schopnost společnosti GEOSAN + ZLÍNSTAV splnit své povinnosti plynoucí ze Smlouvy o dílo řádně a včas. Tyto okolnosti, tj. prokázání výskytu koronaviru na území České republiky a na to navazující nouzový stav a krizová opatření, přitom nepochybně představují okolnosti vyšší moci, kterou strany Smlouvy o dílo nemohly za žádných okolností předvídat.

**Chceme Vás tímto informovat, že s ohledem na nastalé okolnosti vyšší moci, Zhotovitel již v tuto chvíli není schopen řádně plnit své závazky ze Smlouvy o dílo, a to včetně dokončení díla v termínu dle SoD a dokončení dílčích milníků stavby.**

**Vzniklá situace se týká zejména zásadního oslabování lidských zdrojů, selhávání subdodavatelského systému a neodhadnutelných dodacích lhůt materiálů v důsledku**

**Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV – PAVILON TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ**

Společník: GEOSAN GROUP a. s.

sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III; korespondenční adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7;  
tel.: +420 248 006 600; email: [zpe@geoz.eu](mailto:zpe@geoz.eu); IČO: 281 695 22; DIČ: CZ28169522;

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459

Vedoucí společník: Zlínstav a. s.

sídlo společnosti: Bartošova 5532, 760 01 Zlín;

**epidemie SARC CoV -2 v rámci zemí Evropské unie a přijatými opatřeními jednotlivými členskými státy EU.**

V návaznosti na výše uvedené v tuto chvíli evidujeme problém zejména v ohrožení dodávek a personálních kapacit u zhotovitelů:

- 1) **Marell s.r.o.**, - (Měření a regulace) - problém se zajištěním již objednaných dodávek materiálu ze zahraničí, současně řeší personální problém
- 2) **NWT a.s.** (ZTI, ÚT, Plyn, chlazení) – problém se zajištěním klíčových dodávek pro zprovoznění funkčních celků objektu, dlouhodobě objednaných dodávek materiálu ze zahraničí (Itálie, Německo) - nelze prověřit termín dodání. Problém se spuštěním tepelných čerpadel (podzhotovitel společnost IVT nenastoupil na jejich zprovoznění). Zhotovitel omezuje postup, protože část pracovníků má z Ukrajiny a s ohledem na uzavření ubytovacích kapacit je nemožné řešit jejich ubytování
- 3) **SEFIKO**, (sádkokartonové konstrukce) – zhotovitel uvádí problémy se zajištěním stavebního materiálu ze zahraničí (podhledové výplně tahokov, kazetové podhledy a konstrukce Rockfon, závěsné dráty, skelné pásky a samolepící bandáže)
- 4) **František Keberle, (zelená střecha)** - zhotovitel omezuje postup vzhledem k nemožnosti zajistit ubytování zaměstnanců – ubytovny jsou z nařízení vlády uzavřeny (vazba na dokončení hromosvodu, pochozí terasu)
- 5) **COLSYS s.r.o.**, - (Elektro SIL, SLP) zhotovitel omezuje postup, protože část pracovníků má ze Slovenska, kde jsou uzavřeny hranice pro pohyb osob
- 6) **DENTOMONT s.r.o.** ( ocelové konstrukce) - zhotovitel omezuje postup, protože část pracovníků má ze Slovenska, kde jsou uzavřeny hranice pro pohyb osob
- 7) **Zámečnictví SEDLÁK Ostrava** – (zámečnické konstrukce a prosklené zábradlí) – zhotovitel omezuje postup vzhledem k nemožnosti zajistit ubytování zaměstnanců – ubytovny jsou z nařízení vlády uzavřeny
- 8) **Alumarc s.r.o.**- Lučina u Havřífova (hliníkové konstrukce, vnitřní dělicí stěny, okna, parapety) – zhotovitel omezuje postup vzhledem k nemožnosti zajistit ubytování zaměstnanců – ubytovny jsou z nařízení vlády uzavřeny
- 9) **Montiva Zlín** (vnitřní žaluzie a rolety) - zhotovitel omezuje postup vzhledem k nemožnosti zajistit ubytování zaměstnanců – ubytovny jsou z nařízení vlády uzavřeny
- 10) **Malby a nátěry Zdeněk Kmoníček s.r.o.**, (malby a nátěry) –řeší výpadek personálu

Od doby propuknutí nákazy nemocí COVID-19 je zaznamenán pokles kapacity personálu na předmětném díle a tento trend se postupem času prohlubuje.

Přes všechny výše popsané problémy se společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV – PAVILON TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ snaží udržet stavbu v chodu, ač v omezeném režimu.

S ohledem na výše uvedené předpokládáme, že po pominutí krize a nouzových opatření budeme společně jednat o přiměřené úpravě termínů ohrožených postupových milníků a konečném termínu díla. V případě prodloužení termínu výstavby z výše uvedených důvodů nebudeme uplatňovat úhradu nákladů za prodloužení doby výstavby a současně / předpokládáme, že nebudou uplatňovány sankční ujednání.

**Vzhledem k stále se vyvíjející situaci se Vás zavazujeme neprodleně informovat o veškerých nově vzniklých okolnostech, které by měly za následek další prodloužení**

**Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV – PAVILON TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ**

Společník: GEOSAN GROUP a. s.

sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III; korespondenční adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7;

tel.: +420 246 006 600; email: [zps@geoz.eu](mailto:zps@geoz.eu); IČO: 281 695 22; DIČ: CZ28169522;

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459

Vedoucí společník: Zlínstav a. s.

sídlo společnosti: Bartošova 5532, 760 01 Zlín;

s plněním závazků plynoucích ze Smlouvy o dílo, popřípadě by vedly k přerušení stavebních prací. Současně připravíme návrh na změnu smluvních podmínek tak, aby dopady na splnění povinností sjednaných ve Smlouvě o dílo byly co nejmenší.

Na závěr mi dovoluji Vás ujistit, že Zhotovitel si vysoce váží Vaší důvěry a spolupráce s Vámi, a že učiní maximum pro to, aby tato spolupráce i za současné vážné situace vyústila v úspěšné dokončení Stavby.

S přátelským pozdravem

*[Handwritten signature and date]*  
18. 2. 2007

Zlínstav a.s.  
Iř. Bartošova 5532, PSČ 760 01  
IČO: 281 695 22  
DIČ: CZ283 15 669

Za vedoucího společnosti  
společnosti GEOSAN+ Zlínstav – PAVILON TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ  
Marek Podzemný, místopředseda představenstva Zlínstav a.s.

**DŮSLEDKY NOUZOVÉHO STAVU A KRIZOVÝCH OPATŘENÍ ZPŮSOBENÝCH VYŠŠÍ MOCÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ od 16.3.2020 - 26.3.2020**

Usnesení vlády č. 214/2020 Sb. ve spojení s usnesením vlády č. 241/2020 (nahrazeny usnesením vlády č. 280 ze dne 23. března 2020)

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda zakazuje s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 a školských ubytovacích zařízeních

Vláda nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě V/1 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

Na cizince takto pobývajícího na území České republiky se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová opatření, jako na občany České republiky.

**ČZU\_FTZ vs. SARS - Cov - 2 - Vliv na jednotlivé dodávky materiálů**

Dodavatel	Profese	Popis materiálu	Objednáno	Předpokládaný termín dodání	Vliv na plnění HMG stavby
NWT a.s.	Chlad.	UPONOR (armatury)- dopojení chladu ve strojovně VZT	ANO	UPONOR ČR - firma uzavřena, dodávka z Maďarska a Německa	ANO
NWT a.s.	Chlad.	Victaulic (armatury) - dopojení strojovna TČ, chladu a VZT => ZL	ANO	Victaulic - dodávka měla být 17.3. => není znám náhradní termín	ANO
NWT a.s.	Chlad.	Nerezové filtry - revize PD chlazení => ZL	ANO	Termín ze strany Italského dodavatele nepotvrzen	ANO
NWT a.s.	Chlad.	TPE Grunfos DN 100	ANO	Původní termín dodání 1.4.2020 - bez potvrzení	ANO
Colsys s.r.o.	ESi	Autonabíječky 2ks - garáž	ANO	Objednáno před měsícem - termín dodání nepotvrzen	ANO
Colsys s.r.o.	SLP	Datový rozvaděč - střecha	ANO	Objednáno před měsícem - termín dodání nepotvrzen	ANO
MAREL a spol s.r.o.	MaR	komponenty pro MaR	ANO	Dodávky z EU - nepotvrzené termíny od dodavatelů	ANO
SEFIKO s.r.o.	SDK	Kazetové podhledy Rockfon, Tahokov, závěsné dráty,	ANO	Dodávky z EU 4 - 5 týdnů	ANO

**Vliv Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb. na stavbu ČZU a Generálního dodavatele "Společnost Geosan + Zlínstav - Pavilon tropického zemědělství - vliv na montážní kapacity pracovníků**

Dodavatel	Část VZ, na kterou poddodavatel provádí	Za sledované období / % úbytek z celkových kapacit	HMG stavby/ekonomiku stavby
LINEKO s.r.o.	Hydroizolace spodní stavby	od 16.3. - 20.3. 2020 úbytek pracovníků 100% - práce se neprovádí	ANO
Colsys s.r.o.	Exteriér - Veřejné osvětlení, Silno , SLP	od 16.3. - 17.3.2020 úbytek pracovníků 50% od 18.3. - 20.3. 2020 úbytek pracovníků 30% práce omezeny	ANO
Sedlák umělecké zámečnictví s.r.o.	Dodávka a montáž zámečnických prvků	od 16.3. - 20.3. 2020 úbytek pracovníků 100% - práce se neprovádí	ANO
Alumarc s.r.o.	Dodávka a montáž hliníkových výplní označené O, AL, PAL, OP dle PD. + parapetů	od 16.3. - 24.3. 2020 úbytek pracovníků 100% - práce se neprovádí	ANO
DENTOMONT s.r.o.	Dodávka a montáž ocelové konstrukce	od 16.3. - 20.3. 2020 úbytek pracovníků 100% - práce se neprovádí	ANO
GERBRICH s.r.o.	D+M dřevěných dveří D1-D26	od 16.3. - 18.3. 2020 úbytek pracovníků 100% - práce se neprovádí	ANO
Montiva s.r.o.	D+M vnitřní AL žaluzie, látkové rolety, venkovní žaluzie	od 16.3. - 25.3. 2020 úbytek 100% pracovníků - práce se neprovádí	ANO
Ing. František Kebrle	Ozelenění zelená střecha	od 16.3. - 26.3. 2020 úbytek pracovníků 100% - práce se neprovádí	ANO

Milník č. 26 - zahájení komplexního vyzkoušení tepelných čerpadel k 17.3.2020 nesplněn z důvodu nepřítomnosti technika spol. IVT

Pozn: Jednotlivé montážní kapacity pracovníků dodavatelů, dodávky materiálů a vývoj situace má vliv na konečný termín dokončení díla, plnění dílčích milníků a bude/je aktualizována na základě informací od dodavatelů a vývoji nastalé situace.



**DŮSLEDKY NOUZOVÉHO STAVU A KRIZOVÝCH OPATŘENÍ ZPŮSOBENÝCH VYŠŠÍ MOCÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ od 27.3.2020 - 2.4.2020**

**Usnesení vlády č. 214/2020 Sb. ve spojení s usnesením vlády č. 241/2020 (nahrazeny usnesením vlády č. 280 ze dne 23. března 2020)**

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda zakazuje s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 a školských ubytovacích zařízeních

Vláda nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě V/1 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

Na cizince takto pobývajících na území České republiky se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová opatření, jako na občany České republiky.

**ČZU\_FTZ vs. SARS - Cov - 2 - Vliv na jednotlivé dodávky materiálů**

Dodavatel	Profese	Popis materiálu	Objednáno	Předpokládaný termín dodání	Vliv na plnění HMG stavby
NWT a.s.	Chlad.	UPONOR (armatury)- dopojení chladu ve strojovně VZT	ANO	UPONOR ČR - firma uzavřena, dodávka z Maďarska a Německa	ANO
NWT a.s.	Chlad.	Victaulic (armatury) - dopojení strojovna TČ, chladu a VZT => ZL	ANO	Victaulic - dodávka měla být 17.3. => není znám náhradní termín	ANO
NWT a.s.	Chlad.	Nerezové filtry - revize PD chlazení => ZL	ANO	Termín ze strany Italského dodavatele nepotvrzen	ANO
NWT a.s.	Chlad.	TPE Grunfos DN 100	ANO	Původní termín dodání 1.4.2020 - bez potvrzení - <b>dodáno</b>	ANO
Colsys s.r.o.	ESI	Autonabíječky 2ks - garáž	ANO	Objednáno před měsícem - termín dodání nepotvrzen	ANO
Colsys s.r.o.	SLP	Datový rozvaděč - střecha	ANO	Objednáno před měsícem - termín dodání nepotvrzen	ANO
MAREL a spol s.r.o.	MaR	komponenty pro MaR	ANO	Dodávky z EU - nepotvrzené termíny od dodavatelů	ANO
SEFIKO s.r.o.	SDK	Kazetové podhledy Rockfon, Tahokov, závěsné dráty,	ANO	Dodávky z EU 4 - 5 týdnů	ANO

**Vliv Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb. na stavbu ČZU a Generálního dodavatele "Společnost Geosan + Zlínstav - Pavilon tropického zemědělství - vliv na montážní kapacity pracovníků**

Dodavatel	Část VZ, na kterou poddodavatel provádí	Za sledované období / % úbytek z celkových kapacit	HMG stavby/ekonomiku stavby
NWT a.s.	Chlad.	od 31.3. - 2.4. 2020 úbytek pracovníků 40% - práce omezeny	ANO
Colsys s.r.o.	Exteriér - Veřejné osvětlení, Silno , SLP	od 27.3.. - 2.4.2020 úbytek pracovníků 20% práce omezeny	ANO
DENTOMONT s.r.o.	Dodávka a montáž ocelové konstrukce	od 31.3. - 2.4. 2020 úbytek pracovníků 40 % - práce omezeny	ANO
Ing. František Kebrle	Ozelenění zelená střecha	od 27.3. - 30.3. 2020 úbytek pracovníků 100% - práce se neprovádí	ANO

**Milník č. 26** - zahájení komplexního vyzkoušení tepelných čerpadel k 17.3.2020 nesplněn z důvodu nepřítomnosti technika spol. IVT.  
**Milník č. 20** - Montáž hromosvodu nesplněn z důvodu nutné koordinace s činností dodavatelem Zelené střechy ( Ing.František Kebrle).

Pozn: Jednotlivé montážní kapacity pracovníků dodavatelů, dodávky materiálů a vývoj situace má vliv na konečný termín dokončení díla, plnění dílčích milníků a bude/je aktualizována na základě informací od dodavatelů a vývoji nastalé situace.

**DŮSLEDKY NOUZOVÉHO STAVU A KRIZOVÝCH OPATŘENÍ ZPŮSOBENÝCH VYŠŠÍ MOCÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ od 3.4.2020 - 9.4.2020**
**Usnesení vlády č. 214/2020 Sb. ve spojení s usnesením vlády č. 241/2020 (nahrazeny usnesením vlády č. 280 ze dne 23. března 2020)**

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda zakazuje s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 a školských ubytovacích zařízeních

Vláda nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě V/1 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

Na cizince takto pobývajících na území České republiky se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová opatření, jako na občany České republiky.

**ČZU\_FTZ vs. SARS - Cov - 2 - Vliv na jednotlivé dodávky materiálů**

Dodavatel	Profese	Popis materiálu/popis dodávky	Objednáno (Termín)	Předpokládaný termín dodání	Možnost záměny materiálu nebo objednáni u jiného dodavatele	Vliv na plnění HMG stavby
NWT a.s.	Chlad.	UPONOR (armatury)- dopojení chladu ve strojovně VZT (m.č. 018)	17.03.2020	UPONOR ČR - firma uzavřena, dodávka z Maďarska a Německa	NE - vyzorkováno a odsouhlaseno objednatelem, jedná se o doplňující komponenty již provedenému systému UPONOR	ANO
NWT a.s.	Chlad.	Victaulic (armatury) - strojovna chladu (m.č. 019) => ZL	17.03.2020	Victaulic - není znám náhradní termín	NE - vyzorkováno a odsouhlaseno objednatelem, jedná se o doplňující komponenty již provedenému systému Victaulic	ANO
NWT a.s.	Chlad.	Nerezové filtry - revize PD chlazení => ZL	18.03.2020	Termín ze strany Italského dodavatele nepotvrzen	NE - filtr bude osazen na systém Victaulic, nelze zaměnit	ANO
MAREL a spol s.r.o.	MaR	komponenty pro MaR	ANO	Dodávky z EU - nepotvrzené termíny od dodavatelů	NE - kompatibilita jednotlivých komponentů	ANO
SEFIKO s.r.o.	SDK	Kazetové podhledy Rockfon, Tahokov, závěsné dráty,	ANO	Dodávky z EU 4 - 5 týdnů	NE - jedná se o systémové řešení v souladu s projektovou dokumentací. K datu před nastalou situací provedena nosná systémová kce. pro podhledové kazety Rockfon, Tahokov.	ANO

Vliv Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb. na stavbu ČZU a Generálního dodavatele "Společnost Geosan + Zlínstav - Pavilon tropického zemědělství - vliv na montážní kapacity pracovníků

Dodavatel	Část VZ, na kterou poddodavatel provádí	Za sledované období / % úbytek z celkových kapacit	Možnost zajištění práce (dodávky a montáže) jiným dodavatelem	HMG stavby/ekonomik u stavby
NWT a.s.	chlad, ZTI, UT	od 3.4. - 9.4. 2020 úbytek pracovníků 40% - práce omezeny	Z důvodu sesmluvnění daných dodávek a montáží, vysoké rozpracovanosti díla, množství dodaného, namontovaného a objednaného materiálu, držení záruk na díle <b>NELZE</b> v této fázi výstavby/dokončení subdodavatele nahradit.	ANO
Colsys s.r.o.	Veřejné osvětlení Silno , SLP, hromosvod	od 3.4. - 9.4.2020 úbytek pracovníků 20% -práce omezeny		ANO
DENTOMONT s.r.o.	Dodávka a montáž ocelové konstrukce	od 3.4. - 9.4. 2020 úbytek pracovníků 40% - práce omezeny		ANO
SEFIKO s.r.o.	Dodávka a montáž sádkartonových kcí + podhledů	od 3.4. - 9.4.2020 práce omezeny z důvodu nedodaného materiálu podhledů viz. výše		ANO
MAREL spol. s r.o.	MaR	od 3.4. - 9.4.2020 práce omezeny z důvodu nedodaného materiálu podhledů viz. výše		ANO

Milník č. 26 - zahájení komplexního vyzkoušení tepelných čerpadel k 17.3.2020 nesplněn z důvodu nepřítomnosti technika spol. IVT

Milník č. 20 - montáž hromosvodu nesplněn k 1.4.2020 z důvodu nutné koordinace s činností dodavatele "zelené střechy" Ing. František Kebrle - **Milník splněn 6.4.2020**

Pozn: Jednotlivé montážní kapacity dodavatelů, dodávky materiálů a vývoj situace má vliv na konečný termín dokončení díla, plnění dílčích milníků a bude/je aktualizována na základě informací od dodavatelů a vývoji nastalé situace.

4a

## DŮSLEDKY NOUZOVÉHO STAVU A KRIZOVÝCH OPATŘENÍ ZPŮSOBENÝCH VYŠŠÍ MOCÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ od 10.4.2020 - 16.4.2020

Usnesení vlády č. 214/2020 Sb. ve spojení s usnesením vlády č. 241/2020 (nahrazeny usnesením vlády č. 280 ze dne 23. března 2020)

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda zakazuje s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 a školských ubytovacích zařízeních

Vláda nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě V/1 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

Na cizince takto pobývajícího na území České republiky se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová opatření, jako na občany České republiky.

## ČZU\_FTZ vs. SARS - Cov - 2 - Vliv na jednotlivé dodávky materiálů

Dodavatel	Profese	Popis materiálu/popis dodávky	Objednáno (Termín)	Předpokládaný termín dodání	Možnost záměny materiálu nebo objednání u jiného dodavatele	Vliv na plnění HMG stavby
NWT a.s.	Chlad.	UPONOR (armatury)- armatury pro dopojení ventilů dif. tlaku	17.03.2020	UPONOR ČR - firma uzavřena, dodávka z Maďarska a Německa,	NE - vyvzorkováno a odsouhlaseno objednatelem, jedná se o doplňující komponenty již provedenému systému UPONOR	ANO
NWT a.s.	Chlad.	Victaulic (armatury) - strojovna chladu (m.č. 019) => ZL	17.03.2020	Victaulic - není znám náhradní termín	NE - vyvzorkováno a odsouhlaseno objednatelem, jedná se o doplňující komponenty již provedenému systému Victaulic	ANO
NWT a.s.	Chlad.	Nerezové filtry - revize PD chlazení => ZL	18.03.2020	Termín ze strany Italského dodavatele nepotvrzen	NE - filtr bude osazen na systém Victaulic, nelze zaměnit	ANO
SEFIKO s.r.o.	SDK	Kazetové podhledy Rockfon, Tahokov, závěsné dráty,	ANO	14.4.2020 byl dodán materiál podhledů Dodávky z EU 2 - 3 týdnů od objednání (týká se případného doobjednávání materiálu)	NE - jedná se o systémové řešení v souladu s projektovou dokumentací. K datu před nastalou situací provedena nosná systémová kce. pro podhledové kazety Rockfon, Tahokov.	ANO

Vliv Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb. na stavbu ČZU a Generálního dodavatele "Společnost Geosan + Zlínstav - Pavilon tropického zemědělství - vliv na montážní kapacity pracovníků

Dodavatel	Část VZ, na kterou poddodavatel provádí	Za sledované období / % úbytek z celkových kapacit	Možnost zajištění práce (dodávky a montáže) jiným dodavatelem	HMG stavby/ekonomik u stavby
NWT a.s.	chlad, ZTI, UT	od 10.4. - 14.4. 2020 úbytek pracovníků 40% - práce omezeny	Z důvodu sesmluvnění daných dodávek a montáží, vysoké rozpracovanosti díla, množství dodaného, namontovaného a objednaného materiálu, držení záruk na díle <b>NELZE</b> v této fázi výstavby/dokončení subdodavatele nahradit.	ANO
Colsys s.r.o.	Veřejné osvětlení, Silnoproud, Slabnoproud, hromosvod	od 10.4. - 16.4.2020 úbytek pracovníků 20% -práce omezeny		ANO
DENTOMONT s.r.o.	Dodávka a montáž ocelové konstrukce	od 10.4. - 11.4. 2020 úbytek pracovníků 40% - práce omezeny		ANO
SEFIKO s.r.o.	Dodávka a montáž sádkartonových kcí + podhledů	od 10.4. - 11.4.2020 práce omezeny z důvodu nedodaného materiálu podhledů viz. výše		ANO

Milník č. 26 - zahájení komplexního vyzkoušení tepelných čerpadel k 17.3.2020 nesplněn z důvodu nepřítomnosti technika spol. IVT - **Milník splněn 15.4.2020**  
 Milník č. 20 - montáž hromosvodu nesplněn k 1.4.2020 z důvodu nutné koordinace s činností dodavatele "zelené střechy" Ing. František Kebrle - **Milník splněn 6.4.2020**

Pozn: Jednotlivé montážní kapacity pracovníků dodavatelů, dodávky materiálů a vývoj situace má vliv na konečný termín dokončení díla, plnění dílčích milníků a bude/je aktualizována na základě informací od dodavatelů a vývoji nastalé situace.

5a

### DŮSLEDKY NOUZOVÉHO STAVU A KRIZOVÝCH OPATŘENÍ ZPŮSOBENÝCH VYŠŠÍ MOCÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ od 17.4.2020 - 23.4.2020

Usnesení vlády č. 214/2020 Sb. ve spojení s usnesením vlády č. 241/2020 (nahrazeny usnesením vlády č. 280 ze dne 23. března 2020)

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda zakazuje s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 a školských ubytovacích zařízeních

Vláda nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě V/1 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

Na cizince takto pobývajících na území České republiky se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová opatření, jako na občany České republiky.

### ČZU\_FTZ vs. SARS - Cov - 2 - Vliv na jednotlivé dodávky materiálů

Dodavatel	Profese	Popis materiálu/popis dodávky	Objednáno (Termín)	Předpokládaný termín dodání	Možnost záměny materiálu nebo objednání u jiného dodavatele	Vliv na plnění HMG stavby
NWT a.s.	Chlad.	UPONOR (armatury)- armatury pro dopojení ventilů dif. tlaku	17.03.2020	UPONOR ČR - <b>dodáno</b> 23.4.2020	NE - vyzorkováno a odsouhlaseno objednatelem, jedná se o doplňující komponenty již provedenému systému UPONOR	ANO
NWT a.s.	Chlad.	Victaulic (armatury) - strojovna chladu (m.č. 019) => ZL	17.03.2020	Victaulic - TERMÍN dodání 8.5.2020	NE - vyzorkováno a odsouhlaseno objednatelem, jedná se o doplňující komponenty již provedenému systému Victaulic	ANO
NWT a.s.	Chlad.	Nerezové filtry - revize PD chlazení => ZL	18.03.2020	Victaulic - TERMÍN dodání 8.5.2020	NE - filtr bude osazen na systém Victaulic, nelze zaměnit	ANO
SEFIKO s.r.o.	SDK	Kazetové podhledy Rockfon, Tahokov, závěsné dráty,	ANO	14.4.2020 byl <b>dodán</b> materiál podhledů Dodávky z EU 2 - 3 týdnů od objednání (týká se případného doobjednávání materiálu)	NE - jedná se o systémové řešení v souladu s projektovou dokumentací. K datu před nastalou situací provedena nosná systémová kce. pro podhledové kazety Rockfon, Tahokov.	ANO

5b

Vliv Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb. na stavbu ČZU a Generálního dodavatele "Společnost Geosan + Zlínstav - Pavilon tropického zemědělství - vliv na montážní kapacity pracovníků				
Dodavatel	Část VZ, na kterou poddodavatel provádí	Za sledované období / % úbytek z celkových kapacit	Možnost zajištění práce (dodávky a montáže) jiným dodavatelem	HMG stavby/ekonomik u stavby
NWT a.s.	chlاد, ZTI, UT	od 17.4. - 23.4. 2020 úbytek pracovníků 40% - práce omezeny z důvodu nedodání materiálu	Z důvodu sesmluvnění daných dodávek a montáží, vysoké rozpracovanosti díla, množství dodaného, namontovaného a objednaného materiálu, držení záruk na díle <b>NELZE</b> v této fázi výstavby/dokončení subdodavatele nahradit.	ANO
Colsys s.r.o.	Veřejné osvětlení, Silnoproud, Slabnoproud, hromosvod	od 17.4. - 23.4.2020 úbytek pracovníků 20% - práce omezeny		ANO
Ing. František Kebrle	Ozelenění zelená střecha	od 20.4. - 23.4. 2020 úbytek pracovníků 100% - práce omezeny		ANO
<p><b>Milník č. 26</b> - zahájení komplexního vyzkoušení tepelných čerpadel k 17.3.2020 nesplněn z důvodu nepřítomnosti technika spol. IVT - <b>Milník splněn 15.4.2020</b></p> <p><b>Milník č. 20</b> - montáž hromosvodu nesplněn k 1.4.2020 z důvodu nutné koordinace s činností dodavatele "zelené střechy" Ing. František Kebrle - <b>Milník splněn 6.4.2020</b></p>				
<p><b>Pozn: Jednotlivé montážní kapacity pracovníků dodavatelů, dodávky materiálů a vývoj situace má vliv na konečný termín dokončení díla, plnění dílčích milníků a bude/je aktualizována na základě informací od dodavatelů a vývoji nastalé situace.</b></p>				

**DŮSLEDKY NOUZOVÉHO STAVU A KRIZOVÝCH OPATŘENÍ ZPŮSOBENÝCH VYŠŠÍ MOCÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ od 24.4.2020 - 7.5.2020**

Usnesení vlády č. 214/2020 Sb. ve spojení s usnesením vlády č. 241/2020 (nahrazeny usnesením vlády č. 280 ze dne 23. března 2020)

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda zakazuje s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 a školských ubytovacích zařízeních

Vláda nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě V/1 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

Na cizince takto pobývajících na území České republiky se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová opatření, jako na občany České republiky.

**ČZU\_FTZ vs. SARS - Cov - 2 - Vliv na jednotlivé dodávky materiálů**

Dodavatel	Profese	Popis materiálu/popis dodávky	Objednáno (Termín)	Předpokládaný termín dodání	Možnost záměny materiálu nebo objednání u jiného dodavatele	Vliv na plnění HMG stavby
NWT a.s.	Chlad.	Victaulic (armatury) - strojovna chladu (m.č. 019) => ZL	17.03.2020	Victaulic - <b>potvrzen termín dodání 12.5.2020</b>	NE - vyzkoušeno a odsouhlaseno objednatelem, jedná se o doplňující komponenty již provedenému systému Victaulic	ANO
NWT a.s.	Chlad.	Nerezové filtry - revize PD chlazení => ZL	18.03.2020	Victaulic - <b>potvrzen termín dodání 12.5.2020</b>	NE - filtr bude osazen na systém Victaulic, nelze zaměnit	ANO

**Vliv Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb. na stavbu ČZU a Generálního dodavatele "Společnost Geosan + Zlínstav - Pavilon tropického zemědělství - vliv na montážní kapacity pracovníků**

Dodavatel	Část VZ, na kterou poddodavatel provádí	Za sledované období / % úbytek z celkových kapacit	Možnost zajištění práce (dodávky a montáže) jiným dodavatelem	HMG stavby/ekonomik u stavby
NWT a.s.	chlad, ZTI, UT	od 24.4. - 7.5. 2020 úbytek pracovníků 40% - práce omezeny z důvodu nedodání materiálu	Z důvodu sesmluvnění daných dodávek a montáží, vysoké rozpracovanosti díla, množství dodaného, namontovaného a objednaného materiálu, držení záruk na díle <b>NELZE</b> v této fázi výstavby/dokončení subdodavatele nahradit.	ANO
Colsys s.r.o.	Veřejné osvětlení, Silnoproud, Slabnoproud, hromosvod	od 24.4. - 29.4.2020 úbytek pracovníků 20% - práce omezeny		ANO
Ing. František Kebrle	Ozelenění zelená střecha	24.4. 2020 úbytek pracovníků 100% - práce omezeny		

**Milník č. 26** - zahájení komplexního vyzkoušení tepelných čerpadel k 17.3.2020 nesplněn z důvodu nepřítomnosti technika spol. IVT - **Milník splněn 15.4.2020**

**Milník č. 20** - montáž hromosvodu nesplněn k 1.4.2020 z důvodu nutné koordinace s činností dodavatele "zelené střechy" Ing. František Kebrle - **Milník splněn 6.4.2020**

**Pozn:** Jednotlivé montážní kapacity dodavatelů, dodávky materiálů a vývoj situace má vliv na konečný termín dokončení díla, plnění dílčích milníků a bude/je aktualizována na základě informací od dodavatelů a vývoji nastalé situace.



# Nesplnění milníku č.26, ČZU

**Předmět:** Nesplnění milníku č.26, ČZU

Zasílám informaci k **milníku č.26 – zahájení komplexního vyzkoušení tepelných čerpadel**, dle HMG dodatku č.7 tento milník uplynul dne 17.3.2020. Tento termín jsme na stavbě ČZU k **dnešnímu dni nesplnili**, ke zprovoznění je potřeba technik od IVT, na základě zjištění tito pracovníci ale nejsou k dispozici, nejezdí na stavby kvůli situaci. Níže přeposílám vysvětlující komunikaci dodavatele NWT a IVT.

S pozdravem,

xxxx

**Od:** Toman Petr <[toman@ivtcentrum.cz](mailto:toman@ivtcentrum.cz)>

**Odesláno:** úterý 17. března 2020 12:30

**Komu:** xxxx

**Kopie:** xxxx

**Předmět:** Fwd: ČZU- spouštění tepelného čerpadla IVT GEO G280

Dobrý den, vzhledem k nastalé situaci v České republice (epidemie koronaviru) pracujeme dočasně v režimu home office. Termín spuštění tepelného čerpadla bychom společně domluvili v dostatečném předstihu dle vývoje nemoci v republice.

V případě potřeby potvrzení s podpisem vedoucího prosím kontaktujte ředitele společnosti IVT, tepelná čerpadla, p. xxxx)

S pozdravem a přáním pěkného dne

xxxx

technická podpora IVT

IVT Tepelná čerpadla s r.o

Československého exilu 2062/8

143 00 Praha 4

xxxx

xxxx

[www.cerpadla-ivt.cz](http://www.cerpadla-ivt.cz)

4. 2020

NEsplnění mlynky č 20 - HROTIOSKOP  
(NUTNÁ KOORDINACE S "ZELENOU STŘECHOU")

## Stavba ČZU-pavilon tropického zemědělství-zelená střecha

Od: xxxx

Komu: xxxx

Datum: 17.3.2020 9:01

Dobrý den,

vzhledem k vládním opatřením reagujících na situaci s šířením koronavirové nákazy a tím vzniklé a spojené významné a pro realizaci podstatné komplikace žádám odložení nasmlouvané subdodávky zelené střechy.

Příčiny jsou dané objektivně - byla nám vypovězena rezervace ubytování právě z výše uvedených důvodů a subjektivně - vzniklé, dle sdělení zaměstnanců, vážné obavy z nálezové situace v Praze v době karantény a možné následky.

Předpokládám, že v nejbližším možném termínu práce provedeme.

Děkuji za pochopení, s  
pozdravem xxxx, xxxx

# FW: CoVid a koordinace prací a dodávek materiálu ČZU

**From:** xxxx

**Sent:** Monday, March 16, 2020 2:38 PM

**To:** xxxx

**Cc:** xxxx

**Subject:** CoVid a koordinace prací a dodávek materiálu ČZU a Mirošovice

Dobrý den,

na základě situace v ČR a Evropě nám začínají vznikat problémy s pracovníky a dodávkou materiálu. Tyto problémy mohou mít a zřejmě budou mít vliv na dodržení termínů výstavby. Myslím, že dnes ale nikdo nedokáže říct jak velké a kam se můžeme posunovat.

U pracovníků je to nemožnost ubytování na ubytovnách či penzionech - zkusíme řešit pronájmem

Dodávky materiálu mám hlášeny následovně :

- Uponsor - dopojení chlad strojovna vzt - v ČR mají volno, veškeré dodávky jedou buď z Maďarska nebo Německa - nemáme potvrzenu dodávku
- Victaulic - strojovna TČ, chladu, vzt - část měla dorazit ve čtvrtek z Polska, nemám zatím info kdy tady bude, další materiál vznikne po revizi PD xxxx - opět se bude muset doobjednat - opět z Polska nikdo není dnes schopen říct termín dodávky
- nerezové filtry strojovna chlad - nový požadavek - vyrábějí se v Itálii jsou součástí revize projektu termín nelze stanovit
- čerpadlo TPE Grundfos DN 100 - zakázková výroba v Německu - nedokážeme říct termín dodání výrobce, ten původní byl 1.4.2020 - dnes jej nikdo oficiálně nepotvrdí
- IVT - dnes volal servisní technik, že mají home office a neměli by chodit po stavbách - oficiální stanovisko bude mít během týdne - viz email IVT z 17.3.2020 ("NESTALMĚNÍ MILNÍKŮ Č. 26")

S pozdravem

xxxx - projektový manažer tel. : xxxx

V Praze 26.03.2020

Vážení,

v důsledku rozšíření nemoci způsobené koronavirem, nám dovoluje upozornit Vás na případné problémy s dostupností související s dodavatelským řetězcem, dopravou (včetně cestovních omezení) nebo personálem. Společnost Uponor si vyhrazuje právo zrušit svou nabídku (nabídky) bez jakékoliv povinnosti nahradit jakékoliv škody způsobené takovým zrušením. Společnost Uponor však vyvine přiměřené úsilí k zajištění svých činností spojených s realizací všech nabídek.

Děkujeme za pochopení

xxxx – obchodní ředitel pro ČR

**PRŮBĚŽNÉ INFORMACE O DODÁVKÁCH MATERIÁLŮ A KOMPONENTŮ**  
**VICTAULIC**

**Od:** xxxx >  
**Komu:** "xxx"  
**Odesláno:** 23.4.2020 16:51  
**Předmět:** FW: Dodávka zboží Victaulic  
Pro info a Covid -19

Victaulic strojovna chlazení – termín dodání 8.5.2020 potvrzeno od Victaulic ČR.

JIK

---

**From:** xxxx  
**Sent:** Thursday, April 23, 2020 4:21 PM  
**To:** xxxx  
**Cc:** xxxx  
**Subject:** Fw: Dodávka zboží Victaulic  
**Importance:** High

Přeposílám mail dodávka Victaulic

S pozdravem

xxxx-projektový manažer  
xxxx

---

**Od:** xxxx  
**Odesláno:** středa 22. dubna 2020 14:16  
**Komu:** xxxx  
**Předmět:** Dodávka zboží Victaulic

Ahoj Marku,

Omlouvám se za delší čekání, byl jsem na cestách a počítač jsem neměl možnost otevřít dříve. Potvrzuji Ti tímto, že zboží Victaulic –sací difuzery, redukce a přírubové přechody, filtry, které jsou potřeba pro připojení čerpadel dodáme do 8.5.2020.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností jsem Ti plně k dispozici.

S pozdravem / Kind regards

xxxx  
Sales Engineer Czech Republic and Slovakia



Victaulic Europe BVBA  
Mobile: +420 731 494 632  
Email: xxx  
[www.victaulic.com](http://www.victaulic.com)

---

**Od:** xxxx  
**Odesláno:** pátek 8. května 2020 7:26  
**Komu:** xxxx  
**Kopie:** xxxx- NWT a.s. Fw: Dodávka materiálu Victaulic  
**Předmět:** Vysoká  
**Důležitost:**

Přeposílám mail dle dohody

S pozdravem

xxxx NWT a.s. - projektový manažer  
tel. :xxxx

---

**Od:** xxxx  
**Odesláno:** čtvrtek 7. května 2020 13:51  
**Komu:** xxxx  
**Kopie:** xxxx / Sigmat spol. s r.o.  
**Předmět:** Dodávka materiálu Victaulic

Ahoj Marku,

Zasílám Ti datumy, kdy budou k dispozici potřebné díly Victaulic na akci ČZÚ:

**Výměna:**

- Sací difuzery DN125/DN100, redukce DN125/DN100 a přírubové adaptéry DN100 vše po dvou kusech
- Doručeno přes DHL Express z Belgie v úterý 12.5.

**Nová dodávka:**

- 4 kusy filtr DN65, dnes vyzvedává Sigmat v PL, v úterý 12.5. budou na Sigmetu
- 4 kusy navrtávací odbočky DN65 – ½", dnes vyzvedává Sigmat v PL, v úterý 12.5. budou na Sigmetu, středa či čtvrtek u Tebe na ČZU
- 4 kusy - Jemné sítko do filtru – skladem v BE, pošleme express, koncem příštího týdne budou u vás na stavbě

Kdyby bylo cokoliv potřeba, jsem Ti plně k dispozici.

Hezký den, Aleš

S pozdravem / Kind regards

xxxx  
Sales Engineer Czech Republic and Slovakia

**AKTUÁLNÍ STAV NA STAVBĚ FTZ -COLSYS KE DNI 16.3.2020****Od:** XXXX**Komu:** XXXX**Kopie:** XXXX**Odesláno:** 16.3.2020 13:41**Předmět:** aktuální stav na stavbě FTZ -Colsys ke dni 16.3.2020

Dobrý den,

Posílám Vám informaci ohledně dnešního omezení postupu prací na FTZ za Colsys.

K dnešnímu dni 16.3.2020 :

1. Pracovníci provádějící zemní práce na VO – (Slovensko- v pátek museli opustit ubytování v Čechách, byli nuceni odcestovat domů ) Colsys se snaží urychleně zajistit náhradu – budu Vás informovat
1. Rozvaděč na střеше (pro DATA) objednan před cca měsícem – není od dodavatele termín dodání.
1. Nabíječky pro elektromobily objednaný před cca měsícem – dodavatel odsouvá termín dodání

S pozdravem

XXXX  
Projektový manažer  
divize D1



Colsys a.s.  
Buřtářská 109, 27203 Kladno – Dubí  
tel: xxxxx  
mobil: xxxxx  
e-mail: xxxxx [www.colsys.cz](http://www.colsys.cz)

kriz@marelaspol.cz

Tel/fax 233930530



# MAREL a spol s r.o.

## měření regulace-elektro

www.marelaspol.cz

Dělnická 728 Libčice n/Mlt

### Věc: STAV NOUZE

Na vědomí: Zlínstav, Geosan

17.3.2020

Stavba FTZ ČZU PRAHA 6

Dobrý den, vzhledem k vyhlášení vlády ČR a celkové situaci v Evropě Vám musím sdělit následující

1) Zboží, které je objednané z EU nedostaneme v požadovaných lhůtách. Zatím neznáme ani předběžné termíny dodávek

2) Velkosklady a prodejny elektro mají z důvodu vyhlášení vlády ze dne 15.3.2020 sklady zavřené, některé materiály máme sice vyskladněné, ale zejména kompletační materiály skladem nemáme a jsou objednané.

3) Nejpodstatnější věcí je, však pro naši firmu ochrana zdraví našich zaměstnanců, nepovažuji za vhodné je vysílat na stavbu, která finišuje a zdržuje se zde mnoho montérů ostatních profesí na jednom místě (zcela jistě více než 10), jejichž zdravotní stav je nám neznámý. Vyhlášení vlády je pro mne nejasné a alibistické, protože na jedné straně se drasticky omezuje volný pohyb osob a sdružování, ale na druhé straně si všechny co dělají ve stavebnictví vláda bere jako rukojmí, aby se nějak minimalizovali ekonomické ztráty. Na stavbách přenos viru nehrozí???

Pro mne je ČZU místem, kde byla již prokazatelně infekce prokázána, studenti mají výuku z domova, převážná většina zaměstnanců také pracuje z domova.

Jelikož se u naší firmy evidentně nejedná o práci ve strategickém odvětví nebo ve výrobě zajišťující zásobování trhu či nezbytně nutné služby obyvatelstvu, odmítám riskovat zdraví zaměstnanců a z důvodu zásahu „Výšší moci“, navrhuji dočasné přerušení práce, a posun termínů dokončení dle dalšího vývoje situace a nařízení vlády.

Žádám Vás o rychlé vyřízení a reakci.

XXXX  
Jednatel Marel a spol s r.o.

MAREL a spol. s r.o. ⑤  
divize MaR

(Dělnická 728, Libčice n. Vlt.  
IČ: 26174634, DIČ: CZ26174634  
tel./fax: 233930530



Zlínstav a.s.,

Bartošova 5532  
760 01 Zlín

Věc: Stav lidských zdrojů a materiálů v době mimořádných opatření

S ohledem na aktuální stav po zavedení regulačních opatření v boji proti koronaviru vládou České republiky, Vás musím informovat o problému s prodloužením dodacích lhůt materiálů, potřebných pro dokončení stavby. Dodavatelé těchto materiálů avizovali dodací lhůty v horizontu cca 4 až 6 týdnů.

Nejdelší dodací lhůty se týkají těchto materiálů :

- Kazetové podhledy a konstrukce Rockfon
- Podhledové výplně tahokov
- Závěsné dráty
- Skelné pásy a samolepící bandáže

Pro tyto materiály se pokoušíme zajistit náhradní dodavatele. O dostupnosti Vás budeme informovat při jakékoliv změně.

Děkujeme za pochopení této situace i když jsme si vědomí, že tento stav ohrožuje termín dokončení stavby.

S pozdravem

XXXX

Jednatel  
SEFIKO spol. s r.o.

**SEFIKO** spol. s r.o.  
Stavební montáže  
Libeňský ostrov 272 ④  
180 00 Praha 8  
tel/fax: +420 284 823 697, +420 266 797 206  
+420 731 152 137  
D. 3. 2020

5. 2020

## LINEKO - oznámení - COVID 19

Od: xxxx

Komu: xxxx

Datum: 16.5.2020 13:28

---

S pozdravem

xxxx

stavbyvedoucí

**Zlínstav a.s.**

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

M 724 973 976

[tuki.tomas@zlinstav.com](mailto:tuki.tomas@zlinstav.com)

[www.zlinstav.com](http://www.zlinstav.com)



**From:** XXX

**Sent:** Tuesday, March 17, 2020 9:29 AM

**To:** XXXX

**Subject:** oznámení

dobrý den,

s ohledem na vzniklou situaci okolo koronaviru oznamujeme zastavení subdodavatelských prací a to zatím do 23.3.2020. Nelze zajistit ubytování a nemůžeme nutit naše zaměstnance do rizika kontaktu s potenciálně infikovanými a naopak.

děkujeme za pochopení

s pozdravem

xxxx

technik výroby - jednatel

LINEKO s.r.o., Zezulova 33, Brno 620 00

M: xxxx

e-mail: xxxx

---

## FW: omluva

Od: xxxx

Komu: xxxx

Datum: 16.5.2020 13:28

Přeposílám

**From:** umeleckezamecnictvi@gmail.com [mailto:umeleckezamecnictvi@gmail.com]

**Sent:** Tuesday, March 17, 2020 10:46 AM

**To:** Charvát Václav

**Subject:** omluva

Dobrý den , omlouvám se ,ale nemůžeme se dostavit na stavbu kvůli nařízení vlády o zákazu prodeje ubytovacích služeb.

Po dohodě jsme schopni zaměřit další situace a jsme schopni vyrábět dále. Musíme ,ale výjezdy zkrátit na jeden den.

S pozdravem xxxx.

Vyřizuje xxxx,v případě dotazu volejte:

tel:xxxx

SEDLÁK umělecké zámečnictví s.r.o.

Prokopa Velikého 12/146

Ostrava-Vítkovice

703 00

IČ:62301853

DIČ:CZ62301853

[www.umeleckezamecnictvi.cz](http://www.umeleckezamecnictvi.cz)

Další kontaktní osoby:

xxxx

email: [umeleckezamecnictvi@seznam.cz](mailto:umeleckezamecnictvi@seznam.cz)

xxxx

mobil:+420 777 726 906

 Tento

obrázek

nelze

Bez virů. [www.avast.com](http://www.avast.com)

id: ALUMARC s.r.o. -xxxx> omm: xxxx <xxxx

opie: "xxxx

odesláno: 17.3.2020 20:50

ředmět: RE: COVID 19 - ochrana na stavbě



Dobrý den,

Z důvodů celorepublikové karantény je těžké někoho ze zaměstnanců dostat do místa s výskytem Covid – 19, získat ubytování a s tím spojené.

Bohužel se situace ještě zhoršila a to karanténou kolegy Breza + jeho skupiny, kolegoy Wasserbauera, který je také v karanténě a od včerejšího dne jsem i Já v karanténě ve spojení s posledním pozitivním nálezem na školním plese v Havlíčově na kterém jsme byli s rodinou.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem a přáním pěkného dne

xxxx

ředitel společnosti

Alumarc s.r.o.

Lučina 8

73939 Lučina

Výrobní závod Dobrá 198

739 51

tel./fax.: +420 558 689 004

mobil: +420 775 686 016

[www.alumarc.cz](http://www.alumarc.cz)

Bankovní spojení:

ČSOB F-M 223743119/0300

IČO: 278 60 370 DIČ: CZ27860370

17. 5. 2020

# ČZU Odklad prací kvůli koronaviru

Od: xxxx

Komu: xxxx

Kopie: xxxx

Datum: 16.5.2020 13:28

Dobrý den,

přeposílám informaci od subdodavatele Dentomont dodávající OK . Tyto práce mají vliv na provedení současných nebo navazujících pra objektu.

S p ozdravem

xxxx

stavbyvedoucí

GEOSAN GROUP a. s.

U Průhonu 1516/32 , 170 00 Praha 7

mobil: +420 725 974 576

## DENTOMONT

Od: xxxx

Komu: xxxx

Odesláno: 16.3.2020 14:39

Předmět: montážní práce

Dobrý den , vzhledem k tomu , že montážní práce ocelových konstrukcí pro nás

prováděli doposud montéři ze Slovenska , řešíme nyní vzniklou situaci , předpokládáme zajištění českých montérů na montáž OK jižní fasády na příští týden. Provedení oprav nátěrů bude zajištěno v tomto týdnu , předpoklad středa , čtvrtek.

S pozdravem

xxxx

Mob: xxxx

xxxx

Mob:xxxx

Změna fakturační adresy.

Fakturační adresa:

Halové stavby s.r.o.

Saidova 272/5

Brno 62000

IČ:28314166

Dič:28314166

Doručovací adresa korespondence:

Halové stavby s.r.o.

18. 5. 2020

## Fwd: Omezení provozu montáže montiva s.r.o.

Od: Zdeněk Otčenášek <zotcenask@ggrz.cz>

Kom: Kramolík Martin <kramolik.martin@zlinstav.com>, Hribal Vojtech <hribal.vojtech@zlinstav.com>

Kopie: Novák Jan <novak.jan@zlinstav.com>

Datum: 18.5.2020 13:28

Ahoj,  
přeposlím stanovisko zástupce fa. Montiva - žaluzie.

Zdeněk Otčenášek  
Vedoucí projektového týmu

GEOSAN GROUP a. s.  
U Přítkova 1516/32, 170 00 Praha 7  
tel.: +420 246 006 111  
mobil: +420 724 241 010

Od: "David Figura, montiva s.r.o." <figura@montiva.cz>

Kom: František XXXX

Odesláno: 17.3.2020 8:03

Předmět: Omezení provozu montáže montiva s.r.o.

Dobrý den,

z důvodu nařízení vlády ohledně karantény omezuje vstup montážníků do prostor, kde pobývá větší koncentrace osob.

Kvůli karanténě máme problém i s kapacitou spolupracovníků, kteří nám jezdí pomáhat z Moravy.

Venkovní žaluzie, které se provádějí ve venkovních prostorech na lešení dokončíme.

Děkujeme za pochopení.

Doufáme, že se situace brzy obrátí k lepšímu.

Kdyby jste měl jakékoliv dotazy nebo připomínky, rád Vám je zodpovím.

S pozdravem

xxx, montiva s.r.o.

www.montiva.cz

# Praha

montiva

Obecní zástupce

Montiva s.r.o.

XXXX

Kamýčká 151760

Praha Stuchbál

www.montiva.cz

ŽALUZIE ROLETY MARKYZY PERGOLE SLUNEČNÍKY VRATA

Dotace pro  
vaše bydlení

nová

zelená

úsporám

www.novazelenausporam.cz

18. 6. 2020

## ČZU - Odklad prací kvůli koronaviru

- ZELENÁ STŘECHA

Ode: [redacted]

Komu: [redacted]

Kopie: [redacted]

Dobrý den,

prerušování realizace od subdodavatele p. Keberle dodávající zelenou střechu. Tyto práce mají vliv na provedení současných nebo navazujících prací subdodavatelů BARA FC (podkladní terasa pod zelenou), Colsys (hromosvody), ISTEP (pochozí terasa).

S pozdravem

xxxx  
stavbyvedoucí

GEOSAN GROUP a.s.  
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7  
mobil +420 725 974 576

Od: <keberle@volny.cz>

Komu: Vladimír Zátopek <vzatopek@ggcz.eu>

Odesláno: 17.3.2020 9:00

Předmět: Stavba ČZU-pavilon tropického zemědělství-zelená střecha

Dobrý den,

vzhledem k vládním opatřením reagujícím na situaci s šířením koronavirové nákazy a tím vzniklé a spojené významné a pro realizaci podstatné komplikace žádám odložení nasmulované subdodávky zelené střechy.

Příčiny jsou dané objektivně - byla nám vypovězena rezervace ubytování právě z výše uvedených důvodů a subjektivně - vzniklé, dle sdělení zaměstnanců, vážné obavy z nálezové situace v Praze v době karantény a možné následky.

Předpokládám, že v nejbližším možném termínu práce provedeme.

Děkuji za pochopení, s pozdravem

xxxx

*Tento e-mail nepředstavuje nabídku či její přijetí a společnost GEOSAN GROUP a.s. nenesе žádné následky z ukončení vyjednávání o uzavření smlouvy v jakékoli jeho fázi, a to i bez spravedlivého důvodu, což adresat tohoto e-mailu bere na vědomí. V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi společností GEOSAN GROUP a.s. a adresátem e-mailu, dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy až jejím podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran jak uvedeno shora přičemž jakákoliv změna v dohodnutém obsahu smlouvy je považována za novou nabídku. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoli fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.*

*Společnost GEOSAN GROUP a.s. zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, ležalitu a etiku - Součástí firemní kultury společnosti GEOSAN GROUP a.s. je Criminal compliance program (viz [www.geosan-group.cz](http://www.geosan-group.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za společnost GEOSAN GROUP a.s. (tále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, netze jej považovat za jednání v rámci nebo v zájmu společnosti GEOSAN GROUP a.s. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně, způsoby uvedenými na [www.geosan-group.cz](http://www.geosan-group.cz).*

*Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů naleznete na našich webových stránkách [www.geosan-group.cz](http://www.geosan-group.cz).*