

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SLL JL/4579/2019

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik

IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007

se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp.zn. AXII 253

zastoupen xxx, ředitelem podniku

dále jen „**Objednatel**“

a

L2o-architects s.r.o.

IČO: 06830951, DIČ CZ06830951

se sídlem Korunní 588/4, Praha 2 – 120 00

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 289756

zastoupena xxx, jednatelkou

dále jen „**Zhotovitel**“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.11.2019 smlouvu o dílo č. SLL JL/4579/2019, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace stavební rekonstrukce stávajících prostor kuchyně budovy čp. 268 DLL VESNA na centrální kuchyň pro celé SLL, návrh jejího technologického vybavení, organizačního a personálního schématu, řešení ekologie, včetně likvidace odpadů, distribuční schéma rozvozu v areálu firmy včetně konkrétních úprav míst pro předávání sortimentu, v rámci akce s názvem „Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce stravovacího provozu v čp. 268 DLL VESNA na centrální kuchyň lázní“ (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 11.11.2019.
2. Smluvní strany prohlašují, že při realizaci díla vzniklo prodlení z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti ze strany Objednatele, a to z následujících důvodů:
 - a. vyhlášení nouzového stavu zapříčiněného COVID – 19;
 - b. přerušení provozu Objednatele na základě opatření souvisejících s COVID – 19;
 - c. změny ekonomické situace Objednatele v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu;
 - d. změny koncepce náhradní výroby stravy za pomoci kontejnerového objektu před DLL Vesna namísto rekonstrukce stávající kuchyně v čp. 272 Centrum;
 - e. prodloužení termínů konzultací mezi jednotlivými provozy Objednatele, při projednávání jednotlivých stupňů řešení návrhu projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se tedy nedostal do prodlení s provedením díla, v souladu s ustanovením IV. odst. 4 Smlouvy.
4. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly stanovit nový harmonogram plnění, a to pro odstranění případných sporů ohledně prodloužení termínu provedení díla dle předcházejících ustanovení.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na nahrazení **Harmonogramu provádění jednotlivých částí díla** v Příloze č. 2 Smlouvy – Specifikace díla včetně harmonogramu a ceny jednotlivých částí díla následujícím zněním:

„Harmonogram provádění jednotlivých částí díla:

- *Zaměření a úprava stávající dokumentace skutečného stavu budovy v částech dotčených projektem a všech dalších částí budov nutných pro realizaci projektu nejpozději do 30 dnů od data podepsání smlouvy Objednatelem.*
 - *Předložení návrhu řešení Objednateli, ve formě dispozice studie nového řešení nejpozději do 60 dnů od data podepsání smlouvy Objednatelem, odsouhlasení Objednatelem, popř. doplnění jeho připomínek do návrhu nejpozději do 10 dnů od data předložení návrhu Zhotovitelem. V případě nesplnění součinnosti Objednatele bude termín předání díla posunut o stejný počet dnů, o který Objednatel nedodržel termín pro připomínky a následně i další termíny v následujících bodech.*
 - *Vypracování a předání projektové dokumentace pro stavební povolení nejpozději do 31.8.2020, včetně podání žádosti o stavební povolení na Stavební úřad.*
 - *Vypracování a předání projektové dokumentace pro provedení stavby nejpozději do 31.10.2020.*
 - *Vypracování rozpočtů a výkazů výměr a předání díla Objednateli nejpozději do 30.11.2020.*
 - *Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a zapracování do stávajícího zákresu celé budovy – po provedení stavby, nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí na provedenou stavbu. V případě, že by se stavba z důvodů na straně Objednatele nerealizovala, bude tato část smluvní ceny z celkového plnění odečtena.“*
2. Ostatní ustanovení Smlouvy a příloh zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že je znění tohoto dodatku v rozporu se Smlouvou, použije se tento dodatek.
2. Strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tento dodatek uzavírají ze své vůle, svobodně, vážně, že ho neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ho před podpisem řádně přečetly a jsou srozuměni s jeho obsahem.

V Janských Lázních dne 1.4.2020

V Praze dne

.....
SLL Janské Lázně, státní podnik
xxx, ředitel

.....
L2o-architects s.r.o.
xxx