

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na realizaci stavby
**„Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani –
3. a 4. segment – kolonáda“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).
uzavřené dne 28.1.2020 mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel : Město Kadaň
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912 – Právnícká osoba (při výkonu působnosti v oblasti
veřejné správy se nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb. za osobu
povinnou k DPH)

Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 172511170100

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel :
Zastoupený : LEKON TSK s.r.o.
Sídlo : Praha 6 – Ruzyně, Žukovského 887/4, PSČ 161 00
IČ : 24839353
DIČ : CZ24839353

Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 

v obch. rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 18979167

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů a ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 28.1.2020, ve znění :

II.

Změna smlouvy

V souvislosti s COVID-19 a na základě změn rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace doložených změnovým listem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, se souhlasem obou stran, v souladu s ustanovením čl. XIII. odst.13.1 Smlouvy a ve smyslu § 222 odst. 5, resp. 6 ZZVZ se obsah smlouvy o dílo mění takto:

1. v čl. **IV. Doba plnění** se ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ původní text odst. 4.1 z důvodů snížením pracovních možností jak na straně objednatele, tak na straně zhotovitele a zpracovatele projektové dokumentace, které nastalo v řadách pracovníků z důvodů způsobených COVID-19 a zároveň z důvodu hledání řešení ve způsobu zadavatele kvalitativně vhodnějšího provedení díla (resp. projektantem navržených materiálů) za účelem zvýšení jeho životnosti při použití ve venkovním prostředí, jak je uvedeno ve změnovém listu, nahrazuje textem:

4.1 **Dílo bude zahájeno:** do 14 dnů od předání a převzetí staveniště

Dílo bude dokončeno: do 120 dnů od uzavření tohoto dodatku

2. v čl. **V. Cena** se v návaznosti na změny uvedené ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, a dle § 222 odst. 5 ZZVZ původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla (dále jen také „cena“ nebo „cena díla“) se sjednává jako maximální za komplexní a řádné provedení díla ve výši:

Celková cena dle SoD (bez DPH)	1 248.651,00 Kč
Celková cena víceprací (bez DPH)	260.200,00 Kč
Nová cena SoD (bez DPH)	1 508.851,00 Kč
DPH 21%	264.883,71 Kč
Nová cena SoD včetně DPH	1 825.709,71 Kč

slovy : jedenmilionosmsetdvacetpěttisícsedmsetdevět korun českých a 71/100 haléřů.

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovující výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a media, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla včetně nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, včetně úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je v jednom originálním elektronickém vyhotovení. Dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních strana účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

V Kadani dne 1.6.2020

V Praze dne 1.6.2020

.....
město Kadaň

PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta

.....
LEKON TSK s.r.o.

Ing. Zdeněk Hamous, jednatel společnosti