

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 3. 2019**  
**NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU**

**Název zakázky: Rekonstrukce ŽST Pečky**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-927/2019/Svj

ISPROFOND: 327 321 4901/521 352 0059

a

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

číslo smlouvy Zhotovitele: 19 057 208

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-927/2019/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 19 057 208, uzavřené dne 20. 3. 2019, která nabyla účinnosti dne 27. 3. 2019, ve znění dodatku č. 1 (dále také jen jako „Smlouva“) je rozšíření předmětu Díla o níže uvedené práce, které vyplývají z projednání dokumentace stavby a s tím související navýšení Ceny díla. Dílo se rozšiřuje o následující práce:

- Geologická rešerše
- Přemístění okrsku správy tratí - demolice, areál, kolejíště
- Řešení propustku v km 364,164 Areál měnirna
- Prověření zrušení přechodu P8396
- Přepočty mostních objektů na D4/200
- Změna HMG stavby a změna HMG navazujících staveb
- Aktualizace ZP na CÚ 2020
- Aktualizace EH na 2020

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na rozšíření předmětu Díla a s tím související úpravě Ceny se navýšuje o 300 000,- Kč. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 15,58 % původní hodnoty závazku. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Úprava Ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2 Smlouvy. V souvislosti s rozšířením předmětu Díla se smluvní strany dohodly na doplnění 3. dílčího termínu plnění Díla a posunu následujícího termínu plnění Díla.

**Změna záhlaví Smlouvy** - v části Smluvní strany u Objednatele došlo v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony s účinností od 1.1. 2020 ke změně názvu organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na **Správa železnic, státní organizace**. Ostatní údaje sloužící k identifikaci naší organizace zůstávají i po 31. 12. 2019 beze změny.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě záhlaví Smlouvy, článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a z této skutečnosti vyplývající úpravě článku 5., odst. 5.16 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla a úpravě přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy takto:

**1) Čl. 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„3.3. *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

<i>Cena Díla dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1 bez DPH:</i>	<i>1 925 000,- Kč</i>
<i><b>Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2</b></i>	<i><b>300 000,- Kč</b></i>
<i><b>Celková Cena díla dle smlouvy, ve znění dodatku č. 2, bez DPH:</b></i>	<i><b>2 225 000,- Kč</b></i>
<i>slovy: dva miliony dvě stě dvacet pět tisíc korun českých“</i>	

**2) Čl. 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 5., odst. 5.16 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.16 *Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:*

<i><u>Příloha č. 1:</u></i>	<i>Specifikace Díla</i>
<i><u>Příloha č. 2:</u></i>	<i>Obchodní podmínky – OP_ZP+DUR_12-18-národní zdroje</i>
<i><u>Příloha č. 3:</u></i>	<i>Technické podmínky:</i> <i>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)</i> <i>b) Všeobecné technické podmínky - VTP_ZP_02-18</i> <i>c) Zvláštní technické podmínky</i>
<i><u>Příloha č. 4:</u></i>	<i>Rozpis Ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<i><u>Příloha č. 5:</u></i>	<i>Harmonogram plnění – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<i><u>Příloha č. 6:</u></i>	<i>Oprávněné osoby</i>
<i><u>Příloha č. 7:</u></i>	<i>Seznam požadovaných pojištění</i>
<i><u>Příloha č. 8:</u></i>	<i>Seznam poddodavatelů“</i>

**3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) **Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 a tedy i Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla – *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*

Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují zástupci smluvních stran své podpisy.**

Za Objednatele:

V Praze dne 22 -05- 2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne 21 -05- 2020

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel  
Stavební správa západ

Ing. Tomáš Slavíček  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 4  
Rozpis Ceny Díla

▪ Cena za zpracování Záměru projektu

A) Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 bez DPH:	1 925 000,- Kč
<b>Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2</b>	<b>300 000,- Kč</b>
<b>Celková Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 2, bez DPH:</b>	<b>2 225 000,- Kč</b>
DPH (základní sazba)	467 250,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 692 250,- Kč</b>

Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

B) Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

- a) Cena za hodnocení ekonomické efektivity stavby
- b) Cena za zpracování Záměru projektu

██████████  
██████████

C) Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████
2. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████
3. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████
4. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>2 225 000,-</u></b>

Objednatel si vyhrazuje právo ukončit práce po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém případě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny

Příloha č. 5  
Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
	<i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>		
Termín zahájení prací	ihned od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	-	-
1. Dílčí etapa	<b>do 6 měsíců</b> od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	Záměr projektu včetně povinných příloh a hodnocení ekonomické efektivity stavby k připomínkám	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	<b>do 12 měsíců</b> od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	Kompletní záměr projektu včetně povinných příloh a hodnocení ekonomické efektivity stavby se zapracovaným připomínkami, Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD (CK MD)	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	<b>do 14 měsíců</b> od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	Doplnění dokumentace o definované části	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	<b>do 1 měsíce</b> od schválení CK MD	Schválený Záměr projektu CK MD	Předávací protokol

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 769799

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e832d290-429c-4a22-ae8f-9a3098a6bd87

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.06.2020 10:45:01



ed879167-3f22-491b-8588-692838484526