

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2019/004701 ze dne 29. 7. 2019

Číslo smlouvy objednatele: 2019/004701/2
Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
jedinajícím prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, oddíl B, vl. 4934
Domažlická 168, 318 00 Plzeň
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupen: Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného
závodu Plzeň

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu Plzeň
b) technických:

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č . 2

Čl. I.

1. Dne 29. 7. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – oprava valů hřiště č. 1 v Luční ulici, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba pozastavit provádění díla z důvodu realizace akce „Úprava stávající technologie zavlažování ve sportovním areálu v Luční ulici“, jejímž ukončením je podmíněno dokončení díla dle Smlouvy a jejíž provedení se v době uzavření dodatku č. 1 Smlouvy předpokládalo v prvním čtvrtletí 2020. S ohledem na skutečnost, že realizace akce „Úprava stávající technologie zavlažování ve sportovním areálu v Luční ulici“ probíhá až ve druhém čtvrtletí 2020 a její ukončení se předpokládá 23. června 2020, není v současné době možné pokračovat v realizaci díla dle Smlouvy. Veškeré práce na díle dle Smlouvy zůstávají přerušeny až do ukončení souběžné akce „Úprava stávající technologie zavlažování ve sportovním areálu v Luční ulici“.
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně stávajícího textu čl. III. ČAS PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 2. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce, včetně předání veškeré požadované dokumentace objednateli nejpozději **do 15. července 2020**.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 22. 7. 2020

V Plzni dne 26. 2020

Za objednatele:

Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury

Za zhotovitele:



POHL cz,
odštěpný závod
Domažlická 1E
IČ: 2560646
tel.:

①
Plzeň
606468

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Ing. Zdeněk Hanžal
vedoucí odštěpného závodu

