



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo



č. zhotovitele:

č. objednatele: 2020/0232

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. Martinem Hanouskem, náměstkem primátora
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Kontakt: Ing. Iva Šedivá, vedoucí odboru životního prostředí
Iva.Sediva@mmhk.cz, tel:495707640
Ing. Jiřina Netopilová, referent ochrany přírody a krajiny
Jirina.Netopilova@mmhk.cz, tel:495707644

a

2. **Zhotovitel:** **Atregia s. r. o.**
Sídlo: Šerov 215, 679 22 Šebrov - Kateřina
Provozovna: Milady Horákové 50, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Martina Vokřálová Trnková
IČ: 02017342
DIČ: CZ02017342
Spisová značka: C 79922 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: 
Kontakt: 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.2.2020 (dále jen „původní SOD“):

I.

Předmět dodatku

1. Při provádění projekčních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, a které nebylo možné předvídat, a které mají na následek prodloužení lhůty plnění. Jedná se o tyto skutečnosti:
 - a) z důvodů vyhlášení nouzového stavu Usnesením vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194 a jeho následným prodloužením došlo ke komplikacím a zpoždění prací na přípravných a průzkumných pracích a zpracování návrhu,
 - b) vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením byl omezen provoz úřadů, omezen rozsah úředních hodin a omezena práce na výkonu některých agend úřadů byla ztížena koordinace prací a jednání na konečné podobě návrhu úprav,
 - c) vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením byla zavřena školská zařízení a osoby podílející se na projektu na straně objednatele a zhotovitele byly nuceny zajistit péči o nezletilé osoby,
 - d) z důvodu výše uvedených opatření někteří správci sítí omezili činnost a došlo k prodloužení termínů při ověřování a poskytování skutečného vedení sítí, jež je nutné znát pro vypracování návrhu,
2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně lhůty plnění v čl. IV. bodu 1. smlouvy o dílo takto:

Zhotovitel provede a předá čistopis díla ve lhůtě do: **10.7.2020**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:


- identifikace smluvních stran:
 - Statutární město Hradec Králové
 - Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
 - IČ: 00268810
 - DS: bebb2in
 - a
 - Atregia s. r. o.
 - Šebrov 215, 679 22 Šebrov - Kateřina
 - IČ: 02017342
 - DS: khzyrax
- vymezení předmětu dodatku: změna termínu plnění
 - cena: dodatek nemění cenu díla
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou.

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V dne Bře 29. 5. 2020



za zhotovitele

Ing. Martina Vokřálová Trnková
jednatelka společnosti

V Hradci Králové dne 29. 05. 2020



za objednatele

Mgr. Martin Hanousek,
náměstek primátora

