

Rekonstrukce retenčních nádrží garáže Řepy

Harmonogram prací

Dodavatel: BAU plus, a.s.
Londýnská 674/55 IČ: 021 25 633
Praha 2 – Vinohrady DIČ: CZ02125633

Nástup: do 5 pracovních dní od podpisu smlouvy
Doba provádění prací: 4 měsíce (17 týdnů) od předání staveniště

Předpokládaný postup prací:

1 a 2 týden: Zařízení staveniště
Zaslepení přítoků a propojů jednotlivých nádrží
Demontáže vpustí
Zahájení demontáže zámečnických prvků

3 až 6 týden: Výplach a čištění nádrží
Demontáže obrub, frézování živičných povrchů
Sanace povrchů nádrže 1

4 až 11 týden: ošetření nádrže 2 a 3 otryskáním
Ošetření ocelových konstrukcí nádrže 2
Sanace nádrže 2

10 až 16 týden: Sanace nádrže 3

17 týden: osazení nových zámečnických prvků
Kompletace dokumentace
Revize
Úklid

