

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

O DÍLO Č. 34/2019 ZE DNE 18. 9. 2019

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“) (dále jen „Dodatek“)

I.

SMLUVNÍ STRANY A JEJICH POSTAVENÍ

1.1. Objednatel

Název: **Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace**
Sídlo: náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
IČO: 000 92 401
DIČ: není plátcem DPH
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Zapsaná pod sp. zn. Pr 1223 vedené u Krajského soudu v Brně
Zastoupená: Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Obchodní firma: **REDAL AKTIV CZ s.r.o.**
Sídlo: Zábraní 589, 763 61 Napajedla
IČO: 03331903
DIČ: CZ03331903
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83991
Zastoupená: Alešem Sychrou, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“, jednotlivě též jen „Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

v průběhu realizace Díla vyvstala potřeba víceprací, které rozšiřují rozsah díla včetně finančního objemu díla, z čehož vyplývá i potřeba prodloužení realizace díla, a určitá část sjednaného rozsahu Díla se projevila jako nepotřebná,

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o následujícím obsahu:

II.

ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat méněpráce v celkové hodnotě 261 531 Kč bez DPH, resp. 316 453 Kč s DPH dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1, 2 a 3 k tomuto Dodatku.
- 2.2. V souladu s čl. IV. odst. 4.7. Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat tyto vícepráce v celkové hodnotě 687 754 Kč bez DPH, resp. 832 182 Kč s DPH, dle rozpisu uvedeného v přílohách č. 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 k tomuto Dodatku.

III.

ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o plnění předmětu zakázky

Termín zahájení stavebních prací: pracovní den následující po dni předání staveniště zhotoviteli

Termín ukončení stavebních prací a předání předmětu zakázky: do 31. 7. 2020

Termínem provedení a dokončení díla se rozumí předání díla bez zjevných vad a nedodělků.

IV.

ZMĚNA CENY ZA DÍLO

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:

Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a v souladu s odsouhlasenými změnovými listy.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH 4 229 458 Kč

DPH 888 186 Kč

Cena včetně DPH 5 117 644 Kč

- 4.2. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že v uvedené nové ceně za Dílo jsou zohledněny méněpráce a vícepráce uvedené v čl. II tohoto Dodatku.

V.

PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU

- 5.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

VI.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
- 6.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce s tím, že Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 6.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
1. Rozpočet s výkazem výměr – Elektro – méněpráce
 2. Rozpočet s výkazem výměr – Odvlhčení – etapa 1 – méněpráce
 3. Rozpočet s výkazem výměr – Odvlhčení – etapa 2 – méněpráce
 4. Rozpočet s výkazem výměr – Odvětrání půdy – vícepráce
 5. Rozpočet s výkazem výměr – Podkladní vrstvy – vícepráce
 6. Rozpočet s výkazem výměr – Schody – vícepráce
 7. Rozpočet s výkazem výměr – Truhlářské konstrukce – vícepráce
 8. Rozpočet s výkazem výměr – Výmalba stěn v kapli – vícepráce
 9. Rozpočet s výkazem výměr – Elektromontáže – vícepráce
 10. Rozpočet s výkazem výměr – Přeložka elektro – vícepráce

* * *

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své vlastnoruční podpisy.

Objednatel:

Ve Vyškově, dne 3. 6. 2020

Zhotovitel:

Ve Vyškově, dne 3. 6. 2020

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
Mgr. Monika Pelinková, ředitelka

REDAL AKTIV CZ s.r.o.
Aleš Sychra, jednatel