

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - Dodatek č. 3

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí pobočky
Trutnov
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.: xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.
Zastoupený: Jiřím Pavlišťíkem, jednatelem
xxxxxxxxxxxxx , zmocněnec
Adresa: Radniční 28, 753 01 Hranice
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: yb4h36q
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: GE MONEY Bank, ČSOB a.s.
Číslo účtu: 155204315/0600 204716342/0300
IČO: 25397087
DIČ: CZ25397087

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, č.j. objednatele 635-2018-514101, č.j. zhotovitele 118015/SOD/001.

Název díla: **Realizace polní cesty VC4 v k.ú. Chotěvice – I. etapa**

Důvod pro změnu termínů plnění:

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodů nouzového stavu došlo k omezení počtu pracovníků firmy. Firma zaměstnává pracovníky z Polské republiky a v důsledku uzavření hranic mezi Polskem a Českou republikou nebylo možné zajistit dostatečný počet pracovníků pro provádění prací na stavbě.

Na základě žádosti zhotovitele dochází k úpravě původních termínů plnění veřejné zakázky.

I. Změna termínů plnění díla

Na základě dohody smluvních stran se mění článek V, bod 1., bod 6. a bod 7 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.1 a dodatku č. 2 takto:

Původní termíny upravené v Dodatku č.1:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31.07.2020**
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **09.09.2019**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **18.09.2019**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **31.07.2020**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **31.07.2020**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází stavby:

Vytyčení stavby - termín plnění do: **20.09.2019**
Dokončení SO-401 úpravy sdělovacího vedení - termín plnění do: **25.10.2019**
Dokončení vrstvy vozovky z penetračního makadamu včetně dvou asfaltových nátěrů
–termín plnění do: **01.07.2020**

Nové termíny ve znění Dodatku č. 3:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **11.09.2020**
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **09.09.2019**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **18.09.2019**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **11.09.2020**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **11.09.2020**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází stavby:

Vytyčení stavby - termín plnění do: **20.09.2019**
Dokončení SO-401 úpravy sdělovacího vedení - termín plnění do: **25.10.2019**
Dokončení vrstvy vozovky z penetračního makadamu včetně dvou asfaltových nátěrů
- termín plnění do: **12.08.2020**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a Dodatků č.1 a 2 neuvedená v Dodatku č. 3 zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Hradci Králové dne 02.06.2020

V Hradci Králové dne 01.06.2020

objednatel

zhotovitel

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
xxxxxxxxxxxxx
Zmocněnec společnosti
PB SCOM s.r.o.