



S00JP0163DF2

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
 zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
 zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
 zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
 Odpovědný útvar: Odbor dopravy
 IČ: 00283924
 DIČ: CZ00283924
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800
 [REDACTED]

dále také **SMZ****a****Z-Group, a.s.**

se sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín
 IČ: 63487799
 DIČ: CZ63487799
 Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1786
 Zastoupená: Zdeňkem Zemkem, předsedou představenstva
 JUDr. Zdeňkem Zemkem, členem představenstva
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED] Telefon: [REDACTED]

dále také **ZG**na straně jedné, dále také **objednatel****a****CENTROPROJEKT GROUP a.s.**

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín
 zastoupená Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva
 zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
 činnost
 zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
 IČ: 01643541
 DIČ: CZ01643541
 Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

DODATEK Č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:
 číslo smlouvy zhotovitele: 172133

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu dne 25.10.2017, přičemž předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení stavebního záměru Dopravní terminál Zlín a inženýrská činnost vedoucí k vydání územních rozhodnutí pro jednotlivé stavební objekty dle podrobnější specifikace stavebního záměru DTZ.
2. V průběhu plnění této smlouvy však nastaly okolnosti, které v době uzavírání smlouvy nebylo možné předvídat, a které dopadají na termíny plnění stanovené ve smlouvě.
3. V rámci výkonu inženýrské činnosti byly ze strany účastníků správního řízení vzneseny připomínky a požadavky, které byly vysoce nad obvykle očekávaný rámec připomínek či požadavků u projektů obdobného charakteru. Po zapracování připomínek a požadavků muselo být provedeno opětovné Koordinované stanovisko MMZ. Tyto připomínky a požadavky byly vzneseny ze strany DSZO, Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje (dále také je „KÚZK“), Odboru dopravy KÚZK, Dopravního inspektorátu PČR, Krajského ředitelství PČR, ŘSZK a Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlín.
4. **V rámci výkonu inženýrské činnosti bylo dále nutné vyřešit souhlas vlastníka pozemku se stavbou č. 3 Odstavná plocha, neboť tento souhlas podmiňuje zahájení územního řízení. Přestože byla zahájena jednání s vlastníkem pozemku na konci roku 2017, jeho souhlas se podařilo získat až v únoru 2020. Současně do projektové dokumentace bylo nutné zapracovat podmínky jednotlivých dotčených orgánů, organizací a správců inženýrských sítí (dále také jen "dotčené orgány"). Jelikož v mnohých případech podmínky stanovené těmito dotčenými orgány nebyly ve vzájemném souladu, resp. v některých částech si navzájem odporovaly, bylo nutné najít kompromisní řešení, což mělo vliv na časovou náročnost na zapracování připomínek do projektové dokumentace. K časovému prodloužení došlo i z důvodu, že stanoviska dotčených orgánů byla v mnohých případech vydána s větším časovým prodloužením než bylo možné předpokládat s ohledem na lhůty, stanovené právními předpisy, všechna stanoviska však nebyla předána zhotoviteli, to mu brání dokončit plnění ve sjednaném termínu.**

článek I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 4 se původní odst. 1.2. článku V. "Doba a místo plnění" nahrazuje novým textem v následujícím znění:

Ukončení plnění jednotlivých fází díla:

Odevzdání hrubopisu DUR

do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo

Projednání hrubopisu DUR, odevzdání čistopisu

do 90 dnů od odevzdání hrubopisu DUR

Inženýrská činnost vedoucí k zajištění pravomocných ÚR do 31.8.2020

článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: ZMZ 23.3.2017, 18/17Z/2017 (RO7/17,T21)
Schváleno orgánem obce: ZMZ 13.12.2018, č. 2/1Z/2018
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 21.1.2019, č.j. 42/2R/2019, RO 2/2019, T33

Schválení uzavření dodatku č. 4:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 100/6R/2020 ze dne 23.3.2020

- 1 - 00 - 2020

Ve Zlíně dne.....

Ve dne

objednatel

zhotovitel

statutární město Zlín

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

Ing. Pavel Strásky
místopředseda představenstva
na základě pověření

Z-Group, a.s.

JUDr. Zdeněk Zemek
předseda představenstva

