



KUJIP01B86CE

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/406 Dvorce – Telč, 1.stavba (Třešť – ul.Revoluční)“

Číslo smlouvy objednatele: 130797

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 1388A19

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (díle jen občanský zákoník)

Článek č. 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické:

Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:

4 200 055 450 / 6800

IČO:

708 90 749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PORR a.s.

Adresa:

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Pobočka:

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Václav Šafář, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s.,

Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava a

Jan Munzar, prokurista PORR a.s.

(společně dle obchodního rejstříku)

zástupce pro věci technické:

Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru dopravní stavby a

Petr Beroun, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby,

(každý samostatně)

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

1091107720/5500

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku č. 1 smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s článkem 3, odst. 3.2. Smlouvy o dílo dohodly na této změně smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu termínů plnění díla.

2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo číslo objednatele 130797, číslo zhotovitele 9–1388A19 uzavřené dne 10. 2. 2020 je prodloužení dílčího termínu plnění provedení stavby. Celkový termín pro dokončení díla tento dodatek neřeší a zatím zůstává neměnný (bude řešeno dle průběhu výstavby v druhé polovině roku). Důvodem tohoto prodloužení je úprava rozsahu 4. úseku (nově od km 0,420 po KÚ včetně křižovatky ulic Revoluční, Selská a Nerudova) a zejména kolize stávajícího plynu s budovanou kanalizací (bude řešeno přeložkou plynu). Dále pak došlo i ke kolizi s inženýrskými sítěmi firmy CETIN a E.ON. Řešení těchto změn a jejich specifikací bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště

předpoklad 03/2020

Realizace 4. úseku Nerudova – žel. přejezd

Zahájení stavebních prací

předpoklad 04/2020

Zprovoznění 4. úseku

15. 6. 2020

Zprovoznění provizorní komunikace

31. 5. 2020

Realizace 1. úseku Fritzoza – Roosewetlova, 2. úseku Rooseweltova – nám. T.G. Masaryka, 3. úseku nám. T.G.Masaryka – Nerudova

Zahájení stavebních prací

16. 6. 2020

Zprovoznění 1. úseku, 2. úseku, 3. úseku

31. 10. 2020

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

20. 12. 2020

Stavební práce budou realizovány tak, aby byla zachována dopravní obslužnost území.

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání stavenišť

předpoklad 03/2020

Realizace 4. úseku Nerudova – žel. přejezd (km 0,42 – KÚ včetně křižovatky ulic Revoluční, Selská a Nerudova)

Zahájení stavebních prací

předpoklad 04/2020

Zprovoznění 4. úseku

15. 8. 2020

Zprovoznění provizorní komunikace

31. 5. 2020

Realizace 1. úseku Fritzoava – Roosewetlova, 2. úseku Rooseweltova – nám. T.G. Masaryka, 3. úseku nám. T.G.Masaryka – Nerudova (ZÚ – km 0,42)

Zahájení stavebních prací

16. 8. 2020

Zprovoznění 1. úseku, 2. úseku, 3. úseku

31. 10. 2020

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

20. 12. 2020

Stavební práce budou realizovány tak, aby byla zachována dopravní obslužnost území.

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

Článek 4 – Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo č. objednatele 130797 a č. zhotovitele 9 – 1388A19 uzavřené dne 10. 2. 2020 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.


3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 2.6.2020

V Brně dne

Objednatel:

Zhotovitel:




.....
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství



.....
Ing. Václav Šafář
Prokurista PORR a.s.
pro pobočku PORR a.s., Dopravní a
inženýrské stavby, Oblast Morava


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16



.....
Jan Munzar
Prokurista PORR a.s.