

Dodatek č. 5
ke Smlouvě č. SML/0149/18 (016/2018)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**

na stavbu

„SILNICE III/01875: VESELÁ, MOST EV. Č. 01875-3“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

46974806

CZ46974806

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 5 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu plnění dílčích částí závazku smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a z důvodu změny termínu splnění závazku z příkazní smlouvy.

Změna termínů plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace

Důvodem změny termínů splnění dílčích částí Díla je termín předání potvrzené DUSP stavebním úřadem a splnění termínu vydání SP s NPM. Zhotovitel podal 13. 12. 2019 žádost o zahájení stavebního řízení k vydání SP, které bylo v lednu r. 2020 SÚ přerušeno z důvodu potřeby zajištění aktualizace vyjádření k PD. Aktualizace byly dodány zhotovitelem do 30. 3. 2020 a SÚ dne 12. 5. 2020 zahájil stavební řízení.

V návaznosti na vydání SP je nutné dopracovat PDPS/RDS. K časovému zpoždění plnění termínů ze strany zhotovitele i stavebního úřadu dochází vlivem mimořádných opatření v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 4, bod 1., písm. c) a bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:

c) předání 1 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré PDPS/RDS včetně dokladové části, 1 paré kontrolního rozpočtu a plánu BOZP

do 30. 9. 2020

2. Termín plnění inženýrské činnosti, předání společného povolení s NPM:

do 30. 9. 2020

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění Dodatků č. 1, 2, 3 a 4 tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 21. 5. 2020

V Brně dne 21. 5. 2020

.....

.....