



ARAGON ELL s.r.o.

Technické dozory / projekty / inženýring

č. Nabídky 18b/2020

datum 13. 05. 2020

CENOVÁ NABÍDKA

DODATEČNÉ PROJEKTOVÉ PRÁCE NA OBJEKTU MŠ SLUNÍČKO, MLADÁ BOLESLAV

Vážená paní Součková,

Na základě naší dosavadní komunikace Vám zasílám nabídku na dodatečné projekční práce spojené s vypracováním projektové dokumentace na akci: „Stavební úpravy objektu Havlíčkova čp.1153; 293 01 Mladá Boleslav- PD“.

Dodatečné projektové práce byly vyvolány nedořešenými otázkami v zadání projektu a specifikací rozsahu stavebních úprav. Vše s Vámi bylo postupně komunikováno.



ARAGON ELL s.r.o.

Technické dozory / projekty / inženýring

KRYCÍ LIST

ZHOTOVITEL:

ARAGON ELL, s. r. o., Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka, IČ: 288 20 525

TERMÍN:

Projektová dokumentace pro společné povolení stavby

do 60-ti pracovních dní od podpisu

Inženýrská činnost pro vydání společného povolení

do 2 měsíců od odevzdání DUSP

Projektová dokumentace DPS + interiéry

do 30-ti pracovních dní od vydání povolení

CENA:

Původní cena díla 951.000,- bez DPH

Dodatek č. 1 275.000,- bez DPH

Celková cena díla **1.226.000,- bez DPH**

PODPIS:

[Redacted signature]

- jednatel

[Redacted signature]



ARAGON ELL s.r.o.

Technické dozory / projekty / inženýring

ODŮVODNĚNÍ

Oproti původnímu zadání vznikly v průběhu projektování potřeby stavebních průzkumů (geodetické zaměření, průzkum přítomnosti azbestu v bouraných konstrukcích, měření radonu).

Rovněž došlo k rozšíření záměru o:

- podrobnější rozvahu komunikačních linií v objektu,
- vhodnější úpravu vnitřních dispozic,
- posouzení využitelnosti stávajícího vybavení technologie gastra v kuchyni,
- k rozšíření zakázky o návrh bezbariérového přístupu - nové výtahy do oddělení ve 2.NP
- vypracování návrhu interiérů.

Dále došlo v průběhu schvalovacího procesu projekční přípravy k nepředvídatelným okolnostem v souvislosti s usnesením vlády ČR ze dne 12. 3. 2020, kterým byl vyhlášen nouzový stav z důvodu epidemie nového viru COVIT-19.

Tyto okolnosti zkomplikovaly a pozastavily projednávání projekční přípravy. Z výše uvedených důvodů, změny rozsahu PD a nutnosti koordinace všech prací došlo k posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace a k navýšení ceny projektu.



ARAGON ELL s.r.o.

Technické dozory / projekty / inženýring

TERMÍN PLNĚNÍ

- 1) Termín odevzdání dokumentace pro společné povolení stavby:
 - do 60-ti pracovních dnů dní od podpisu dodatku/objednávky

- 2) Inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavby:
 - do 2 měsíců od odevzdání DUSP

- 3) Termín odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu a PD interiérů
 - do 30 pracovních dnů ode dne následujícího po nabytí právní moci společného povolení stavby

CENA DÍLA

Z důvodu víceprací specifikovaných v odůvodnění se cena díla navyšuje o:

Cena dodatku č. 1

275.000,- bez DPH