

DODATEK č. 6
SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velké Kunětice

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Ceská republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel krajského pozemkového úřadu
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník Ing. Luděk Augusta, referent Pobočky Jeseník
Adresa:	Pobočka Jeseník, Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník
Telefon:	xxxxx
E-mail:	jesenik.pk@spucr.cz
ID DS:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
ID DS:	3v2d84r
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPU:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět dodatku

1.1. Změna osob jednajících za zhotovitele:

- 1.1.1. ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda představenstva,
- 1.1.2. v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx,
- 1.1.3. osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPU: xxxxx.

1.2. Změna termínu ukončení těchto dílčích částí:

- 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení, tato změna se dále týká dílčích částí:
 - 3.2.1.1. – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty,
 - 3.2.1.2 – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,
 - 3.2.1.3 – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,dále se změna týká dílčí části
- 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona v rámci veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Kunědice“.

Realizací dodatku č. 6 nedochází ke změně ceny dílčích částí 3.2.1., 3.2.2., ani částí navazujících.

Celková cena díla zůstává beze změny.

Odůvodnění:

Důvodem změny termínu je skutečnost, že dne 14.03.2020 vstoupilo v platnost usnesení vlády České republiky č. 211, kterým byl vyhlášen nouzový stav na celém území ČR v souvislosti s výskytem koronaviru. Tímto došlo objektivně k velmi ztíženým podmínkám zpracování pozemkových úprav.

Dalším důvodem pro změnu výše uvedených termínů je, že v průběhu prací bylo nutné objednatelům zadat předběžný geotechnický průzkum s termínem odevzdání do 31.05.2020, který je závazným podkladem pro návrh PSZ. Před ukončením dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení je zhotovitel povinen 3 měsíce před stanoveným termínem předložit PSZ ve struktuře dle směrnice RDK a následně objednatel zajistí projednání a odsouhlasení v RDK. Z tohoto důvodu se mění termín i u dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených termínů ukončení za opodstatněný.

Z těchto důvodů a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se mění termín ukončení dílčích částí následovně:

1. Původní termín předání dílčích částí 3.2.1., tj. částí 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., je dle platného dodatku SoD č. 5 smlouvy 31.08.2020, nový termín dle tohoto dodatku je **30.11.2020**.
2. Původní termín předání dílčí části 3.2.2. je dle platného dodatku č. 5 SoD 28.02.2021, nový termín je **31.05.2021**.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 2-2017-521101, resp. č. zhotovitele: Xs-001-2017-VKU, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, uzavřená dne 12.01.2017 nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 04.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s

Příloha: 1. Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Velké Kunětice

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Velké Kuněnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	2 200	33 000	02/2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	19	2 500	47 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	685	1 400	959 000	02/2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	60	1 800	108 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	236	2 700	637 200	09/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	80	2 950	236 000	11/2020
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	745	280	208 600	10/2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	745	520	387 400	31.03.2020
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 616 700	31.03.2020
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	745	750	558 750	30.11.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	250	600	150 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	400	60 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	130	600	78 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	745	1 250	931 250	31.05.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	17 250	34 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 812 500	03/2021
3.3	Mapové dílo	ha	745	400	298 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					298 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	230	1150	264 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					264 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 616 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 812 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	298 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	264 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 991 700 Kč
DPH 21% v Kč	1 048 257 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 039 957 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....

Ondřej Hrdlička
Geocart CZ a.s.