



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2019/00517/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	25.03.2019
ORG akce:	60002101338

Dodavatel: Ing. Jiří Frys [redacted] IČO: 10644334 [redacted]	Odběratel: Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 779 00 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
--	---

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - rekonstrukce rodinného domu Litovel, Pavlínka 1141“

Na základě dohody obou stran se termín ukončení činnosti autorského dozoru (AD) mění z 30.05.2020 na 30.08.2020, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel stavby požádal o prodloužení termínu dokončení, protože musí být realizovány práce, které nebylo možné předvidat. Práce nemohly být realizovány z důvodů karantény koronavirové nákazy oblasti Litovelska v (03-04/2020). Změna termínu byla schválena v dodatku č. 2.

Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon AD celkem 25 119,60 Kč vč. DPH dle přiložené kalkulace ze dne 27.05.2020.

Za technickou stránku akce odpovídá: [redacted]

Příloha: cenová nabídka – 27.05.2020

Referent OI, Odf [redacted]

Dne 29.5.2020 [redacted]

Dodavatel:

Ing. Jiří Frys

Dne 28.05.2020 [redacted]

Odběratel:

vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje