

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 104-2017-508101 ze dne 17. 2. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| | Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj |
| Adresa: | Husitská 1071/2, 415 02 Teplice |
| Zastoupen: | PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, Pobočka Louny |
| Adresa: | Pražská 765, 440 01 Louny |
| Telefon: | + 420 602 587 323 |
| E-mail : | louny.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel č. 1“)

| | |
|---|---|
| Objednatel č. 2: | Ředitelství silnic a dálnic ČR |
| Sídlo: | Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Martinem Vidimským, ředitelem Správy Chomutov |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Martin Vidimský, ředitel Správy Chomutov |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxx |
| Adresa: | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | Zjq4rhz |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 20001-15937031/0710 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel č. 2“)

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | INGEOS spol. s r.o. |
| Sídlo: | Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01 |
| Zastoupen: | Tomášem Charvát, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Tomáš Charvát |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | fkze8c |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank |
| Číslo účtu: | 944056036/5500 |
| IČO: | 27331083 |
| DIČ: | CZ27331083 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1 Z důvodu nastalé mimořádné události, konkrétně vyhlášení nouzového stavu na území ČR kvůli šíření onemocnění COVID-19, není možné dokončit etapy hlavního celku 3.2. Návrhové práce v řádném termínu. V souladu s bodem 11.8. SoD č. 104-2017-508101 dochází z výše uvedeného důvodu k posunutí termínu dokončení dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně částí 3.5.i.a) – c), z termínu 30. 5. 2020 na termín 15. 1. 2021 a k posunutí termínu dokončení navazující dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 31. 10. 2020 na termín 15. 6. 2021.

1.2 V položkovém výkazu činností se upravují termíny ukončení plnění následovně:

V bodech

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
 - 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
 - 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
 - 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- se posouvá termín ukončení plnění 30. 5. 2020 na termín **15. 1. 2021**.

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se termín ukončení plnění 31. 10. 2020 posouvá na termín **15. 6. 2021**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 4 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 104-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seménkovice a částech k. ú. Postoloprty a Rvenice“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 04.06.2020

V Teplicích dne 03.06.2020

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát – jednatel společnosti
INGEOS spol. s r.o.

V Chomutově dne 02.06.2020

Za objednatele č. 2:

Ing. Martin Vidimský
ředitel Správy Chomutov
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 k dodatku č. 5 SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seménkovice a částech k. ú. Postoloprty a Rvenice

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 4 000 | 20 000 | 30.08.2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 200 | 0 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 224 | 1 400 | 313 600 | 30.08.2017 |
| | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 91 | 300 | 27 300 | 30.08.2017 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 81 | 2 650 | 214 650 | 20.11.2017 |
| | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření | 100 bm | 3 | 6 522 | 19 566 | 30.11.2019 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 1 | 2 000 | 2 000 | 20.11.2017 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 5 | 2 000 | 10 000 | 20.11.2017 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 224 | 400 | 89 600 | 30.06.2018 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 224 | 400 | 89 600 | 30.06.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 786 316 | 30.11.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 224 | 500 | 112 000 | 15.01.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | 800 | 16 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 55 | 600 | 33 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 600 | 3 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 224 | 600 | 134 400 | 15.06.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 10 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 328 400 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 224 | 500 | 112 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 112 000 | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 200 | 600 | 120 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |

| | | |
|---|---------|--|
| Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | 120 000 | |
|---|---------|--|

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | |
|---|------------------|--|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 786 316 | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 328 400 | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 112 000 | |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 120 000 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 346 716 | |
| DPH 21% v Kč | 282 810 | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 629 526 | |

V Teplicích dne 04.06.2020

V Teplicích dne 03.04.2020

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát – jednatel společnosti
INGEOS spol. s r.o.

V Chomutově dne 02.04.2020

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Martin Vidimský
ředitel Správy Chomutov
Ředitelství silnic a dálnic ČR