

DODATEK Č. 1/2020

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004052

Číslo smlouvy zhotovitele: 197523

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: „I/55 Břeclav, obchvat – Doplnkový podrobný geotechnický průzkum“

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Brno

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Společnost „RD-GTP 2018 GEOTest-SUDOP“, tvořená

Společníkem 1: GEOTest, a.s.

se sídlem:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO, DIČ:

46344942, CZ46344942

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, spis. zn. B 699

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupena:

členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

Společníkem 2: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČO, DIČ:

25793349, CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, spis. zn. B 6088

právní forma:

akciová společnost

zastoupená Společníkem 1

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1/2020 k prováděcí smlouvě

Článek I.

Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 03PT-004052 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení doplňkového podrobného geotechnického průzkumu stavby „I/55 Břeclav, obchvat“.
2. V průběhu zpracování předmětu smlouvy došlo k prodloužení v realizaci terénních průzkumných prací z důvodů nemožnosti získání vyjádření třetí strany, Povodí Moravy s.p., k umožnění vstupu a provádění sondážních prací na pozemcích v záplavovém území a na pozemcích ve správě Povodí Moravy s.p. Tato požadovaná vyjádření jsou rovněž nezbytná k zahájení vodoprávního řízení s oddělením vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče pověřeného MÚ Břeclav.
3. V průběhu přípravných prací došlo k významnému časovému prodloužení zahájení sondážních prací v zemědělsky využívaných místech z důvodu dlouhodobého vyjednávání podmínek požadovaných k povolení vstupů na tyto pozemky
4. S ohledem na výše uvedené objektivní skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
předání staveniště zhotoviteli: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.
zahájení prací: v den předání staveniště zhotoviteli.
specifikace případných etap:
 - ukončení terénních prací a předložení předběžných výsledků do 7 měsíců od zahájení prací;
 - odevzdání čistopisu závěrečné zprávy do 9 měsíců od zahájení prací

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1/2020 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1/2020 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
3. Dodatek č. 12/020 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.
4. Dodatek č. 1/2020 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.

Přílohy: Seznam subjektů nereagujících na žádost o vyjádření ke vstupu na průzkumem dotčené pozemky

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne 15 -05- 2020

V Brně dne 12.5.2020

ředitel Závodu Brno

člen představenstva