

# **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**k provedení díla**

## **„Kanalizace Tršnice – projektová dokumentace“**

mezi těmito smluvními stranami:

**1. objednatel:** město Cheb  
**se sídlem:** náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  
**IČO:** 00253979  
**DIČ:** CZ 00253979  
**bankovní spojení:** KB Cheb č. ú. 19-528331/0100  
**zastoupené:** Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

**2. zhotovitelem:** Ing. Jan Šinták  
**se sídlem:** Kolová 2, 362 14 Kolová  
**IČO:** 11386096  
**DIČ:** CZ5809181037  
**Bankovní spojení:** KB Karlovy Vary, č.ú.: 44747341/0100  
**zastoupený:** Ing. Janem Šintákem

### **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

#### **Preambule**

S ohledem na vládní opatření a usnesení vlády České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS Cov-2 nebylo možné realizovat dílo dle předmětné smlouvy o dílo, čl. III. Doba plnění a dodací podmínky.

Na základě vyhlášení nouzového stavu nebylo možné provádět práce v terénu. Zejména se jednalo o zeměměřické práce a trasování stávajících inženýrských sítí včetně stávajících domovních přípojek, kdy bylo nutné toto trasování realizovat v domovních prostorech jednotlivých vlastníků nemovitostí.

Předmětem tohoto dodatku je tedy dílčí změna v plnění termínu díla.

### **Článek III. Doba plnění a dodací podmínky**

#### **Původní znění odstavce 3.2 tohoto článku ve znění:**

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

**Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo**

**Předání variantních studií: do 10.12.2019**

**Předání hrubopisu DÚR: do 01.03.2020**

**Předání čistopisu DÚR: do 10.04.2020**

**Podání žádosti o ÚR na SÚ: do 20.04.2020**

**Předání DSP: do 31.06.2020**

**Podání žádosti o SP na SÚ: do 15.07.2020**

**Předání PDPS včetně rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr: do 30.08.2020**

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

**Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo**

**Předání variantních studií: do 10.12.2019**

**Předání hrubopisu DÚR: do 01.03.2020**

**Předání čistopisu DÚR: do 10.04.2020**

**Předání DSP: do 31.07.2020**

**Podání žádosti o SP na SÚ: do 15.12.2020**

**Předání PDPS včetně rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr: do 15.12.2020**

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

.....  
za zhotovitele

Ing. Jan Šinták

.....  
za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec, starosta