

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přitkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 2887/19/OLCE

a

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 254 58 426, DIČ: CZ 254 58 426

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1460

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1077005904/5500

zastoupená: Vítězslavem Chalupckým, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmoc [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 12.12. 2019 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. Čl.5.1CENA DÍLA se tímto dodatkem mění na:

Původní cena dle SOD

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
2.481.848,07	21	3.003.036,17

Dodatek č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
309.657,33	21	374.685,37

Celkem vč. Dodatku č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
2.791.505,40	21	3.377.721,53

Odůvodnění: Při přípravě projektové dokumentace byly vytyčeny a zaměřeny na místě podzemní zařízení jednotlivých správců sítí. Situace po obnažení podzemních zařízení je v rozporu s informacemi získanými při přípravě projektové dokumentace, z tohoto důvodu umístění stávajících podzemních inženýrských sítí v ochranných pásmech rekonstruovaných řadů budou startovací jámy a sondy kopány ručně. V místě vedoucí stávající trasy kanalizačního potrubí IO 02.2 Stoka A1 je nutné demontáž stávající lampy VO a její opětovná montáž. V místě rekonstruovaného vodovodního řadu IO 01 Vodovod nebyl navržen automatický vzdušník, který je nutné osadit v nejvyšším místě vodovodního řadu (0,049 km). Pro napojení vodovodního řadu IO 01 Vodovod (0,262 km) na stávající vodovodní řad je nutné prodloužení vodovodního řadu přes komunikaci (ulice Cítolibská) z ulice Na Place do ulice Vládní. Na kanalizačním potrubí IO 02.2 Stoka A1 je nutné demontovat a opětovně přepojit 2 ks uličních vpustí. Stávající kanalizační řad IO 02.2 Stoka A1 není veden v zeleném pásu, ale ve stávající zpevněné komunikaci.

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:
- Příloha č. 1: ZL 01/2020
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne ____.

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Zhotovitel

V Ústí nad Labem, dne 03. 06. 2020

Vítězslav Chalupecký

Předseda představenstva

Severočeská stavební, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:	Severočeská stavební, a.s., Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice			Datum: 12.05.2020	
Název akce: LN037 008, Líšťany, Na Place – rekonstrukce kanalizace vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:	ne		
		na výkresy:	ne		
		na rozpočtové podklady:	ANO		
		na jinou část smlouvy:	ne		
Popis a zdůvodnění změny:					
Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ – tzv. nezbytné stavební práce. Při přípravě projektové dokumentace byly vytyčeny a zaměřeny na místě podzemní zařízení jednotlivých správců sítí. Situace po obnovení podzemních zařízení je v rozporu s informacemi získanými při přípravě projektové dokumentace, z tohoto důvodu umístění stávajících podzemních inženýrských sítí v ochranných pásmech rekonstruovaných řadů budou startovací jámy a sondy kopány ručně. V místě vedoucí stávající trasy kanalizačního potrubí IO 02.2 Stoka A1 je nutné demontáž stávající lampy VO a její opětovná montáž. V místě rekonstruovaného vodovodního řadu IO 01 Vodovod nebyl navržen automatický vzdušník, který je nutné osadit v nejvyšším místě vodovodního řadu (0,049 km). Pro napojení vodovodního řadu IO 01 Vodovod (0,262 km) na stávající vodovodní řad je nutné prodloužení vodovodního řadu přes komunikaci (ulice Cítolibská) z ulice Na Place do ulice Vládní. Na kanalizačním potrubí IO 02.2 Stoka A1 je nutné demontovat a opětovně přepojit 2 ks uličních vpustí. Stávající kanalizační řad IO 02.2 Stoka A1 není veden v zeleném pásu, ale ve stávající zpevněné komunikaci.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti Ano
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem +309 657,33 Kč+ DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 2.791.505,40 Kčbez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): bez dopadu na prodloužení lhůty		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí+ 366 404,80Kč bez DPH , tj. 14,76% nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 56 747,47 Kč bez DPH , tj. - 2,29 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí +366 404,80 Kč bez DPH , tj. 14,76 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí– 56 747,47 bez DPH , tj. – 2,29 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 11					

Zástupce zhotovitele:

o Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje

22. 05. 2020

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
- způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

datum 22.5.20

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

m 25.5.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 27.5.2020

28.5.2020

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.