

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce [REDACTED]
k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť,
přijímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 2406/18/MAMA

a

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 254 58 426, DIČ: CZ 254 58 426

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1460

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1077005904/5500

zastoupená: Vítězslavem Chalupeckým, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]
představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 25.7. 2019 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
 - 1.2.1. Čl.3.2 Čas plnění se mění dokončení stavby **do 31.12.2020**.

Odůvodnění: Vydání nesouhlasného stanoviska PČR se stanovením dopravního značení z důvodu probíhající rekonstrukce mostu na silnici 1/13 a vedením objízdné trasy místem stavby. Dle informací PČR bude předpokládána rekonstrukce trvat do konce roku 2020
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.


2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 01/2020
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.


Objednatel



generální ředitel


Severočeská vodárenská společnost a. s.

Zhotovitel



předseda představenstva

Severočeská stavební, a.s.



NÁVRH ZMĚNY				číslo :01/2020	
Zhotovitel: Severočeská stavební a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 21.5.2020	
Název akce: MO027093 Most, Kopisty – rekonstrukce vodovodu, změna křížení komunikace ŘSD I/27					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:		Čl. III. Čas plnění			
Popis a zdůvodnění změny:					
Odůvodnění: Vydání nesouhlasného stanoviska PČR se stanovením dopravního značení z důvodu probíhající rekonstrukce mostu na silnici 1/13 a vedením objízdné trasy místem stavby. Dle informací PČR bude předpokládána rekonstrukce trvat do konce roku 2020.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem +/- 0,00 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla OKč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 184/sto osmdesát čtyř kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla do 31.12. 2020.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
[Redacted Signature]			Datum 21.5.2020		
			Datum		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Jedná se pouze o termínový dodatek

Stanovisko projektanta (AD): bez projektanta

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí změny

Pod datum 25.5.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek a souhlasí.

Datum 25.5.2020

Datum 15.5.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.