

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze 08.10.2018

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní firma:	Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Sídlo:	Litvínov, Žižkova ul. čp. 151, PSČ 436 01
IČO:	25030302
DIČ:	CZ 25030302
Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Litvínov
Číslo účtu:	19-9944680227/0100

Krušnohorská poliklinika s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13301.

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Hana Sošková jednatelka
Zástupce ve věcech technických a pověřený k jednání na stavbě:	Marketa Kolodziejová vedoucí technického úseku
Zástupce ve věcech obchodních:	Ing. Hana Sošková, jednatelka Marketa Kolodziejová, vedoucí tech. úseku

Krušnohorská poliklinika s.r.o., bude v dalším znění této smlouvy uváděna jako „objednatel“.

ZHOTOVITEL

Jméno osobní jméno a příjmení fyzické osoby Název/obchodní forma právnické osoby	ISOWELL Building s.r.o.
--	-------------------------

Sídlo:	Litvínov, Jandečkova 37, PSČ 435 42
--------	-------------------------------------

IČO:	28634993
DIČ:	CZ28634993

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ISOWELL Building s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 29546

(případný jiný údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, pokud je v něm zhotovitel zapsán)

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Vladimír Vyhlás, Ing. Marie Vyhlásová
Zástupce jednání ve věcech technických:	Vladimír Vyhlás

Zástupce ve věcech obchodních:	Vladimír Vyhlás, Ing. Marie Vyhlásová
Zástupce pověřený k jednání na stavbě:	Vladimír Vyhlás

ISOWELL Building s.r.o. bude v dalším znění této smlouvy uváděn jako „zhotovitel“.

Výše uvedené smluvní strany dohodly se dnes takto:

čl. I

- 1.1. Smluvní strany shodně konstatují, že mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 08.10.2018 uzavřena shora uvedená Smlouva o dílo (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Dle čl. 8 **PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA** odst. 8.3.4. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla snižuje o méněpráce a navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
- 1.3. Ustanovení čl. 5 **CENA DÍLA** odst. 5.1. se zrušuje a nahrazuje textem:
Hodnota předávaného objektu v rozsahu skutečně provedených prací činí:
- dle SoD 930 635,78 Kč bez DPH
 - méněpráce 107 176,29 Kč bez DPH
 - vícepráce 226 259,66 Kč bez DPH
- Celková cena díla 1 049 719,15 Kč bez DPH**
- 1.4. V dalším zůstává smlouva nezměněna.

čl. II

- 2.1. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis obdrží objednatel.

Dne:

Dne:

Jméno: Ing. Hana Sošková

Jméno: Vladimír Vyhlás

Ing. Marie Vyhlásová

Funkce: jednatelka

Funkce: jednatel, jednatelka

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

KOMUNIKAČNÍ POLIKLINIKA s.r.o.
ŽIŽKOVA 151, 436 01 LITVÍNOV
IČO 250 30 302
č.ú. 199944689227/0100 KB Litvínov

STAVOPROJEKT s.r.o.
K. V. KR. 100, 280 02 PRAHA 8
IČO 250 79 991 - DIČ CZ25079991

Příloha č. 2 vícepráce

Stavba : 19001.033		PNNP - Vícepráce		Zjišťovací protokol				
Objekt : SO00		PNNP		Rozpočet : 1				
Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství	
97 SoD Prorážení otvorů								
1	977151122T00	ks	850,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00
	Vrt jádrový D do 132mm			19,00	0,00	19,00	0,00	0,00
Celkem za : 97 Prorážení otvorů				16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot								
2	997013113U00	t	600,00	91,56	0,00	91,56	0,00	0,00
	Přesun hmot na místě pro odd 97			0,15	0,00	0,15	0,00	0,00
3	979083117R00	t	2 300,00	528,31	0,00	528,31	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 10 km vč. uložení			0,23	0,00	0,23	0,00	0,00
Celkem za : 99 Staveništní přesun hmot				619,87	0,00	619,87	0,00	0,00
712 Živičné krytiny								
4	712998003T00	ks	616,00	11 704,00	0,00	11 704,00	0,00	0,00
	Mtž odvodňovací prvku atik chrlíče z PVC			19,00	0,00	19,00	0,00	0,00
5	28322247.T00	ks	1 950,00	37 050,00	0,00	37 050,00	0,00	0,00
	Chrlíč kulatý DN 70 L s PVC manžetou			19,00	0,00	19,00	0,00	0,00
6	998001011T7x	t	700,00	26,32	0,00	26,32	0,00	0,00
	Přesun hmot			0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
Celkem za : 712 Živičné krytiny				48 780,32	0,00	48 780,32	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské								
7	762193912R00	m2	160,00	772,80	0,00	772,80	0,00	0,00
	Zabednění otvorů stěn 1stranně deskami do pl.4 m2 materiál ve specifikaci			4,83	0,00	4,83	0,00	0,00
8	762431818U00	m2	70,00	169,05	0,00	169,05	0,00	0,00
	Dmtž stěny z desek přibij 15mm-			2,42	0,00	2,42	0,00	0,00
9	60725039.T	ks	507,21	1 014,42	0,00	1 014,42	0,00	0,00
	Deska dřevoštěpková OSB 625/2500 tl. 22 mm			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
10	998001011Tx2	t	1 200,00	92,16	0,00	92,16	0,00	0,00
	Přesun hmot na místě pro dod 762			0,08	0,00	0,08	0,00	0,00
Celkem za : 762 Konstrukce tesařské				2 048,43	0,00	2 048,43	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské								
11	764304113	m	908,20	40 551,13	0,00	40 551,13	0,00	0,00
	Výroba a montáž zakrývacího oplechování z TiZn vč. dodání plechu z TiZn rš 250 mm, tl. 0,7 mm			44,65	0,00	44,65	0,00	0,00
12	998001011Tx4	t	1 500,00	107,10	0,00	107,10	0,00	0,00
	Přesun hmot pro odd 764			0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
Celkem za : 764 Konstrukce klempířské				40 658,23	0,00	40 658,23	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické								
13	767995103T00	kg	74,70	40 338,00	0,00	40 338,00	0,00	0,00
	Výroba a montáž konstrukce rampy			540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
14	998001011Tx7	t	1 500,00	850,50	0,00	850,50	0,00	0,00
	Přesuny hmot na místě			0,57	0,00	0,57	0,00	0,00
Celkem za : 767 Konstrukce zámečnické				41 188,50	0,00	41 188,50	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové								
15	776111311U00	m2	20,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00
	Očištění podlah			5,45	0,00	5,45	0,00	0,00
16	776201811T00	m2	125,00	681,25	0,00	681,25	0,00	0,00
	Demontáž povlak podlahovin, lepených, ručně bez podložky			5,45	0,00	5,45	0,00	0,00
17	776410811T00	m	20,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC			3,60	0,00	3,60	0,00	0,00
18	776421213T00	m	375,00	2 212,50	0,00	2 212,50	0,00	0,00
	Montáž a dodání přechodové lišty 'EF'			5,90	0,00	5,90	0,00	0,00
19	776521200R00	m2	668,80	3 644,96	0,00	3 644,96	0,00	0,00
	Lepení povlakových podlah,PVC a CV (vinyl) vč. soklů a dod			5,45	0,00	5,45	0,00	0,00
20	998001011T76	t	620,00	44,21	0,00	44,21	0,00	0,00
	Přesun hmot na místě			0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
Celkem za : 776 Podlahy povlakové				6 763,92	0,00	6 763,92	0,00	0,00
783 Nátěry								
21	783301313	m2	60,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00

Stavba : 19001.033	PNNP - Vícepráce	Zjišťovací protokol
Objekt : S000	PNNP	Rozpočet : 1

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
	Odmaštění podkladu			18,75	0,00	18,75	0,00
22	783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	140,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00
				18,75	0,00	18,75	0,00
Celkem za : 783 Nátěry				3 750,00	0,00	3 750,00	0,00 ✓

Por.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez	Provedeno ve	Zbývá
				cena množství	cena množství	sledovaného období	sledovaném období	cena množství
712 Živičné krytiny								
1	712391587R00 Přibití pásů nebo fólie hřebíky (drátěnkami)	m2	30,00	3 757,20 125,24	0,00	0,00	3 757,20 125,24	0,00
2	62822025.T Podkladní/separační lepenka na bednění	m2	33,00	4 752,86 144,03	0,00	0,00	4 752,86 144,03	0,00
3	998001011T7x Přesun hmot pro odd 712	t	700,00	225,31 0,32	0,00	0,00	225,31 0,32	0,00
Celkem za : 712 Živičné krytiny				8 735,36	0,00	0,00	8 735,36	0,00
762 Konstrukce tesařské								
4	762332531T00 Doplnění dřevěných prvků průřezu do 100cm2	m	140,00	1 036,00 7,40	0,00	0,00	1 036,00 7,40	0,00
5	60515551.C Řezivo - hranoly, fošny	m3	7 115,00	569,20 0,08	0,00	0,00	569,20 0,08	0,00
6	998001011Tx2 Přesun hmot pro odd 762	t	1 200,00	92,76 0,08	0,00	0,00	92,76 0,08	0,00
Celkem za : 762 Konstrukce tesařské				1 697,96	0,00	0,00	1 697,96	0,00
783 Nátěry								
7	783782422RT2 Nátěr hobl dřev kce lazur	m2	146,00	19 146,21 131,14	0,00	0,00	19 146,21 131,14	0,00
Celkem za : 783 Nátěry				19 146,21	0,00	0,00	19 146,21	0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	19001.027 PNNP	Rozpočet: 003
Objekt :	SO 00 Terasa	Montáž lišty a ukončení dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 712		Živičné krytiny				
1	712771615T00	Osazení a dodání kačirkové lišty - ukončení základní části - dodatečná atypická úprava na místě - uchycení cca 3x / do bm	m	11,00	1 185,00	13 035,00
2	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,02	700,00	10,78
		Celkem za 712 Živičné krytiny				13 045,78
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
3	762081610U00	Hoblování a broušení dřevěných prvků	m2	4,32	303,65	1 311,77
4	762223111T01	Ukončení dlažby hranol 50/150 - bez povrchové úpravy - dodání 50/150 hranolu - 4 kotvicí prvky vč. úchytového materiálu	m	9,00	548,10	4 932,90
5	998762101T00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t	0,08	800,00	61,42
		Celkem za 762 Konstrukce tesařské				6 306,08
Díl: 783		Nátěry				
6	783782422RT2	Nátěr hobli dřev kce lazur dřeva Profi - Holzlasur	m2	4,32	146,00	630,72
		Celkem za 783 Nátěry				630,72

Položkový rozpočet

Stavba :	19001.028 PNNP	Rozpočet: 003REV02
Objekt :	SO 00 Terasa	Dozajištění uchycení dlažby u zábradlí a zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	977131110T00	Vyvrtní otvoru D 16mm zdivo beton vč. dodání matky a šroubu ukončení dlažby - dlažba/bet. zábradlí	ks	64,00	145,00	9 280,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				9 280,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,03	220,00	7,32
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7,32

Příloha č. 1 méněpráce

Stavba : 18001.063		SÚ Nemocnice následné péče		Zjišťovací protokol č. 3			
Objekt : SO 00		SÚ Nemocnice následné péče		Rozpočet : 1			
				Datum tisku :			
Por.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	311271184R00	m2	2 080,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00
	Zdivo z tvárnice Ytong Lambda+ PD tl. 450 mm			1,20	1,20	0,00	0,00
2	317168132R00	kus	395,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
	Překlád POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm			10,00	10,00	0,00	0,00
3	998001011T31	t	240,00	178,37	178,37	0,00	0,00
	Přesun hmot na místě			0,74	0,74	0,00	0,00
Celkem za : 3 Svislé a kompletní konstrukce				6 624,37	6 624,37	0,00	0,00
34 Stěny a příčky							
4	342026125RT1	m2	1 340,00	14 967,80	14 967,80	0,00	0,00
	Příčka Duragips tl.155 mm MA 12,5mm+Rigidur 12,5mm s minerální izolací tl. 50+50 mm			11,17	11,17	0,00	0,00
5	998001011T34	t	1 130,00	982,20	982,20	0,00	0,00
	Přesun hmot na místě			0,87	0,87	0,00	0,00
Celkem za : 34 Stěny a příčky				15 950,00	15 950,00	0,00	0,00
44 Zastřešení							
6	444955001R00	soubor	174 742,10	174 742,10	174 742,10	0,00	0,00
	Zastřešení terasy z dřevěné konstrukce			1,00	1,00	0,00	0,00
7	998001011T44	t	4 286,00	15 001,00	15 001,00	0,00	0,00
	Přesun hmot na místě			3,50	3,50	0,00	0,00
Celkem za : 44 Zastřešení				189 743,10	189 743,10	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní							
8	612409991RT2	m	120,00	2 062,80	642,00	0,00	1 420,80
	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi			17,19	5,35	0,00	11,84
9	612420116RA0	m2	600,00	720,00	720,00	0,00	0,00
	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková			1,20	1,20	0,00	0,00
10	998001011T61	t	240,00	27,43	27,43	0,00	0,00
	Přesun hmot			0,11	0,11	0,00	0,00
Celkem za : 61 Úpravy povrchů vnitřní				2 810,23	1 389,43	0,00	1 420,80
62 Úpravy povrchů vnější							
11	622421144R00	m2	510,00	1 667,70	0,00	0,00	1 667,70
	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3			3,27	0,00	0,00	3,27
12	622478121RAA	m2	620,00	2 027,40	0,00	0,00	2 027,40
	Omítka stěn vnější točená, složitost 2			3,27	0,00	0,00	3,27
13	998001011T62	t	240,00	52,75	0,00	0,00	52,75
	Přesun hmot			0,22	0,00	0,00	0,22
Celkem za : 62 Úpravy povrchů vnější				3 747,85	0,00	0,00	3 747,85
63 Podlahy a podlahové konstrukce							
14	632922953RT3	m2	803,60	84 594,97	0,00	84 594,97	0,00
	Kladení dlaždic 50x50 cm na stavitel. terče plast.			105,27	0,00	105,27	0,00
15	998001011T63	t	550,00	87,45	0,00	87,45	0,00
	Přesun hmot na místě			0,16	0,00	0,16	0,00
Celkem za : 63 Podlahy a podlahové konstrukce				84 682,42	0,00	84 682,42	0,00
64 Výplně otvorů							
16	642200011RAC	kus	1 431,60	2 863,20	2 863,20	0,00	0,00
	Vybour. otvoru dveře 1kř vstupní otvor v chodbě, překlád			2,00	2,00	0,00	0,00
17	998001011T64	t	500,00	2 356,55	2 356,55	0,00	0,00
	Přesun hmot			4,71	4,71	0,00	0,00
Celkem za : 64 Výplně otvorů				5 219,75	5 219,75	0,00	0,00
712 Živičné krytiny							
18	712800010RA0	m2	658,90	213 523,13	213 523,13	0,00	0,00
	Střecha terasy Deklam 77, Filtek 300, EPS 150 vyrovnání			324,06	324,06	0,00	0,00
19	998001011T7x	t	700,00	13 292,93	13 292,93	0,00	0,00
	Přesun hmot			18,99	18,99	0,00	0,00
Celkem za : 712 Živičné krytiny				226 816,06	226 816,06	0,00	0,00
713 Izolace tepelné							
20	713120030RAA	m2	328,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00

Stavba : 18001.063		SÚ Nemocnice následné péče		Zjišťovací protokol č. 3			
Objekt : SO 00		SÚ Nemocnice následné péče		Rozpočet : 1			
				Datum tisku :			
Por.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu cena množství	Od počátku bez sledovaného období cena množství	Provedeno ve sledovaném období cena množství	Zbývá cena množství
	Izolace podlah kročejová minerální Isover pod nájezd rampu			15,00	15,00	0,00	0,00
21	998001011Tx3 Přesun hmot na místě	t	1 100,00	37,29	37,29	0,00	0,00
Celkem za : 713 Izolace tepelné				4 957,29	4 957,29	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské							
22	762085140R00 Hoblované madlo zábradlí terasy trám 80x100 dod	m	127,40	7 672,03	0,00	7 672,03	0,00
				60,22	0,00	60,22	0,00
23	762222141R00 Montáž madla terasy rovného přes BOVA patky na chemické kotvy	m	284,40	17 126,57	0,00	17 126,57	0,00
				60,22	0,00	60,22	0,00
24	762341620RT3 Obklad štítu a boků okap říms z hobl palubek SM tl. 12 mm P+D	m2	471,00	7 206,30	7 206,30	0,00	0,00
				15,30	15,30	0,00	0,00
25	998001011Tx2 Přesun hmot na místě pro odd 762	t	1 200,00	433,92	433,92	0,00	0,00
				0,36	0,36	0,00	0,00
Celkem za : 762 Konstrukce tesařské				32 438,82	7 640,22	24 798,60	0,00
764 Konstrukce klempířské							
26	764251403R00 Žlaby RUUKKI Siba, podokap oblé, rš 330 mm systém v barvě krytiny	m	516,40	9 016,34	9 016,34	0,00	0,00
				17,46	17,46	0,00	0,00
27	764410440RT2 Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 250 mm	m	480,00	576,00	0,00	0,00	576,00
				1,20	0,00	0,00	1,20
28	764554402R00 Dešťový svod RUUKKI Siba, kruhové, D 100 mm systém v barvě krytiny	m	475,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
				8,00	8,00	0,00	0,00
29	764904010RT2 RUUKKI classic C, zastřešení hladkými plechy do 30° systém vč. laťování	m2	858,90	107 568,64	107 568,64	0,00	0,00
				125,24	125,24	0,00	0,00
30	998001011Tx4 Přesun hmot pro dod 764	t	1 500,00	1 103,55	1 103,55	0,00	0,00
				0,74	0,74	0,00	0,00
Celkem za : 764 Konstrukce klempířské				122 064,53	121 488,53	0,00	576,00
766 Konstrukce truhlářské							
31	766211500R00 Montáž madel dřev na zeď vč. kovových držáků dod + mtž na chem hmoždinku	m	351,00	7 160,40	0,00	0,00	7 160,40
				20,40	0,00	0,00	20,40
32	766629302R00 Montáž oken AL 2kř, 1200x1450 vč. dmtž pův dveří	kus	1 950,00	1 950,00	1 000,00	0,00	950,00
				1,00	0,51	0,00	0,49
33	766629304R00 Montáž dveří AL na terasu	kus	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
				1,00	0,00	0,00	1,00
34	766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
				1,00	0,00	0,00	1,00
35	998001011Tx6 Přesun hmot na místě	t	800,00	2,32	0,00	0,00	2,32
				0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za : 766 Konstrukce truhlářské				10 512,72	1 000,00	0,00	9 512,72
767 Konstrukce zámečnické							
36	767990010RAF Atypické ocelové kce žárově zinkované rampa vč. zábradlí	kg	90,70	62 630,16	43 826,24	0,00	18 803,92
				690,52	483,20	0,00	207,32
37	998001011Tx7 Přesuny hmot na místě	t	1 500,00	1 087,50	765,00	0,00	322,50
				0,73	0,51	0,00	0,22
Celkem za : 767 Konstrukce zámečnické				63 717,66	44 591,24	0,00	19 126,42
776 Podlahy povlakové							
38	776521200R00 Lepení povlakových podlah,PVC a CV (vinyl) vč soklů a dod	m2	668,80	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00
				18,75	18,75	0,00	0,00
39	998001011T76 Přesun hmot na místě	t	620,00	47,31	47,31	0,00	0,00
				0,08	0,08	0,00	0,00
Celkem za : 776 Podlahy povlakové				12 587,31	12 587,31	0,00	0,00
783 Nátěry							
40	783782422RT2 Nátěr hobl dřev kce lazur důfa Profi - Holzlasur	m2	146,00	30 268,72	30 268,72	0,00	0,00
				207,32	207,32	0,00	0,00
Celkem za : 783 Nátěry				30 268,72	30 268,72	0,00	0,00

Por.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez	Provedeno ve	Zbývá
				cena množství	cena množství	sledovaného období	sledovaném období	
784 Malby								
41	784165432R00	m2	49,10	3 838,64	0,00	0,00	0,00	3 838,64
	Malba tek Hettline Super Wash, bílá, bez pen, 2x			78,18	0,00	0,00	0,00	78,18
42	784161601R00	m2	25,00	558,50	0,00	0,00	0,00	558,50
	Penetrace podkladu na SDK přič nátěrem HET HETLINE, 1x			22,34	0,00	0,00	0,00	22,34
43	998001011T84	t	240,00	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35
	Přesuny hmot na místě pro odd 784			0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Celkem za : 784 Malby				4 402,49	0,00	0,00	0,00	4 402,49
94 Lešení a stavební výtahy								
44	941941041R00	m2	45,00	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m			105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
45	941941191R00	m2	30,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031			105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
46	941941841R00	m2	28,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00
	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m			105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
47	998001011T94	t	250,00	504,78	504,78	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot na místě pro odd 94			2,02	2,02	0,00	0,00	0,00
Celkem za : 94 Lešení a stavební výtahy				11 319,78	11 319,78	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí								
48	962100013RA0	m3	1 200,00	3 518,40	3 518,40	0,00	0,00	0,00
	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných			2,93	2,93	0,00	0,00	0,00
49	998001011T96	t	340,00	1 945,17	1 945,17	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot na místě pro odd 96			5,72	5,72	0,00	0,00	0,00
Celkem za : 96 Bourání konstrukcí				5 463,57	5 463,57	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot								
50	998011002R00	t	240,00	9 388,08	9 388,08	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m			39,12	39,12	0,00	0,00	0,00
Celkem za : 99 Staveništní přesun hmot				9 388,08	9 388,08	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů								
51	979083117R00	t	2 300,00	13 158,53	13 158,53	0,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění suti na skládku do 10 km vč. uložení			5,72	5,72	0,00	0,00	0,00
Celkem za : 97 Prorážení otvorů				13 158,53	13 158,53	0,00	0,00	0,00
799 Ostatní								
52	31171322.A	kus	125,00	6 125,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00
	BOVA 14-02/80x100 Patka kotev pro chem kotvení madla			49,00	0,00	49,00	0,00	0,00
53	61110327	kus	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00
	Okno AL 2kříd. OS 1200x1450			1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
54	61143257	kus	36 190,00	36 190,00	0,00	0,00	36 190,00	0,00
	Dveře AL vstupní na terasu 1kř 1170x2100			1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
55	998001011T99	t	3 000,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00
	Přesun hmot na místě			0,08	0,00	0,08	0,00	0,00
Celkem za : 799 Ostatní				74 762,50	0,00	6 372,50	68 390,00	

Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích

za sledované období červen 2019

Stavba : 18001.063, 19001.027,
19001.028, 19001.030

PNNP - Podkrušnohorská nemocnice následné péče

Zhotovitel : ISOWELL Building s.r.o.
Jandečkova 37
43542 Litvínov

IČO : 28634993
DIČ : CZ2863499

Objednatel : Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Žižkova 151
43601 Litvínov

IČO : 25030302
DIČ : CZ25030302

Rekapitulace		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Odpis ze základního rozpočtu základ pro DPH	21%	930 635,78	707 605,98	115 853,52	107 176,29
Odpis ze základního rozpočtu DPH	21%	195 433,51	148 597,25	24 329,24	22 507,02
Odpis z víceprací základ pro DPH	21%	226 259,66	189 538,80	36 720,86	0,00
Odpis z víceprací DPH	21%	47 514,53	39 803,15	7 711,38	0,00
Cena celkem za stavbu základ pro DPH		1 156 895,44 Kč	897 144,78 Kč	152 574,38 Kč	107 176,29 Kč
Cena celkem za stavbu vč. DPH		1 399 843,49 Kč	1 085 545,18 Kč	184 615,00 Kč	129 683,00 Kč

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 28.6.2019 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



 Zhotovitel

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.
 ŽIŽKOVA 151, 436 01 LITVÍNOV

 Objednatel

4-100

11.06.2019