

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silniční most - MÚK Kniničská - oprava	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C206 / 2	Číslo ZBV: 24.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: *Objednatel*

Popis Změny:

Na základě RDS bylo na SO C206 v lokalitě pod mostem provedeno vyčištění a srovnání terénu. V současnosti dochází po dešti k zatékání vody pod most z okolního terénu a na jílovitém terénu se tvoří vodní plochy. Původní úprava terénu pod mostem již dostatečně neplní svou funkci a z tohoto důvodu správce objektu požaduje doplnit funkční zpevnění terénu dle aktuálních standardů. Ve Změně dojde k doplnění vrstvy drceného kameniva

tl. 200 mm, která bude ohraničená betonovými obrubami s přesahem 0,5 m za půdorysný průřez vnější hrany římsy SO C206.

Tímto opatřením se zlepší celkový estetický dojem mostu po rekonstrukci a zároveň se zamezí lokálnímu shromažďování vody pod mostem, které by mohlo mít v budoucnu negativní vliv na základy mostních podpěr (viz Záznam z jednání ze dne 25. 11. 2019).

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	478 760,60	478 760,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	20-05-2020	podpis
Supervize	jméno	datum	27-05-2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum	26-05-2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	26-05-2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	27-05-2020	podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 24

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: C 206 - Silniční most - MÚK Kníničská - oprava								SO C206					
Číslo a název rozpočtu: C 206 - Silniční most - MÚK Kníničská - oprava								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	46452.	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO											
102	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
Celkem								0,00	0,00	478 760,60	478 760,60	478 760,60	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

20-05-2020

Datum:

20-05-2020

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Protihlukové stěny - rampa přes VMO	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C767/ 1	Číslo ZBV: 31.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci detailního zpracování a revize v RDS byly upřesněny některé výměry z PDPS.

Dotčené položky: č. 18

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	33 299,86	33 299,86

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	20-05-2020 podpis
Supervize	jméno	datum	20-05-2020 podpis
Správce stavby	jméno	datum	26-05-2020 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno _____ datum **26-05-2020** podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum **22-05-2020** podpis _____

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo:31

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I Číslo a název SO/PS: C 767 - Protihlukové stěny - rampa přes VMO Číslo a název rozpočtu: C 767 - Protihlukové stěny - rampa přes VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) C 767 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	434325-01.	SCHODIŠŤ STUPNĚ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)											
Celkem								139 986,66	0,00	33 299,86	173 286,52	33 299,86	23,79

Za Zhotovitele:

Datum:

20-05-2020

Za Objednatele:

Datum:

20-05-2020

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Protihlukové stěny - rampa přes VMO	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C767 / 1	Číslo ZBV: 31.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci projednání na výrobních výborech byly odsouhlaseny tyto úpravy oproti PDPS – panely v místě únikových dveří budou navrženy jako pohltivé, bude zrušeno krátké zábradlí na začátku PHS. Na základě těchto úprav došlo k úpravě některých výměr z PDPS.

Dotčené položky: č. 15, 16, 23, 24

Po dohodě s investorem bylo rozhodnuto, že krátké zábradlí v km 3,63 nebude realizováno.

Dotčené položky: č. 24

Ve změně dochází k úpravě množství z důvodu nápravy početní chyby v soupisu prací.

Dotčené položky: č. 12

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatel vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-53 115,46	56 856,84	3 741,38

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	20-05-2020	podpis
Supervize	jméno	datum	20-05-2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum	26-05-2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	26-05-2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	20-05-2020	podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo:31

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 767 - Protihlukové stěny - rampa přes VMO

Číslo a název rozpočtu: C 767 - Protihlukové stěny - rampa přes VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

C 767

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	33717.A	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
15	347125.A	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklový panel											
16	347125.B	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - jednostranně pohltivý panel											
23	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)											
24	9111A1.	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ											
Celkem								2 539 102,06	-53 115,46	56 856,84	2 542 843,44	3 741,38	0,15

Za Zhotovitele:

Datum:

20-05-2020

Za Objednatele

Datum:

20-05-2020

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní chodník - ZŘÍZENÍ	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C141.2.1/1	Číslo ZBV: 32.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Příčina Změny:

Provizorní chodník, kterým je převáděna doprava pěších z obslužné komunikace na stávající chodník podél VMO je proveden v menší výměře, než předpokládala PDPS. Provoz pěších je částečně veden po povrchu obslužné komunikace. V PDPS byl navržen provizorní chodník v celé potřebné délce mezi stávajícím chodníkem a novým chodníkem podél obslužné komunikace. Toto řešení bylo optimální z hlediska provozu chodců po chodníku a předpokládalo finální úpravy obslužné komunikace (SO C105) v tomto místě až po zrušení provizorní komunikace a chodníku. Aktuálně Zhotovitelem realizované řešení, vyžaduje v dílčím úseku nutnost převedení pěších přes asfaltovou plochu obslužné komunikace a odpovídající zabezpečení takovéto pěší trasy. Tento postup zjednodušuje Zhotoviteli přístup na staveniště a omezuje nutnost pozdějšího zásahu do obslužné komunikace SO 105.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se jedná o tzv. „řetězení změn“. Zřízení provizorního chodníku v menší míře ovlivní položky na odstranění tohoto chodníku, které jsou součástí ZBV 33 (SO C141.2.2). Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatel v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-74 551,60	0,00	-74 551,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	20-05-2020	podpis
Supervize	jméno	datum	20-05-2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum	26-05-2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	26-05-2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	20-05-2020	podpis

Číslo paré: 1

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 32

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 141.2 - Provizorní chodník

Číslo a název rozpočtu: C 141.2.1 - Provizorní chodník - ZŘÍZENÍ

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C141.2

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I											
2	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM											
3	582614-01.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
4	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
Celkem								165 598,00	-74 551,60	0,00	91 046,40	-74 551,60	-45,02

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 20 -05- 2020

Datum: 20 -05- 2020

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C141.2.2/1	Číslo ZBV: 33.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Provizorní chodník - ODSTRANĚNÍ		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Provizorní chodník, kterým je převáděna doprava pěších z obslužné komunikace na stávající chodník podél VMO je proveden v menší výměře, než předpokládala PDPS. Provoz pěších je částečně veden po povrchu obslužné komunikace. V PDPS byl navržen provizorní chodník v celé potřebné délce mezi stávajícím chodníkem a novým chodníkem podél obslužné komunikace. Toto řešení bylo optimální z hlediska provozu chodců po chodníku a předpokládalo finální úpravy obslužné komunikace (SO C105) v tomto místě až po zrušení provizorní komunikace a chodníku. Aktuálně Zhotovitelem realizované řešení, vyžaduje v dílčím úseku nutnost převedení pěších přes asfaltovou plochu obslužné komunikace a odpovídající zabezpečení takovéto pěší trasy. Tento postup zjednodušuje Zhotoviteli přístup na staveniště a omezuje nutnost pozdějšího zásahu do obslužné komunikace SO 105. Zřízení provizorního chodníku v menší míře se řeší v ZBV 32, v tomto ZBV se řeší související menší výměra odstranění tohoto provizorního chodníku. Jedná se tedy o změnu, která byla přímo vyvolána změnami v ZBV 32.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se jedná o tzv. „řetězení změn“. Odstranění provizorního chodníku v menší míře je vyvoláno menším rozsahem provádění tohoto chodníku. Tato změna byla řešena v ZBV 32 (SO C141.2.1). Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-15 212,12	0,00	-15 212,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	20-05-2020	podpis
Supervize	jméno	datum	20-05-2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum	26-05-2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	26-05-2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	20-05-2020	podpis

Číslo paré: 1

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo:33

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 141.2 - Provizorní chodník

Číslo a název rozpočtu: C 141.2.2 - Provizorní chodník - ODSTRANĚNÍ

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C141.2

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I1318-01.	O D											
2	I1332-01.	O C											
3	I1352-01.	O B											
Celkem								33 864,60	-15 212,12	0,00	18 652,48	-15 212,12	-44,92

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 20-05-2020

Datum: 20-05-2020