

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo
(číslo smlouvy objednatele SD/KSH/28/19)

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

společnost: Krajské školní hospodářství České Budějovice, U zimního stadionu
1952/2, 370 01 České Budějovice
sídlo: U zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
IČO: 71294775
DIČ: CZ71294775
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
jednající prostřednictvím: Bc. Petr Stehlík – ředitel

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: PILA MARTINICE s.r.o.
sídlo: Simínský mlýn 26, 262 72 Březnice
IČO: 24815799
DIČ: CZ24815799
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C
176876
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
jednající prostřednictvím: Ing. Bořek Bierhanzl

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Tento dodatek mění článek II. bod 7 smlouvy o dílo „*Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského provozu ŠP Hůrky*“.
2. Předmětem změny **rozsahu prováděného díla** je provedení víceprací a méněprací specifikovaných a odůvodněných ve Změnovém listu č. 2 až č. 7, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.
3. Podrobný popis změn předmětu plnění Smlouvy je obsažen ve Změnovém listu č. 2 až č. 7, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
4. Tento dodatek mění článek VI. bod 1 smlouvy o dílo „*Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského provozu ŠP Hůrky*“. Nový termín pro dokončení stavby: 31. 8. 2020.
5. Potřeba níže uvedených změn vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat.

II. Popis a zdůvodnění víceprací

1. Prodloužení fundamentu pásové pily o 7 m, dále prodloužení samotné konstrukce fundamentu o 7 m a prodloužení kolejové dráhy o 7 m a celkové navýšení objemu betonu a armatury o 16,6 m³. Podrobný popis víceprací je obsažen ve Změnovém listu č. 2.
2. Změna konstrukce haly z důvodu změny technologie a jejího fundamentu. Vícepráce spočívají ve změně založení haly, ve změně výměr fasády a svislých konstrukcí, změny střešní konstrukce a ve změně vstupních dveří obsluhy. Podrobný popis víceprací je obsažen ve Změnovém listu č. 3B.
3. Změna se týká hloubení základové rýhy do hloubky 1,1 m, provedení hutnicí zkoušky, zesílení armatury základové desky fundamentu, zesílení samotné desky fundamentu a zesílení armatury vrchní stavby fundamentu. Podrobný popis víceprací je obsažen ve Změnovém listu č. 4.
4. Pokládka a připojení rezervních kabelů pro možnost rozšíření pilařské výroby. Podrobný popis víceprací je obsažen ve Změnovém listu č. 5.
5. Změna se týká změny za řízené osvětlení pilařského provozu, přidání osvětlení podpílí, přístavby obslužné lávky a vybudování podesty pro uložení pásů. Podrobný popis víceprací je obsažen ve Změnovém listu č. 6B.
6. Změna se týká výstavby dešťové kanalizace, terénní úpravy před zpevněním ploch v okolí pilařského provozu a jejich vyasfaltování. Podrobný popis víceprací je obsažen ve Změnovém listu č. 7.

III. Popis a zdůvodnění méněprací

1. Méněpráce spočívají ve změně založení haly, ve změně počtu sloupů haly, ve vypuštění příčky mezi truhlárnou a pilnicí, ve vypuštění vrat truhlárny, dveří truhlárny a změnou založení. Podrobný popis méněprací je obsažen ve Změnovém listu č. 3A.
2. Změna se týká změny za řízené osvětlení pilařského provozu, přidání osvětlení podpílí, přístavby obslužné lávky a vybudování podesty pro uložení pásů. Podrobný popis méněprací je obsažen ve Změnovém listu č. 6A.

IV. Cena díla

1. Vzhledem k výše popsaným změnám předmětu plnění se cena díla uvedená v čl. IV., odst. 2 Smlouvy upravuje následovně:

Celková cena díla bez DPH	42.346.958,90 Kč
DPH z nové celkové ceny díla dle Smlouvy:	8.892.861,37 Kč
Celková cena díla vč. DPH	51.239.820,27 Kč

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změnové listy č. 2-7 jsou nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.
3. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

V Protivíně, dne 20.5. 2020

V Martinicích, dne 21.5. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:



Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 až č. 7