



## STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor investic a územního plánování  
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML1023926

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátorem  
IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat  
ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických:

[REDACTED]

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

### 2. Stavchem, spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Stanislavem Svobodou  
se sídlem: Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem  
IČ: 473 072 00  
DIČ: CZ47307200

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

pověřená osoba k jednání:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

#### Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“)

#### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce budovy MmÚ - okna“ – PD+IČ (dále jen „Smlouva“).
2. V období zpracovávání projektové dokumentace došlo k vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky včetně omezení volného pohybu osob a omezení některých činností (zamezení vstupu do budovy MmÚ). Z výše uvedeného důvodu nemohl zhotovitel provést zaměření potřebná k dopracování dokumentace. Zároveň došlo k dalšímu prodloužení z důvodu rozhodovacího procesu objednatele o variantě otevírání oken.

3. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. XV. bod 9. uzavřené Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož podstatou je prodloužení doby plnění díla.

## II. Předmět

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že článek IV., odst. 2. nově zní:

„2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do:

- A) Zabezpečení vstupních podkladů - do **4 týdnů** po nabytí účinnosti smlouvy.
- B) Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení (dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) dopracovaná do podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby - do **17 týdnů** od zabezpečení vstupních podkladů (v průběhu nutné konzultace s objednatelem), vydání příslušných povolení - do **16 týdnů** od předání dokumentace.
- C) Inženýrská činnost v průběhu povolovacího procesu stavby.
- D) Autorský dozor – v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby, fyzické realizace stavby, v průběhu trvání záruční lhůty na hotové dílo.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

.....

.....  
.....  
.....

Zhotovitel:

.....

Ing. Stanislav Svoboda  
jednatel společnosti

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	██████████	referent	OIÚP		
Vedoucí odboru	██████████ ██████████	Vedoucí odboru	OIÚP		
Správce rozpočtu	██████████	referent	OIÚP		
Právně posoudil	██████████ ██████████	Pověřená vedením odboru	Právní odbor		
Projednáno	██████████ ██████████	Vedoucí oddělení	OIÚP		
Č. usnesení RM/ZM			Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele	P19V00000171				