

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-015 ze dne 8. 10. 2019
(SMVS: 107V811001904)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[REDAKCE], MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb (OŘS)

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [REDAKCE] (technický dozor objednatele a technický dozor stavebníka dle § 152 zákona – dále jen „TDO“)

- koordinátor BOZP: [REDAKCE]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18157

Sídlo: Štefánikova 248, 742 58 Příbor

IČO: 253 93 758

DIČ: CZ25393758

Zastoupená: [REDAKCE] **jednatel**

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: w4ejfxt

Adresa pro doručování: Štefánikova 248, 742 58 Příbor
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-015 ze dne 8. 10. 2019 na zhotovení inženýrsko-projektových prací a zhotovení díla – stavby „**Praha – klimatizace administrativní budovy ASC DUKLA**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **úprava termínu dokončení 2. etapy díla** z důvodu podstatné změny vnějších okolností vyvolané vyhlášením nouzového stavu pro území České republiky.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla, specifikovaného v čl. 2 smlouvy, byl Vládou České republiky dnem 12. 3. 2020 vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2). Nouzový stav byl ukončen 17. 5. 2020. Nouzový stav a s ním související opatření poznamenala probíhající smluvní vztahy a ovlivnila schopnost zhotovitele dostát svým smluvním závazkům. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení 2. etapy díla o dobu trvání nouzového stavu, tedy o 66 kalendářních dnů.

2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení 2. etapy díla: nejpozději do 8. 9. 2020.“.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.


3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.


3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.


3.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:


Ing. Roman Přiborčík
pověřen řízením OŘS

podepsáno elektronicky




Digitálně podepsal

Datum: 2020.06.04
14:04:08 +02'00'

Za zhotovitele:


Ing. Petr Štěpánek
jednatel
AEF ACIMEX ELECTRONICS
FULNEK s.r.o.

podepsáno elektronicky



Digitálně
podepsal Ing.

Datum: 2020.06.02
22:32:56 +02'00'