

**DODATEK č. 4**

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/069/Li, uzavřené dne 30.08.2018  
(dále jen „dodatek č. 4“)

1. **OBJEDNATEL:** statutární město Třinec  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou  
jednání ve věcech:  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
- ve věcech technických: Bc. Alexandra Lipowská, pověřená vedením odboru investic  
- ve věcech reklamací: Bc. Alexandra Lipowská, pověřená vedením odboru investic  
telefon: 558 306 111  
fax: 558 306 143  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

2. **ZHOTOVITEL:** **Společnost uchazečů „COLAS + MVEX – Cyklostezka Třinec – Konská“**  
**Vedoucí člen společnosti: COLAS CZ, a. s.**  
se sídlem: Ke klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556  
Oprávněný zástupce: [REDACTED]  
- ve věcech smluvních: [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED]  
- ve věcech stavby: [REDACTED]  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
č. účtu: [REDACTED]  
**člen společnosti MVEX stavby s. r. o.**  
se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 62050  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Jiří Muroň, jednatel  
- ve věcech technických: Jiří Muroň, jednatel  
- ve věcech stavby: [REDACTED]  
IČO: 03997286  
DIČ: CZ03997286  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“),  
(společně dále jen „smluvní strany“).

## I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 4 mění znění Smlouvy o dílo č. 2018/02/069/Li, uzavřené dne 30.08.2018 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 29.05.2019, dodatku č. 2 uzavřeného dne 30.08.2019 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 01.11.2019 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby s názvem: „**Cyklostezka Třinec – Kanská**“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. V důsledku dopadu výskytu okolnosti vyšší moci (COVID-19), požádal zhotovitel písemně objednatele o posunutí termínu dokončení díla, a to do 12.06.2020 (237 dnů). Omezení bylo způsobeno především ztíženou možností přeshraničního pohybu pro zahraniční zaměstnance poddodavatelů. Překážka vyšší moci zabránila zhotoviteli plnit závazky dle smlouvy, neboť tato uvedená opatření a jejich konkrétní dopad má vliv na osoby a poddodavatele, jejichž prostřednictvím zhotovitel plní své povinnosti. Zhotoviteli bylo v této době znemožněno pokračovat v provádění díla s nasazením plánovaných kapacit.

## II. Změna smlouvy

V článku VI. Termín plnění smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- *„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla objednateli ve lhůtě do 237 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uzavření v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 4 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/1681 ze dne 25.05.2020.

V Třinci ..... 01. 06. 2020

V Ostravě ..... 04 -06- 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

Ing. Libor Navrátil  
ředitel oblasti Východ  
na základě plné moci  
COLAS CZ + MVEX  
- „Cyklostezka Třinec – Kanská“