

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 10.01.2020 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
účet č.: 111246222/0800

Pověřen podpisem smlouvy o dílo a dodatku č.1

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
601 67 Brno

ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098,
se sídlem Renneská třída 787/a, Štýřice, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel
██████████ vedoucí střediska realizace inženýrských staveb
██████████ specialista projektu střediska realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 5620050044
(dále také jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: ██████████
účet č.: ██████████
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634
zastoupen na základě plné moci ze dne 1.8.2019 ██████████ ředitelem
oblasti JIH a ██████████ ekonomem oblasti JIH
ve věcech běžného plnění smlouvy: ██████████ ředitel oblasti JIH
██████████ ekonom oblasti JIH
ve věcech technických: ██████████ hlavní stavbyvedoucí
číslo smlouvy zhotovitele: 210/LCJF/2019
(dále také jako „Zhotovitel“)

Čl. I PREAMBULE

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 01. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení lhůty plnění, neboť z důvodu pandemie viru Covid-19 došlo v ČR k vyhlášení nouzového stavu, a krizový štáb Jihomoravského kraje zakázal propoje vodovodních řádů, což zapříčinilo zpoždění v realizaci díla a její částečné přerušování.

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo (č. smlouvy Objednatele 5620050044, číslo smlouvy Zhotovitele 210/LCJF/2019) ze dne 10. 01. 2020:

1) Čl. I. Smluvní strany se nahrazuje textem uvedeným v čl. I tohoto Dodatku č. 1.

2) Znění odst. (3) čl. III. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„(3) Dokončení a předání stavebních prací: červen 2020.“

3) Příloha č. 2: Harmonogram se nahrazuje Přílohou č. 2: Harmonogram, která tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Čtyři vyhotovení Dodatku č. 1 obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno i společnost Brněnské komunikace a.s. jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 2 Harmonogram.

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/087. dne 27.5.2020.

Za Objednatele:

V Brně dne 29. 05. 2020





Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
za statutární město Brno

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTA BRNA
pro investiční
nícova 67
67 BRNO
-001-

Za Zhotovitele:

V Brně dne



ekonom oblasti JIH
za STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
výrobní závod Morava, oblast Jih
602 00 Brno



HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Zakázka: **Dopravní napojení lokality Komínské louky**
 Uchazeč: **STRABAG a.s.**

		ROK		2020																										
				Únor					Březen					Duben					Květen					Červen						
				MĚSÍC	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		TÝDEN																												
SO 001	Příprava území																													
SO 101	Komunikace a chodník																													
SO 101.1	Uliční vpusti																													
SO 101.3	Ochrana kabelů																													
SO 301	Kanalizace dešťová																													
SO 302	Přeložka vodovodů																													
SO 402	Ochrana kabelů NN																													
SO 451	Veřejné osvětlení																													
SO 801	Náhradní výsadba																													
SO 801.2	Podpora biodiverzity území																													
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady																													

Termíny realizace:

Předání staveniště 18.2.2020
 Dokončení stavebních prací 30.06.2020
 Předání dokumentace dle ZD 31.08.2020

V Brně 19.5.2020

za STRABAG a.s.