

Dodatek č. 2 prováděcí smlouvy

č. objednatele: V/6017/2019/UL

č. zhotovitele: 1503.9051061RSU

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/25374 Neštěmice, ul. Sibiřská“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

[REDACTED]
Za finanční plnění smlouvy odpovídá: Libor Tačner
[REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem : Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
adresa pro doručování korespondence:
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod
Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumeč
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

dále jen „zhotovitel“.

III. Doba plnění

Článek III. termíny dokončení odstavce III.2. se doplňuje:

Ukončení a předání prací: nejpozději do 31.7.2020

Zdůvodnění prodloužení termínu dokončení:

V důsledku vyhlášení globální pandemie COVID-19 a následného vyhlášení nouzového stavu ze strany vlády ČR ze dne 12.3.2020 a přijetí navazujících opatření docházelo k situacím, které negativně ovlivňovali provádění prací (např. nedostatek pracovníků, či minimalizování činností, při kterých dochází k vysoké koncentraci osob s ohledem na možnost rozšiřování nákazy).

Pandemii lze považovat za vyšší moc ve smyslu § 2913 odst. 2 NOZ, neboť se jedná o dočasnou, mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli Zhotovitele.

Opravený úsek ulice Sibiřské v Ústí nad Labem – místní části Neštětice se nachází pod trolejovým vedením, které je v majetku DPmÚL. Podmínky provozovatele pro práce pod trakcí umožňují realizaci pouze za výluky trakce, která je však možná pouze o víkendech. Pro souběh prací na komunikaci Skalka – Neštětice probíhající v měsíci květnu, však není možná výluka v ulici Sibiřská. Výluka je přislíbená na přelomu červen - červenec 2020. Práce proběhnou ve čtyřech etapách po polovinách vozovky z důvodu zachování provozu. Následně bude provedeno VDZ.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne:

V Chlumci dne:

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
Ing. Roman Hek
ředitel závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci |