

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo, č. sml. objednatele: E618-S-1934/2019/PH, č. sml. zhotovitele: 119 045,
ISPROFIN: 327 321 4993, uzavřené dne 24.05.2019, (dále jen „Smlouva“) mezi:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupený **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO:04598555; DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

zastoupená: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti
Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Prodloužení podchodu v ŽST Benešov“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je požadavek na rozšíření předmětu díla a s tím spojené navýšení ceny díla a úpravy jednotlivých dílčích etap plnění díla. Důvodem pro rozšíření předmětu díla je žádost jednotlivých odborných složek objednatele na rozšíření díla o nový orientační a informační systém, který bude v souladu s platnou směrnicí objednatele SŽDC č. 118. Stávající orientační a informační systém byl v ŽST Benešov realizován v rámci stavby „Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice“ a v současné době již nevyhovuje obecným požadavkům. V rámci této stavby „Prodloužení podchodu v ŽST Benešov“ tak dojde k osazení orientačního systému dle platných zásad objednatele.

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění díla a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 20,29 % původní hodnoty závazku. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2 Smlouvy.

V rámci rozšíření stavby bude aktualizované ekonomické hodnocení a kompletní inženýrská činnost, tj. projednání stavby s dotčenými orgány a zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením. V souvislosti s tím bude původní třetí dílčí etapa plnění díla rozdělena na tři samostatné etapy označené písmeny a) až c).

Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku je změna osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních, kterou byl jmenován pan Mgr. Petr Hocký.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1. Smlouvy, článku 4, odst. 4.2., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a odst. 5.2. Smlouvy a článku 6, odst. 6.5., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, odst. 6.9 Smlouvy a odst. 6.12 Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-1934/2019/PH, č. sml. zhotovitele: 119 045, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) **Článek 1 – Smluvní strany**

- ruší se stávající text článku 1, odst. 1.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1. **Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234;DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupený **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

2) **Článek 4 - Lhůty k provedení díla**

- ruší se stávající text článku 4, odst. 4.2., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 8 měsíců po nabytí účinnosti SOD	DUSP a PDPS včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol

2. Dílčí etapa	do 11 měsíců po nabytí účinnosti SOD	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o Společné povolení	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou drážního úřadu
3a. Dílčí etapa	do 15 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Rozšíření DUSP a PDPS včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol
3b. Dílčí etapa	do 17 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Rozšíření DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol
3c. Dílčí etapa	do 20 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Nabytí právní moci společného povolení vč. změny stavby před dokončením	Předávací protokol vč. Společného povolení v právní moci vč. změny stavby před dokončením
Ukončení díla	předpoklad 12/2021	Autorský dozor	

3) Článek 5 - Cena za provedení díla

a) ruší se stávající text článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla dle Smlouvy, bez DPH..... 2 555 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 2, bez DPH..... 518 400,- Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 2, bez DPH 3 073 400,- Kč

Rekapitulace:

a) Celková cena díla dle dodatku č. 2, bez DPH..... 3 073 400,- Kč
b) DPH (základní sazba) 645 414,- Kč
c) Celková cena díla dle dodatku č. 2, včetně DPH 3 718 814,- Kč

b) ruší se stávající text článku 5, odst. 5.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Zajištění mapových podkladů	■	I	■	■
2	Geodetické práce	■	I	■	■
3	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■

4	Dokumentace DUSP do rozsahu projektové dokumentace (PDPS) v podrobnosti odpovídající požadavkům přílohy č. 2 Směrnice GR č. 11/2006 se zachováním základního členění dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb.	■	■	■	■
5	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP)	■	■	■	■
6	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	■	■	■	■
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	■	■	■	■
8	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	■	■	■	■
9	Zajištění technických podkladů pro zpracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	■	■	■	■
10	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků včetně kompletního majetkového vypořádání	■	■	■	■
11	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
12	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
13	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení v právní moci	■	■	■	■
14	Správní poplatky		■	■	■
15	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	■	■	■	■

4) **Článek 6 - Platební podmínky**

a) ruší se stávající text článku 6. odst. 6.5., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.5. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabití účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však ■ celkové ceny díla**. Fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - Do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 10 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši [REDAKCE] bez DPH předloží zhotovitel do **15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3a. dílčí etapa plnění - Do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD** (podmíněno předložením rozšíření DUSP a PDPS včetně EH a SR k připomínkám). Fakturu v celkové výši [REDAKCE] bez DPH předloží zhotovitel do **15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3b. dílčí etapa plnění - Do 17 měsíců od nabytí účinnosti SOD** (podmíněno předložením rozšíření DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby). Fakturu v celkové výši [REDAKCE] bez DPH předloží zhotovitel do **15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3c. dílčí etapa plnění - Do 20 měsíců od nabytí účinnosti SOD** (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci vč. změny stavby před dokončením). Fakturu v celkové výši [REDAKCE] bez DPH předloží zhotovitel do **15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- f) Plnění dle odst. 4.2 smlouvy - **Ukončení díla - do 12/2021**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 15 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši [REDAKCE] bez DPH předloží zhotovitel do **15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

b) ruší se stávající text článku 6. odst. 6.9. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 6.9.** Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

c) ruší se stávající text článku 6. odst. 6.12. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 6.12.** Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-1934/2019/PH, č. sml. zhotovitele: 119 045, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

V Praze dne 04 -06- 2020

Za objednatele:

V Praze dne 18 -05- 2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

.....
Ladislav Beran
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 803096

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 21df2508-d6ea-48c2-bd57-67e519a6e448

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.06.2020 07:27:02



e90d72af-c59e-4678-8753-96b8484306f7