

## Změnový list č. 1 ze dne 28. 5. 2020

Název stavby:	<b>Dodávka a montáž klimatizačních jednotek v budově MmM</b>
Číslo smluvního vztahu:	494/OI/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 6. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
Dle zadávací dokumentace	
<u>Nové řešení:</u>	
V místnosti 037 (podatelna) proveden odvod kondenzátu pomocí čerpadla.	
V místnosti 166a (sekretariát VM) výměna klimatizačních jednotek nebyla provedena.	
V místnostech 166d, 166e, 166f a 166h nebyla provedena výměna technologického potrubí.	
V místnosti 045 (obřadní síň) bylo provedeno nové elektro napojení do rozvaděče.	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
V místnosti 037 (podatelna) nebylo z důvodu změny umístění vnitřní jednotky (požadavek podatelny) možné odvést kondenzát do původně navrženého odpadu umyvadla.	
V místnosti 166a (sekretariát VM) byla při montáži nových jednotek zjištěna nemožnost montáže bez kompletní výměny technologického potrubí a elektro. Což by znamenalo rozebrání podhledů v místnostech 166 a v místnosti zasedací síně 101a.	
V místnostech 166d, 166e, 166f a 166h bylo použito stávající technologické potrubí.	
V místnosti 045 (obřadní síň) bylo při montáži venkovní jednotky zjištěno nevyhovující elektro napojení a bylo nutné provést nové napojení do rozvaděče.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	304 553,00 Kč
Ponížení ceny díla bez DPH:	-58 495,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	<b>246 058,00 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 29-05-2020

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 29-05-2020

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 29-05-2020

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Mgr. Jan Papareg

Datum: 29-05-2020

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 29-05-2020

Příloha změnového listu:

výpočet

