

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 16PT-000977/19

číslo smlouvy zhotovitele: 206010_000

na realizaci zakázky
„101 – I/45 Krnov – západní obchvat, předběžný GTP“

sepsaný mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE], ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], vedoucí úseku výstavby
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel. [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)
a

G-Consult, spol. s r. o.

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO, DIČ: 64616886, CZ64616886
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE] jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE] jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.
Předmět dodatku

1. Dne 12. 3. 2020 dle čl. 6, odst. 2 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, byl vyhlášen na území ČR nouzový stav v souvislosti s výskytem viru Covid-19. Nouzový stav zastavil na dobu minimálně 1 měsíce výkon práce na provádění GTP.
2. Pachtýř pozemků v k. ú Bravantice [REDACTED], má na pozemcích (vrty PJ-1, J-2 až J-8) vzrostlou řepku olejku a je neústupný ve věci povolení vjezdu vrtné soupravy na pozemky před sklizní i přes podání oznámení dle zákona č. 416/2009. Posun termínu na 8/2020 umožní vyjít pachtýři vstříc. Práce na polních pozemcích v k. ú Bravantice budou provedeny neprodleně po sklizni, tj. přelom 7-8/2020.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy – Doba pro dokončení (podčlánek 1.1.9 Smluvních podmínek) uvedený v Příloze takto:

Původní ujednání se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Doba pro dokončení (podčlánek 1.1.9): **8/2020**

II.
Závěrečná ustanovení

4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží dodavatel/zhotovitel.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 16PT-000977/19 se nemění.

Datum: 4. 06. 2020

Datum: 09-06-2020

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Ostrava
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti
za dodavatele/zhotovitele

G-Consult, spol. s r. o.