

Číslo smlouvy objednatele: 137-2015-521101
Číslo smlouvy zhotovitele: 502/2015

DODATEK č. 5 **SMLOUVY O DÍLO**

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Výšovice

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, Pobočka Prostějov Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.:	xxxxx
E-mail:	prostejov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEODETIKA s.r.o.
sídlo:	Sportovní 1, 796 01 Prostějov
zastoupený:	Ing. Dušanem Vystavělem jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dušan Vystavěl
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	hjt75qe
Bankovní spojení:	GE Money Bank
Číslo účtu:	108909494/0600
IČO:	634 80 999
DIČ:	CZ 634 80 999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx

dále jen „zhotovitel“.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo.**

Čl. I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 5 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to přidání nové dílčí části 3.1.6.a. pod názvem „Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“, která byla zařazena do hlavního celku 3.1. Přípravné práce, v rámci položkového výkazu činností pro KoPÚ Výšovice, viz následující tabulka.

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.1.	Přípravné práce					
3.1.6.a.	Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	636	150	95 400	31.10.2020

Celkové navýšení ceny díla činí 95 400 Kč bez DPH.

1.2. Výše uvedená změna představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1.3. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.a) bez DPH	797 140 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	939 830 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	89 040 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	50 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 876 010 Kč
DPH 21%	393 962 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 269 972 Kč

Odůvodnění:

Práce na zpracování návrhu KoPÚ Výšovice byly pozastaveny dodatkem č. 3 ze dne 24.04.2017 z důvodu nedostatku státní a obecní půdy pro potřeby PSZ o celkové výměře 24 ha. Tuto výměru se podařilo výkupem a směnou pozemků během tří roků zajistit. V tomto období však došlo k zásadním změnám ve vlastnictví půdy, která se týká 209 vlastníků z 268.

Objem práce je téměř totožný se zpracováním nových nárokových listů, tj. je nutné je porovnat s původními nárokovými listy zpracovanými v roce 2016 a následně vypracovat nově u $\frac{3}{4}$ vlastníků aktualizované nárokové listy a mapky, formou dotazníku zjistit záměr vlastníků pro návrh nového umístění pozemků a realizovat projednání aktualizovaných nárokových listů s vlastníky.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 137-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 502/2015 uzavřená dne 11.03.2015, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, nemění.

2.2. Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 10.06.2020

V Prostějově dne 10.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Dušan Vystavěl
jednatel společnosti
GEODETIKA s.r.o.

Příloha k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Výšovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	300	7 500	31.05.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 400	14 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	529	320	169 280	31.10.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	1	600	600	
3.1.2.a	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	106	320	33 920	30.06.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	530	200	106 000	31.01.2016
3.1.3.a	Rozbor současného stavu	ha	106	200	21 200	30.06.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	226	940	212 440	30.06.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	6	1 600	9 600	30.06.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	636	200	127 200	31.10.2016
3.1.6.a	Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	636	150	95 400	31.10.2020
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.a) bez DPH v Kč					797 140	31.10.2020
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	636	680	432 480	30.06.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	290	200	58 000	30.04.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	4 000	12 000	30.04.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	200	16 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	200	20 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	200	6 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	635	610	387 350	do 6 měsíců od výzvy zadavatele

3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					939 830	
3.3	Mapové dílo	ha	636	140	89 040	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					89 040	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	500	50 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					50 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.a) bez DPH v Kč	797 140 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	939 830 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	89 040 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	50 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 876 010 Kč
DPH 21% v Kč	393 962 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 269 972 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu Olomouc

Ing. Dušan Vystavěl
jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.