



KUMSP00RK03T

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-4-

05740

poř. číslo

2019

rok

14/1

zkr. odb.

DODATEK č. 1


ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo 05740/2019/IM

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslámem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje


IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“ a „příkazce“)

2. Atelier 99 s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
zastoupena: 
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 285304998/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 81417

(dále jen „zhotovitel“ a „příkazník“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ev. č. 05740/2019/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je v části B zpracování projektové dokumentace stavby „Novostavba objektu depozitáře, Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace“ a její projednání s příslušnými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).

2. Z důvodu okolností vzniklých při realizaci díla vyvstala potřeba níže uvedených prací, které nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, a které rozšiřují původní předmět smlouvy.
3. V průběhu projektování bylo zjištěno, že původní zadání formulované ve studii stavby zpracované společností DUPLEX s.r.o., IČO 62305433 v březnu 2018, je nutné upravit a revidovat z důvodu nesouhlasného vyjádření dotčeného orgánu památkové péče.
4. Na základě výše uvedeného 12. 12. 2019 oznámil zhotovitel objednateli, že nelze pokračovat v realizaci díla podle původního zadání a proto pozastavil projekční práce a práce na díle přerušil do doby, než od objednatele obdrží upravenou studii stavby (dále jen „nové zadání“).
5. Objednatel v březnu 2020 zajistil nové zadání – revizi studie stavby, kterou následně předal zhotoviteli k posouzení dopadu na další průběh realizace díla.
6. Zhotovitel pro pokračování realizace díla musí vlivem nového zadání pro objednatele provést následující projekční práce a činnosti, které jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - analýza upravené studie a zhodnocení aktualizovaných vstupních údajů,
 - celkově nové polohopisné a výškopisné osazení objektu novostavby depozitáře do terénu,
 - řešení předprostoru od ul. Komenského - nové dopravní řešení v prostoru před objektem depozitáře s vazbou na příjezd ke stávající garáži parc. č. 9/2,
 - nová trafostanice – nové projekční řešení vyvolaného přesunu trafostanice,
 - nová garáž - nové projekční řešení formou přístavby ke stávající garáži parc. č. 9/2 a současné začlenění objektu přemístěné trafostanice,
 - řešení předprostoru od ul. Farní - nové projekční řešení vstupního prostoru objektu depozitáře s propojením na ul. Farní a dále s vazbou na objekt zámku,
 - projekční návrh celkové rekultivace řešeného prostoru, návrh osazení vegetací, osazení mobiliářem, stavební úpravy zděného oplocení od ul. Farní a Komenského.
7. Výše uvedené vícepráce rozšiřují a doplňují dílo v rozsahu projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bodu 2.4 (DUR) a bodu 2.6 smlouvy (DSP). Zhotovitel jako příkazník zajistí k novému zadání inženýrskou činnost v plném rozsahu dle čl. XII odst. 1, 2, 3 a 4 smlouvy bez vlivu na sjednanou výši odměny uvedenou v čl. XIV smlouvy.
8. Výše uvedené vícepráce mají vliv na sjednaný termín realizace 1. části díla a vzhledem k přerušení provádění díla bude nutné upravit dobu plnění sjednanou v čl. IV smlouvy.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. **Vícepráce** uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. **Cena víceprací činí celkově:**

bez DPH	263.700 Kč
DPH 21%	55.377 Kč
včetně DPH	319.077 Kč

3. Cena za dílo uvedená v čl. VII odst. 1 smlouvy se po započtení víceprací u jednotlivých částí díla mění takto:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	DSS (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	150.000	31.500	181.500
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	130.000	27.300	157.300
	Oznámení (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	24.000	5.040	29.040
	DUR (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	980.000	205.800	1.185.800
	DUR – vícepráce dle dodatku č. 1	159.300	33.453	192.753
	DBP (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	40.000	8.400	48.400
	1. část díla celkem	1.483.300	311.493	1.794.793
2. část	DSP (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	900.000	189.000	1.089.000
	DSP – vícepráce dle dodatku č. 1	104.400	21.924	126.324
	2. část díla celkem	1.004.400	210.924	1.215.324
3. část	DPS (čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)	800.000	168.000	968.000
	Návrh a dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.8 smlouvy)	60.000	12.600	72.600
	3. část díla celkem	860.000	180.600	1.040.600
Cena celkem		3.347.700	703.017	4.050.717

4. Čl. IV odst. 1 písm. a) smlouvy se mění takto:

„DSS, průzkumy, oznámení, DBP a DUR dle čl. III odst. 2 bod 2.1 až 2.5 této smlouvy (**1. část díla**) do 15 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku“.

IV. Narovnání

- Smluvní strany konstatují, že splnění povinnosti zhotovitele provést a předat 1. část díla v původně sjednané době nebylo možné dodržet z důvodů nespočívajících na straně zhotovitele.
- Smluvní strany s ohledem na výše uvedené konstatují, že zhotovitel není ke dni uzavření tohoto dodatku v prodlení s plněním 1. části díla dle čl. IV odst. 1 písm. a) smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 88/7690 ze dne 18. 5. 2020.

V Ostravě dne


10 .06. 2020

V Brně dne

27 .05. 2020



Ing. Jaroslav Kanla
na základě pověření
hejtmana kraje



A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

www.atelier99.cz IČ: 024 63 245