




DODATEK Č. 2

č. PPR-16664-23/ČJ-2019-990656
 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 8. 2019, ve znění dodatku č. 1,
 ze dne 12. 11. 2019

Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
 se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
 zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele Správy
 logistického zabezpečení PP ČR
adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
 Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05
 IČO: 000 07 064
 DIČ: CZ00007064
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 5504881/0710
 kontaktní osoba:
 telefonní číslo:
 mob. tel.:
 e-mail:
 (dále jen „objednatel“)


a

zhotovitel: **ROBRO s. r. o.**
 se sídlem: Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek
 zastoupen:  jednatelem
 IČO: 26099837
 DIČ: CZ26099837
 bankovní spojení: ČSOB a. s.
 číslo účtu: 213925277/0300
 kontaktní osoba:
 e-mail:
 telefon:
 zapsán: 
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
 v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13947

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Bazén a hřiště -Červená n. Vltavou“, č.j.: PPR-16664-13/ČJ-2018-990656, dne 15. 8. 2019 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 11. 2019 (dále jen „smlouva“);
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 smlouvy a v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 12 písm. b) smlouvy dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- méněprací - 1 638 976,45 Kč bez DPH, tj. 1 983 161,50 Kč včetně DPH; a
- víceprací + 2 255 729,17 Kč bez DPH, tj. 2 729 432,30 Kč včetně DPH.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. IV. odst. 12 písm. b) smlouvy **navyšuje o 616 752,73 Kč bez DPH, tj. 746 270,80 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzeté podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí částku **14 345 973,24 Kč bez, tj. 17 358 627,63 Kč včetně DPH.**“*

Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla zůstávají beze změny.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění shora uvedeného dodatku č. 2 zůstávají tímto nedotčeny.
2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy, uzavírá se v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 - 4

Za objednatele:

**Ing. Milan
Grohmann** Digitálně podepsal Ing.
Milan Grohmann
Datum: 2020.06.11
08:53:51 +02'00'

.....
Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

Za zhotovitele:


 Digitálně podepsal
Datum: 2020.06.02 13:36:38 +02'00'

.....

jednatel společnosti

Změnový list číslo č.1

Identifikace akce

Název akce:	„SLZ PP – Objekt MV ČR Jetětice 113, ÚZ Červená nad Vltavou – bazén a hřiště“
Číslo akce SMVS:	014V12100 7009
Objednatel:	Ceska Republika-Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 IČO: 00007064 Zastoupen: Policejní prezidium ČR Správa logistického zabezpečení Nádražní 16 150 05 Praha 5 IČO: 00007064
Zhotovitel:	ROBRO s.r.o. Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek IČO: 26099837 Zastoupen: 
Projektant:	KASÍK– PROJKA, s.r.o., J. Mukařovského 2301, 397 01 Písek

Předmět změnového listu

Zatřídění těžitelnosti hornin dle skutečného stavu a provedeného geologického posouzení v průběhu provádění zemních prací u objektů SO 01.

Část díla dotčená změnovým listem

Jedná se oddíly zemních prací u objektů:
SO_01_ Bazén a sociální zařízení

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Zatřídění těžitelnosti hornin výkazu výměr soutěžní (tendrové) dokumentace bylo zpracováno na základě a v souladu s inženýrskogeologickým průzkumem zpracovaným v rámci projektové dokumentace Ing. Martinem Jandou pod číslem zakázky 18/043 vypracovaným dne 17. 4. 2018.







Nové řešení :

V průběhu provádění výkopových prací byl proveden inženýrskogeologický posudek skutečného stavu těžených hornin. Posudek zpracoval Ing. Martin Janda pod číslem zakázky 19/113 dne 17. 9. 2019. Výsledkem tohoto posudku je určení poměru objemů těžených hornin a jejich zařazení do jednotlivých tříd těžitelnosti.

Zdůvodnění změny :


Předmětem změny je: - zařazení těžených hornin do tříd těžitelnosti dle výše uvedeného posudku a to u objektu SO_01: Bazén a sociální zařízení za dodržení smluvních jednotkových cen.
Dále pak u objektu SO_01: Bazén a sociální zařízení byla snížena výměra vytěženého výkopku ve vazbě a v souladu s dohodnutou úpravou nivelety založení těchto objektů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ANO - bude zapracováno do PD skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
ANO - řešeno na Kontrolních dnech č.1, č.2, č.3 a dále, - byl vyhotoven inženýrskogeologický posudek v průběhu realizace prací, - přílohou ZL jsou zmiňované inženýrskogeologické posudky a fotodokumentace		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ANO , Z důvodu vyšší třídy těžitelnosti hornin došlo k faktickému prodloužení trvání zemních prací. S ohledem na dodržení technologických postupů a tím dodržení i požadované kvality díla je nový termín dokončení díla navržen na 29. 11. 2019		
Vliv na kvalitu: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	308.174,88,- Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	309.318,33,- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1.143,45,- Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 20-10-2019	Datum: 20-10-2019	Datum: 20-10-2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Milan Grohmann		
	Datum: 21.10.2019	

Změnový list číslo č.2

Identifikace akce

Název akce:	„SLZ PP – Objekt MV ČR Jetětice 113, ÚZ Červená nad Vltavou – bazén a hřiště“
Číslo akce SMVS:	014V12100 7009
Objednatel:	Česká Republika-Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 IČO: 00007064 Zastoupen: Policejní prezidium ČR Správa logistického zabezpečení Nádražní 16 150 05 Praha 5 IČO: 00007064
Zhotovitel:	ROBRO s.r.o. Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek IČO: 26099837 Zastoupen: 
Projektant:	KASÍK– PROJKA, s.r.o., J. Mukařovského 2301, 397 01 Písek

Předmět změnového listu

Zatřídění těžitelnosti hornin dle skutečného stavu a provedeného geologického posouzení v průběhu provádění zemních prací u objektů SO 02.

Část díla dotčená změnovým listem

Jedná se oddíly zemních prací u objektů:

SO_02_ Hřiště

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Zatřídění těžitelnosti hornin výkazu výměr soutěžní (tendrové) dokumentace bylo zpracováno na základě a v souladu s inženýrskogeologickým průzkumem zpracovaným v rámci projektové dokumentace Ing. Martinem Jandou pod číslem zakázky 18/043 vypracovaným dne 17. 4. 2018.

Nové řešení :

V průběhu provádění výkopových prací byl proveden inženýrskogeologický posudek skutečného stavu těžených hornin. Posudek zpracoval Ing. Martin Janda pod číslem zakázky 19/113 dne 17. 9. 2019. Výsledkem tohoto posudku je určení poměru objemů těžených hornin a jejich zařazení do jednotlivých tříd těžitelnosti.

Zdůvodnění změny :

Předmětem změny je: - zařazení těžených hornin do tříd těžitelnosti dle výše uvedeného posudku a to u objektů SO_02_ Hřiště za dodržení smluvních jednotkových cen.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ANO - bude zpracováno do PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

ANO - řešeno na Kontrolních dnech č.1, č.2, č.3 a dále,
 - byl vyhotoven inženýrskogeologický posudek v průběhu realizace prací,
 - přílohou ZL jsou zmiňované inženýrskogeologické posudky a fotodokumentace

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: **ANO**, Z důvodu vyšší třídy těžitelnosti hornin došlo k faktickému prodloužení trvání zemních prací. S ohledem na dodržení technologických postupů a tím dodržení i požadované kvality díla je nový termín dokončení díla navržen na 29. 11. 2019

Vliv na kvalitu: **NE**


Vliv na cenu: **ANO**









Přípočty k ceně díla bez DPH:	409.904,57,- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	256.785,32,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	153.119,25,- Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Datum:	Datum: 20.10.2019	Datum: 20.10.2019


Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. Milan Grohmann	
	Datum: 21.10.2019

Změnový list číslo č.3	
Identifikace akce	
Název akce:	„SLZ PP – Objekt MV ČR Jetětice 113, ÚZ Červená nad Vltavou – bazén a hřiště“
Číslo akce SMVS:	014V12100 7009
Objednatel:	Česká Republika-Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 IČO: 00007064 Zastoupen: Policejní prezidium ČR Správa logistického zabezpečení Nádražní 16 150 05 Praha 5 IČO: 00007064
Zhotovitel:	ROBRO s.r.o. Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek IČO: 26099837 Zastoupen: 
Projektant:	KASÍK– PROJKA, s.r.o., J. Mukařovského 2301, 397 01 Písek
Předmět změnového listu	
Zatřídění těžitelnosti hornin dle skutečného stavu a provedeného geologického posouzení v průběhu provádění zemních prací u stavebního objektu SO 04_Venkovní rozvody vodovodu a kanalizace.	
Část díla dotčená změnovým listem	
Jedná se oddíly zemních prací u objektů: SO_04_Venkovní rozvody vodovodu a kanalizace	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Zatřídění těžitelnosti hornin výkazu výměr soutěžní (tendrové) dokumentace bylo zpracováno na základě a v souladu s inženýrskogeologickým průzkumem zpracovaným v rámci projektové dokumentace Ing. Martinem Jandou pod číslem zakázky 18/043 vypracovaným dne 17. 4. 2018.	
Nové řešení :	
V průběhu provádění výkopových prací byl proveden inženýrskogeologický posudek skutečného stavu těžených hornin. Posudek zpracoval Ing. Martim Janda pod číslem zakázky 19/113 dne 17. 9. 2019. Výsledkem tohoto posudku je určení poměru objemů těžených hornin a jejich zařazení do jednotlivých tříd těžitelnosti.	
Zdůvodnění změny :	
Předmětem změny je: - zařazení těžených hornin do tříd těžitelnosti dle výše uvedeného posudku a to u objektů SO 04 za dodržení smluvních jednotkových cen. Dále pak u SO 04 byla snížena výměra vytěženého výkopku ve vazbě a v souladu s dohodnutou úpravou nivelety založení těchto objektů.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
ANO - bude zapracováno do PD skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
ANO - řešeno na Kontrolních dnech č.1, č.2, č.3 a dále, - byl vyhotoven inženýrskogeologický posudek v průběhu realizace prací, - přílohou ZL jsou zmiňované inženýrskogeologické posudky a fotodokumentace		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ANO , Z důvodu vyšší třídy těžitelnosti hornin došlo k faktickému prodloužení trvání zemních prací. S ohledem na dodržení technologických postupů a tím dodržení i požadované kvality díla je nový termín dokončení díla navržen na 29. 11. 2019		
Vliv na kvalitu: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	1,000.805,02,- Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	606.173,99,- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	394.631,03,- Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 	Datum:  2013	Datum: 
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Milan Grohmann		
		
	Datum: 21.10.2019	

Změnový list číslo č. 4**Identifikace akce**

Název akce:	„SLZ PP – Objekt MV ČR Jetětice 113, ÚZ Červená nad Vltavou – bazén a hřiště“
Číslo akce SMVS:	014V12100 7009
Objednatel:	Česká Republika-Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 IČO: 00007064 Zastoupen: Policejní prezidium ČR Správa logistického zabezpečení Nádražní 16 150 05 Praha 5 IČO: 00007064
Zhotovitel:	ROBRO s.r.o. Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek IČO: 26099837 Zastoupen: 
Projektant:	KASÍK– PROJKA, s.r.o., J. Mukařovského 2301, 397 01 Písek

Předmět změnového listu

Přeložky a opravy inženýrských sítí. Vyčíslení dohodnutých a uživatelem požadovaných změn (zámková dlažba, finální povrch stropu strojovny).

Část díla dotčená změnovým listem

SO 1, SO 2, SO 3

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Jednalo se o opravy a přeložky inženýrských sítí nalezené v odlišných trasách než předpoládala PD. Dále o změnu zámkové dlažby dle požadavku uživatele a záměnu povrchu stropu strojovny.

Nové řešení :

Realizace oprav, přeložek a požadovaných změn

Zdůvodnění změny :

Uvedeno výše

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ANO - bude zapracováno do PD skutečného provedení








Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ano - záznamy v SD a řešeno při KD stavby

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: **ANO** - řešeno dodatkem k SOD

Vliv na kvalitu: **ANO** - výměna starých vedení a zařízení za nové

Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		536.844,70,- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		466.698,81,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		70.145,89,- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 	Datum: 20.10.2019	Datum: 
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Milan Grohmann		
	Datum: 21.10.2019	