

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 01. 04. 2020

č. objednatele: 13/ORM/2020

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Vysoké Mýto, Litomyšlská brána – obnova střešního pláště malé věže“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Adresa:

Zastoupený ve věcech smluvních: (tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Město Vysoké Mýto

B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Ing. František Jiraský – starosta města

Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

1327611/0100

00279773

CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

Pario s.r.o.

Sídlo společnosti: Denisovo náměstí 791, 500 04 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních: ing. Miroslav Vízek – jednatel společnosti,

Zastoupený ve věcech technických: xxx

xxx – provozní technik (xxx)

xxx – provozní technik (xxx)

Bankovní spojení: 0300

Číslo účtu: 199945879

IČ: 25288555

DIČ: CZ25288555

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 13234.

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 01. 04. 2020 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Vysoké Mýto, Litomyšlská brána – obnova střešního pláště malé věže**“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlaseném změnovém listu a nemá vliv na termín plnění díla sjednaný ve smlouvě.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	792.442,00 Kč
Ponížení ceny díla dle odpočtového rozpočtu bez DPH	-193.369,74 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	599.072,26 Kč
DPH 21 %	<u>125.805,17 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	724.877,43 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.20. až 11.26., které zní takto:

- 11.20. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 01. 04. 2020 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.22. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i dodavatel obdrží po jeho podepsání dvě vyhotovení.
- 11.23. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 3. 6. 2020 usnesením č. 305/20.
- 11.24. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.25. Dodavatel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 naplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění.
- 11.26. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – odpočtový rozpočet

Ve Vysokém Mýtě dne 4.6.2020

V Hradci Králové dne 4.6.2020

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Ing. Miroslav Vízek, jednatel společnosti