



KUMSP00XCZ8D



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo č. 00629/2019/KPP

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘ		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
00629 poř. číslo	2019 rok	KPP/1 zkr. odb.

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem
1. náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace expozic:

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

(dále jen „objednatel“)

2. „M plus“ spol. s r.o.

se sídlem: Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupena: [redacted]
IČO: 43001432
DIČ: CZ43001432
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 667685001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 4355

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace expozic:

(dále také „zhotovitel“ nebo „zhotovitel expozic“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2019 smlouvu o dílo, evidenční číslo 00629/2019/KPP (dále jen „smlouva“) na realizaci expozice v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ (dále jen „realizace expozic“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při realizaci expozic vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu dokončování prací na díle vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci pro realizaci expozic (dále jen „projektová dokumentace“) a v soupisu prací, zhotovitel je nezavinil a byly nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

- a) Projektová dokumentace, původně počítala s **lišťovými světly**, která měla být v místnostech 2.NP umístěna na přisazené liště, tj. lištový systém uchycený přímo do stropu. Nicméně z důvodu umístění stavebních technologií (VZT, elektro, ZTI) na stropě musela být část světelných lišt zavěšená ke stropu. K tomuto účelu bylo nezbytné zajištění závěsů v ceně 48.110 Kč bez DPH.

Cena víceprací: 48.110 Kč bez DPH

- b) Projektová dokumentace původně počítala s umístěním **modelu – (kašírovaný povrch (odolné) - strom s kůrou - položka 3)** v 1. PP GEOLOGIE A HORNICTVÍ. Z důvodu umístění modelu (v průchodu do další části expozice) nebyl zpracovatelem projektové dokumentace původně zvolený materiál (kašírovaný povrch) doporučen. Model byl proveden formou polepu, který je dostatečně odolný pro případný kontakt s návštěvníky.

Cena víceprací: 26.000 Kč bez DPH

- c) **Nabíjecí stanice pro kahaný (zdroj – 10 x nabíječka akumulátorů, časový spínač, instalace v dřevěném stole)** – V rámci části expozice II. CHODBA, HORNICTVÍ v suterénu objektu bude pro návštěvníky k dispozici 20 kusů dobových kahanů, které budou daný prostor osvětlovat za pomoci zabudované elektrické baterie. Z důvodu zajištění provozu kahanů po dobu celého návštěvníckého dne je žádoucí pořízení 10ks nabíjecích akumulátorů zabudovaných do stolu včetně časového hlídání.

Cena víceprací: 28.800 Kč bez DPH

- d) **Elektrické zvonky drnčáky** – V rámci části expozice IV. VÝTAH – HORNICTVÍ v suterénu objektu bude pro návštěvníky k dispozici elektrický zvonek - drnčák, který bude návštěvníkům prezentovat zvuk signalizace obsluhy těžní klece. Z důvodu zajištění provozu po dobu celého návštěvníckého dne je žádoucí pořízení dobíjecí stanice.

Cena víceprací: 8.800 Kč bez DPH

- e) V rámci realizace expozic bylo zjištěno, že umístění původně projektovaných prvků expozice - **kašírovaná zem dioramatu - terén krajiny vrstevnatý - na pódiu – položka č. 61** v části expozice, I. Prales ve 2.NP není nutné a z hlediska celkové koncepce části expozice ani žádoucí. Na návrh zpracovatele projektové dokumentace bylo upřednostněno vytvoření dioramatu bez vyvýšení v rámci vitríny.

Cena víceprací: 26.000 Kč bez DPH

- f) Při doměření v místě realizace expozic v části V. šlechta bylo zjištěno, že původně projektované množství **položky 103 (V. S01) expoziční stěny zkosené, rovné, včetně kce a povrchové úpravy** je nedostačující, a to z důvodu umístění stěn v prostorách před francouzským oknem, které se nachází uprostřed místnosti. Z důvodu koordinace výšky je žádoucí zvýšení stěn dle výšky vrchní části prosklené části francouzských dveří. (4 m² po 1800 Kč)

Cena víceprací: 7.200 Kč bez DPH

- g) V části expozice V. + VI. ŠLECHTA + PODDANSKÁ JIZBA je dle projektové dokumentace prezentováno vesnické obydlí se strohým vybavením a zemědělským náradím, v kontrastu k luxusnímu bydlení vyšší šlechty, jehož součástí měla být i výmalba - stěna zašlá (podhradí), kaširovaná - stěna strop (položka 113). Z estetických důvodů bylo zpracovatelem projektové dokumentace navrženo pokrytí stěn grafickými plochami - velkoformátová grafika, laminovaná s UV filtrem, matná (texty, popisky) **(položka 114)**. (12 m² po 1000 Kč)

Cena víceprací 12.000 Kč bez DPH

- h) V projektové dokumentaci měl být exponát v 3.NP v části VII. Novověká krajina umístěn na podstavci ve vzhledu kaširovaného kamene. Z estetických důvodů byl zpracovatelem projektové dokumentace navržen podstavec v šedé barvě, který lépe zapadá do celkového vjemu expozice.

Cena víceprací: 6.500 Kč bez DPH

- i) V části expozice IV. DĚLNICKÁ KOLONIE (papírnictví, fotoateliér, I. světová válka, spor o Těšínsko) je dle scénáře projektové dokumentace vyhrazen prostor pro prezentaci první světové války, který zahrnuje ukázky dobových uniforem a sbírkový předmětů. Součástí měly být i 2D siluety postav vojáků - v projektové dokumentaci, které byly nahrazeny **figurínou vojáka v uniformě rakousko-uherské armády (položka 168)**.

Cena víceprací: 38.000 Kč bez DPH

- j) V části expozice VI. KAVÁRNA AVION je dle projektové dokumentace prezentován funkcionalistický interiér kavárny Avion, jehož součástí měla být rohová sedačka - pohovka rohová (položka 189 - V. R01). Nicméně rohová sedačka není typickým prvkem pro prostředí funkcionalistické kavárny, v rámci dodávky bude dvojmístná sedačka doplněna ještě 2 křesly.

Cena víceprací: 36.000 Kč bez DPH

- k) V části expozice V. + VI. KAVÁRNA AVION (architektura, společenský život, spolky, návštěva T.G.M.) je dle projektové dokumentace spolkový život, který reprezentují sbírkové předměty ve vitrínách, konkrétně sokolský stejnokroj a prapor. Sokolský stejnokroj měl být původně umístěn na figuríně pro oblek sokola (položka 194), nicméně vhodnější z pohledu uživatele byla zvolena **krejčovská panna**.

Cena víceprací 4.000 Kč bez DPH

- l) V projektové dokumentaci měly ve 3.NP v části VII. POSTINDUSTRIÁLNÍ KRAJINA (odval) symbolizovat probouzející se krajinu ukázky živé přírody: dermoplastické preparáty, hmyz a motýli ve skleněných kapslích na kamenech - konkrétně modely

kamenů se zasklenými kryty pro dermoplastické modely (22 ks kapslí) položka 205. Pro vhodnější způsob prezentace bylo zvoleno 22 plexi krabiček (kapslí) dle velikosti jednotlivých exponátů, které umožňují umístění i na grafických panelech v místnosti. (Cena 22 kusů po 100 Kč)

Cena víceprací: 2.200 Kč bez DPH

- m) V části expozice POVĚSTI TĚŠÍNSKA je dle scénáře projektové dokumentace vyhrazen prostor pro prezentaci tajemných příběhů zašlých věků za pomoci 5 kusů **3D marionet (položka 209)**. V rámci uvedené položky budou pořízeny 3 kusy figurín (zbojník a kněžna a orel) a 2 objekty (studna a hrob, tj. 2 x 17.800 Kč).

Cena víceprací: 35.600 Kč bez DPH

- n) V projektové dokumentaci měly být exponáty menších rozměrů umístěny na dřevěných podstavcích. V průběhu realizace díla byla shledána potřeba menších podstavců v průhledném provedení plexi pro prezentaci exponátů ve vitrínách.

Cena víceprací: 5.000 Kč bez DPH

- o) Projektová dokumentace původně nepočítala s umístěním **rolet (potištěné, základní rozměr 180x250 cm - položka 237)** v 2.NP v části expozice VII novověká krajina. V návaznosti na skutečnost, že budoucím uživatelem Muzeem Těšínska bude předmětná místnost využívána pro návštěvníky také za účelem edukativní činnosti, která vyžaduje různou formu ztmavení místnosti, je žádoucí umístění rolet i v tomto prostoru (2 kusy v ceně 5.700 Kč/kus).

Cena víceprací: 11.400 Kč bez DPH

- p) Z důvodu bezpečnosti návštěvníků a také zajištění před odcizením je nezbytné trojnožku – podstavec pod repliku staré promítačky (pol.196) „zapustit“ do **podstavce**.

Cena víceprací: 14.000 Kč bez DPH

- q) V 1. PP budovy části expozice s tematikou GEOLOGIE A HORNICTVÍ jsou dle ní projektové dokumentace umístěny grafické plochy – položka 11, 22 a 27 (velkoplošná grafika laminovaná s UV filtrem) se záměrem umístění informací pro návštěvníky. Z důvodu značných nerovností sklepních prostor je nezbytné podložení grafických ploch **podkladovými plastovými deskami**.

Cena víceprací 8.000 Kč bez DPH

- r) Oproti projektové dokumentaci bude v 2.NP umístěn pozdně gotický originál **obrazu Madony z Těrlicka** z druhé poloviny 15. století, jehož uchování vyžaduje zajištění specifických klimatických a bezpečnostních podmínek. Kulturně-historický význam artefaktu vysoce přesahuje hranice regionu a jeho dlouhodobé vystavení v nové stálé expozici Muzea Těšínska bezesporu navýší její kvalitu a význam. V návaznosti na tuto skutečnost je nezbytné pořízení **vitríny**, která zajistí dostatečnou ochranu této kulturní památky. Specifikace vitríny: rozměry 170 x 120 x 25 cm, prachotěsná, uzamykatelná, osvětlená s bezpečnostním sklem.

Cena víceprací: 48.900 Kč bez DPH

- s) V rámci realizace expozic bylo zjištěno, že umístění některých prvků expozice brání u vybraných **čidel MAR a koncových slaboproudých prvků** jejich plné funkčnosti.

no

V návaznosti na tuto skutečnost bylo navrženo jejich **přemístění** individuálně buď na samotné prvky expozice (např. předstěny), případně posunutí na zdech místností. Jedná se o čidla v místnostech: m.č. 201, m.č. 202, m.č. 203, m.č. 303, m.č. 301, m.č. 006. Z důvodu posunu výše uvedených prvků je nutné aktualizovat jejich revizi.

Cena víceprací: 36.700 Kč bez DPH

- t) V rámci realizace expozic bylo zjištěno, že umístění původně projektovaných prvků expozice - kmeny stromů vysušené, odhmyzené – položka č. 64 v části expozice, I. Prales ve 2.NP není z dispozičních důvodů možné. Na návrh zpracovatele projektové dokumentace bylo upřednostněno doplnění dioramatu jen 2D kulisami, konkrétně **2D samo stojnými stromy do prostoru**, které lépe zapadají do projekce na pozadí. (9 m² v ceně 2.000 Kč/m²)

Cena víceprací: 18.000 Kč bez DPH

- u) V rámci stavební části projektu byly provedeny v celé budově (mimo suterén) výmalby stěn bílou barvou. Z důvodu zvýšení atraktivity a zlepšení celkového dojmu u jednotlivých částí expozice byla navržena **výmalba v barevném provedení**. Jedná se o místnosti expozic v celém objektu, v barvě dle výběru zpracovatele projektové dokumentace. Cena 110 Kč/m², rozměry zdí 610,6 m².

Cena víceprací: 67.166 Kč bez DPH

- v) Stěžejním bodem expozice III. ŠACHTA - HORNICTVÍ (1.PP) je prezentovat návštěvníkovi práci v dole na počátku 20. stol. a to za pomoci projektorů, které formou vizualizace nabízejí efekt jízdy koníka s vozíkem v celé délce štoly tj. 6m. Dle projektové dokumentace byl efekt zajištěn za pomoci 3 kusů projektorů umístěných na zemi, což mělo umožnit při dostatečném prostoru projekci na šířku. Za účelem plného obrazu také na výšku bylo nutno umístit projektory na stojany (**atypové kovové stojany**) umožňující projekci na výšku, ale zároveň pokrývající celou délku plochy 6 m. (3 kusy v ceně 2.750 Kč/kus).

Cena víceprací: 8.250 Kč bez DPH

- w) Vzhledem ke změně umístění projektorů pro prezentaci efektu jízdy koníka v III. ŠACHTA – HORNICTVÍ bylo pro jejich zakrytí potřeba přidat po celé délce **dřevěné smrkové desky** tvořící přirozenou nenásilnou clonu, ochranu před manipulací s technikou ze strany návštěvníků a dále stěnu s dvířky k zakrytování topení (smrková kce, MDF, dveře)

Cena víceprací: 26.340 Kč bez DPH

- x) Kvalita zdí suterénního prostoru neumožnila projektem předpokládanou projekci efektu virtuální jízdy koníka v pozadí štoly na nabílenou plochu stěny. **Projekční bílá plocha** a byla proto vytvořena doplněním bílými lamino deskami na délku 6 m a výšku 2 m. (4 m² po 1800 Kč/m²)

Cena víceprací: 10.080 Kč bez DPH

- y) Oproti projektové dokumentaci bude v 2.NP v části VII. Novověká krajina umístěn **podstavec se sklem** uzamykatelný za účelem prezentace sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Těšínska. Specifikace vitríny: rozměry 170 x 120 x 25 cm, prachotěsná, uzamykatelná, osvětlená s bezpečnostním sklem.

Cena víceprací: 12.200 Kč bez DPH

- z) V důsledku úprav prostorového uspořádání v části expozice V. + VI. KAVÁRNA AVION (architektura, společenský život, spolky, návštěva T.G.M.), konkrétně kavárny Avion došlo ke změně zadní projekce na projekci přední, s nutností nástavby stěn (smrková kce, MDF) pro horní umístění 3 projektorů.

Cena víceprací: 8.700 Kč bez DPH

4. Při převzetí díla bylo zjištěno, že nebyly provedeny práce a dodávky, které byly obsaženy v projektové dokumentaci a soupisu prací, jelikož byly nadbytečné nebo neodpovídaly skutečnosti (dále jen „méněpráce“):

- a) Projektová dokumentace původně počítala s umístěním **modelu – (kaširovaný povrch (odolné) - strom s kůrou - položka 3)** v 1. PP GEOLOGIE A HORNICTVÍ. Z důvodu umístění modelu (v průchodu do další části expozice) nebyl zpracovatelem projektové dokumentace původně zvolený materiál (kaširovaný povrch) doporučen. Model byl proveden formou polepu, který je dostatečně odolný pro případný kontakt s návštěvníky.

Cena méněprací: 31.000 Kč bez DPH

- b) Projektová dokumentace původně počítala s umístěním tří **vitřín (rohové, atyp, bezpečnostní sklo, uzamykatelná, prachotěšná, s osvětlením) - položka 9** v 1. PP GEOLOGIE A HORNICTVÍ. Z důvodu omezených dispozičních možností byla zpracovatelem projektové dokumentace navržena změna, pořízení jen jedné vitríny, která dostatečným způsobem zajistí prezentaci vystavovaných exponátů. (2 kusy v ceně 41.000 Kč/kus).

Cena méněprací: 82.000 Kč bez DPH

- c) Projektová dokumentace původně počítala s umístěním tří **vitřín (úzká, horizontálně členěná, otvíravá dvířka (12 ks), bezpečnostní sklo, uzamykatelná, prachotěšná, s osvětlením) - položka 10** v 1. PP v části expozice 1. PP GEOLOGIE A HORNICTVÍ. Z důvodu omezených dispozičních možností byla zpracovatelem projektové dokumentace navržena změna, pořízení jen jedné, která dostatečným způsobem zajistí prezentaci vystavovaných exponátů. (2 kusy v ceně 70.000 Kč/kus).

Cena méněprací: 140.000 Kč bez DPH

- d) V části expozice III. ŠACHTA - HORNICTVÍ, která je umístěna v suterénu budovy, měly být dle projektové dokumentace umístěny důlní vozíky statické - 2x půlky (položka 19). Při realizaci díla proběhlo samotné zaměření předmětných prostor a bylo zjištěno, že z důvodu omezeného prostoru musí být původně naprojektovaná část expozice zahrnující reálné kolejnice a na nich vozíky s uhlím rozsahem a velikostí upravena. Z tohoto důvodu byla **položka 19 důlní vozíky statické - 2x půlky** vypuštěna. Ponechán bude pouze 1 kus vozíku (položka 17).

Cena méněprací: 28.000 Kč bez DPH

- e) V části VI. MAPY REVÍRŮ, GALERIE expozice měly být dle projektové dokumentace **grafické plochy - velkoformátová grafika, laminovaná s UV filtrem, matná, na plastovém podkladu (mapa) (položka 28)**. Přestože část grafiky byla umístěna také v jiných částech budovy (chodba), dispoziční možnosti prostor neumožňují umístění v plném rozsahu dle projektové dokumentace. (9 m² po 1.000 Kč)

Cena méněprací: 9.000 Kč

- f) Ve vstupní části expozice I. ÚVOD DO EXPOZICE měla být dle projektové dokumentace pochozí **grafika na podlahu (položka 36)** 1 m² po 1 400 Kč celkem za 5 600 Kč. Podlaha v této části budovy je oproti projektové dokumentaci (stěrka) z parket, které jsou jako podkladová vrstva pro lepení grafiky nevhodné. Důvodem jsou nerovnosti povrchu, kdy z důvodu kontaktu s návštěvníky bude opotřebením podklad „prosvítat“. Shodně ve vstupních prostorech po ukončení stavební části bylo doměřením zjištěno, že není možné umístění **3D dioramatu – (scénografie krajiny, kašírovaná) (položka 34)**.

Cena méněprací: 30.000 Kč bez DPH (položka 34)

Cena méněprací: 5.600 Kč bez DPH (položka 36)

- g) V rámci realizace expozic bylo zjištěno, že umístění původně projektovaného prvku expozice – kašírovaná **zem dioramatu - terén krajiny vrstevnatý - na pódiu – položka č. 61** v části expozice, I. Prales ve 2.NP není nutné a z hlediska celkové koncepce části expozice ani žádoucí. Na návrh zpracovatele projektové dokumentace bylo upřednostněno vytvoření dioramatu bez vyvýšení v rámci vitríny.

Cena méněprací: 26.000 Kč bez DPH

- h) V rámci realizace expozic bylo zjištěno, že umístění původně projektovaných prvků expozice – reálné **kmeny stromů, suché kmeny odhmyzené, vysušené – položka č. 64** v části expozice, I. Prales ve 2.NP není z dispozičních důvodů možné. Na návrh zpracovatele projektové dokumentace bylo upřednostněno doplnění dioramatu jen 2D kulisami, konkrétně 2D samo stojnými stromy do prostoru, které lépe zapadají do projekce na pozadí. (2 kusy v ceně 9.900 Kč/kus).

Cena méněprací: 19.800 Kč bez DPH

- i) V rámci realizace expozic bylo zjištěno, že umístění původně projektovaných prvků expozice **stěna skleněná, bezpečnostní sklo včetně kce (položka 74)** v části II. ŘEKA není z dispozičních důvodů možné v plném rozsahu tj. 9 kusů (6 kusů v ceně 2.700 Kč/kus).

Cena méněprací: 16.200 Kč bez DPH

- j) V rámci realizace expozic bylo zjištěno, že umístění původně projektovaných prvků expozice – kmeny **stromů vysušené, odhmyzené – položka č. 75** v části II. ŘEKA není z dispozičních důvodů možné. (3 kusy v ceně 9.900 Kč/kus).

Cena méněprací: 29.700 Kč bez DPH

- k) V části expozice V. + VI. ŠLECHTA + PODDANSKÁ JIZBA je dle projektové dokumentace prezentováno vesnické obydlí se strohým vybavením a zemědělským nářadím, v kontrastu k luxusnímu bydlení vyšší šlechty jehož součástí měla být i **výmalba - stěna zašlá (podhradí), kašírovaná - stěna strop (položka 113)**. Z estetických důvodů bylo zpracovatelem projektové dokumentace navrženo pokrytí stěn grafickými plochami. (16 m² po 300 Kč)

Cena méněprací 4.800 Kč bez DPH

- l) V rámci realizace expozic bylo zjištěno, že umístění původně projektovaných prvků expozice **2D kulisy, vrstvené (4 vrstvy), krajina, stromy v dioramatu, včetně**

kotvení (položka 116) v části VII. NOVOVĚKÁ KRAJINA není z dispozičních důvodů možné. (12 m² po 2.000 Kč)

Cena méněprací: 24.000 Kč bez DPH

- m) V části expozice VII. NOVOVĚKÁ KRAJINA měl být dle scénáře umístěn **podstavec (kašírovaný kámen) (položka 120)**. V rámci uvedené položky byl pořízen podstavec se sklem, který lépe zapadá do celkového vjemu expozice.

Cena méněprací: 6.500 Kč bez DPH

- n) V části expozice I. SELSKÁ USEDLOST je dle projektové dokumentace prezentován interiér lidové jizby v 19. a na počátku 20. století. Kromě vybavení domácím náčiním a nábytkem se stolem, židlemi a tzv. svatým koutkem je zde umístěn složený tkalcovský stav a lidový oděv s typologickým zastoupením těšínského kroje. Součástí měla být i **patinovaná stěna (hlínka) (položka 130)**. Z důvodu vysokého počtu exponátů, včetně grafického potisku na stěně nebylo ze strany zpracovatele projektové dokumentace původně zamýšlené provedení stěn vhodné. (12 m² po 500 Kč)

Cena méněprací 6.000 Kč bez DPH

- o) V části expozice I. SELSKÁ USEDLOST je dle projektové dokumentace prezentován interiér lidové jizby v 19. a na počátku 20. století. Kromě vybavení domácím náčiním a nábytkem se stolem, židlemi a tzv. svatým koutkem je zde umístěn složený tkalcovský stav a v lidový oděv s typologickým zastoupením těšínského kroje. Součástí měla být i **kašírovaná podlaha - dlažba (položka 131)**. Kašírovaná podlaha – dlažba byla umístěna v menším rozsahu jen v části těžko přístupné pro návštěvníky. (7 m² po 950 Kč)

Cena méněprací 6.650 Kč bez DPH

- p) V části expozice II. ŘEMESLA jsou dle projektové dokumentace prezentovány hospodářské a zemědělské poměry, včetně folklorních a etnografických specifik Těšínska v předmoderní a moderní době. Součástí měla být i **vepřovicová stěna včetně kce (položka 137)**. Z důvodu omezených dispozičních možností nebylo ze strany zpracovatele projektové dokumentace původně zamýšlené provedení stěn vhodné.

Cena méněprací 18.000 Kč bez DPH

- q) V části expozice IV. DĚLNICKÁ KOLONIE (papírnictví, fotoateliér, I. světová válka, spor o Těšínsko) je mimo jiné dle projektové dokumentace představen obchod s papírenským zbožím. Součástí mělo být i 5kusů **3D sloupů, vestavěné, odolné (zděné), kašírované (papírnictví) (položka 157)**. Z důvodu omezených dispozičních možností bylo možné a zcela dostačující umístění pouze tří sloupů. (2kusy po 7.300 Kč bez DPH)

Cena méněprací 14.600 Kč bez DPH

- r) V části expozice IV. DĚLNICKÁ KOLONIE (papírnictví, fotoateliér, I. světová válka, spor o Těšínsko) je dle scénáře projektové dokumentace vyhrazen prostor pro prezentaci první světové války, který zahrnuje ukázky dobových uniforem a sbírkový předmětů. Součástí měly být i **2D siluety postav vojáků - viz skica v projektové**

dokumentaci (položka 169)., které byly nahrazeny figurínou vojáka v uniformě rakousko-uherské armády.

Cena méněprací: 6.200 Kč bez DPH

- s) V části expozice IV. DĚLNICKÁ KOLONIE (papírnickví, fotoateliér, I. světová válka, spor o Těšínsko) je dle projektové dokumentace prezentována dělnické kolonie, včetně jednoduše zařízeného interiéru. Součástí měla být i **replika kamenné dlažby kolem plotu (položka 172)**. Kamenná dlažba byla umístěna v menším rozsahu pouze za účelem doplnění scény dělnické kolonie. (4 m² po 900 Kč bez DPH)

Cena méněprací 3.600 Kč bez DPH

- t) V různých částech expozice měly být exponáty vystaveny na podstavcích, nicméně z důvodu dispozičních omezení prostoru jejich umístění nebylo možné. Konkrétně: **podstavec pod bustu vojáka - viz scénář (položka 173)** (3.500 Kč bez DPH), **podstavec pro lehký kulomet - viz scénář (položka 174)** (4.000 Kč), **podstavec pod křeslo, pod model radnice (položka 197)**. (4.000 Kč)

Cena méněprací 11.500 Kč bez DPH.

- u) V části expozice VI. KAVÁRNA AVION je dle projektové dokumentace prezentován funkcionalistický interiér kavárny Avion, jehož součástí měly být 2 kusy **replik dobových lustrů (položka 186)**. Z důvodu duplicitního zahrnutí této položky do rozpočtu osvětlení byla položka vypuštěna.

Cena méněprací 14.000 Kč bez DPH.

- v) V části expozice VI. KAVÁRNA AVION je dle projektové dokumentace prezentován funkcionalistický interiér kavárny Avion, jehož součástí měla být rohová **sedáčka - pohovka rohová (položka 189 - V. R01)**. Nicméně rohová sedáčka není typickým prvkem pro prostředí funkcionalistické kavárny, v rámci dodávky bude dvojmištná sedáčka doplněna ještě 2 křesly.

Cena méněprací: 36.000 Kč bez DPH

- w) V části expozice V. + VI. KAVÁRNA AVION (architektura, společenský život, spolky, návštěva T.G.M.) je dle projektové dokumentace představen návštěvníkům spolkový život, který reprezentují sbírkové předměty ve vitrínách, konkrétně sokolský stejnokroj a prapor. Sokolský stejnokroj měl být původně umístěn na **figuríně pro oblek sokola (položka 194)**, nicméně vhodnější z pohledu uživatele byla zvolena krejčovská panna.

Cena méněprací 8.000 Kč bez DPH.

- x) V části expozice VII. POSTINDUSTRIÁLNÍ KRAJINA (odval) měly být umístěn **expoziční panel (položka 204)**, nicméně z důvodu dispozičních omezení prostoru jeho umístění nebylo možné. (10 m² po 1.600 Kč)

Cena méněprací 16.000 Kč bez DPH.

- y) V projektové dokumentaci měly ve 3.NP v části VII. POSTINDUSTRIÁLNÍ KRAJINA (odval) symbolizovat probouzející se krajinu ukázky živé přírody: dermoplastické preparáty, hmyz a motýli ve skleněných kapslích na kamenech konkrétně **modely kamenů se zasklenými kryty pro dermoplastické modely (22 ks kapslí) položka 205**. Pro vhodnější způsob prezentace bylo zvoleno 22 plexi krabiček (kapslí)

dle velikosti jednotlivých exponátů, které umožňují umístění i na grafických panelech v místnosti.

Cena méněprací: 13.200 Kč bez DPH

- z) V části expozice POVĚSTI TĚŠÍNSKA je dle scénáře projektové dokumentace vyhrazen prostor pro prezentaci tajemných příběhů zašlých věků za pomoci 5 kusů **3D marionet (položka 209)**. V rámci uvedené položky budou pořízeny 3 kusy figurín (zbojník a kněžna a orel) a 2 objekty (studna a hrob, tj. 2 x 17.800 Kč bez DPH).

Cena méněprací: 35.600 Kč bez DPH

- aa) Dle projektové dokumentace měl být v místnosti 1.NP část prales umístěn **Interaktivní grafický panel včetně příslušenství (položka 53, položka 54 a položka 55)**. Nicméně vzhledem k dispozičním rozměrům místnosti, celkové koncepci prostoru a scénografického řešení a také z důvodu dostatečného množství informací, které jsou v dané části expozice návštěvníkům prezentovány formou grafického panelu, bude na návrh zpracovatele projektové dokumentace tento interaktivní prvek expozice vypuštěn.

Cena méněprací: 15.972 Kč bez DPH (IGP 4 Interaktivní grafický panel - položka 53)

Cena méněprací: 6.667 Kč bez DPH (ČT 6 Čtečka kódů - položka 54)

Cena méněprací: 3.472 Kč bez DPH (Interface - položka 55)

- bb) V projektové dokumentaci měly být exponáty menších rozměrů umístěny na **podstavcích - malé, dřevěné dle exponátů - různé (velikost do 20x20x10 cm) (položka 236)**. V průběhu realizace díla byla shledána potřeba menších podstavců v průhledném provedení plexi pro prezentaci exponátů ve vitrínách. (10 kusů v ceně 500 Kč/kus).

Cena méněprací: 5.000 Kč bez DPH

- cc) S ohledem na změnu projekce ze zadní na přední promítání v prostoru části expozice Kavárna AVION byla vypuštěna **položka 145 části AV technika - Zadně projekční folie**. (Cena 3 kusy po 27.778 Kč)

Cena méněprací: 83.334 Kč bez DPH

- dd) Z důvodu nadbytečnosti a nevyužitelnosti v rámci instalace AV techniky byly vypuštěny: **položka 219 rozpočtu AV techniky - 19" datový rozvaděč stojanový, pol.220 příslušenství RACKu – 4 ks poličky nízkoprofilové a pol.222 - 1ks ventilační jednotka spodní.**

Cena méněprací: 13.742 Kč bez DPH

5. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto narovnání.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném rozsahu jeho předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 4 této dohody a oproti sjednanému rozsahu předmětu díla byly provedeny vícepráce uvedené v čl. II odst. 3 této dohody, se kterými projektová dokumentace nepočítala.
2. Vícepráce uvedené v této dohodě se staly nedílnou součástí díla a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšířil.
3. Doba provedení díla sjednaná v čl. IV smlouvy byla v průběhu realizace pozastavena zápisem ve stavebním deníku a následně díky mimořádným okolnostem, které objednatel ani zhotovitel nemohl předvídat prodloužena.

Předání a převzetí staveniště pro realizaci expozic proběhlo dne 12.06.2019, v souladu s čl. IV odst. 1 smlouvy. Realizace víceprací při realizaci stavební části projektu, s tím spojené prodloužení doby realizace stavby, následně délka přejímky díla (stavby) a samotné odstraňování vad a nedodělků v rámci stavební části projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně“ znemožnili zhotoviteli expozic realizaci díla dle smlouvy v původně stanovené době plnění, tj. v měsících říjen až prosinec 2019. V souladu s vyhrazenou změnou dle čl. IV odst. 3 smlouvy byla přerušena lhůta pro provedení díla, a to zápisem ze dne 11.09.2019 do stavebního deníku. Přerušování běhu lhůty bylo ukončeno výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací ve stavebním deníku dne 10.11.2019. S ohledem na nemožnost plnění v původně stanovené době byla z výše uvedených důvodů doba plnění pozastavena na 60 dnů.

Zhotovitel dále dne 23.03.2020 v souladu s ustanovením čl. X. bod 2) smlouvy informoval objednatele, že vyhlášený stav nouze a opatření spojená s karanténou na území ČR představují vážnou překážku a omezení možností řádného plnění uvedené smlouvy o dílo. Zhotovitel uvedl, že práce na realizaci expozic se provádí v omezeném rozsahu tedy tam, kde nenastane zdravotní překážka. V tomto smyslu jsou pořízeny zápisy ve st. deníku. Omezený rozsah prací souvisel s nemožností ubytovat zaměstnance v místě plnění (do 26.03.2020), následně s karanténou zaměstnanců společnosti " M plus " spol. s r.o. V návaznosti na tuto skutečnost byla doba plnění prodloužena o 23 dní, tj. 263 dnů od předání staveniště zhotoviteli.

4. V rámci faktury č. 220 009 ze dne 09. 04. 2020 byla chybně fakturována a následně proplacena položka č. 10. **I.V05 vitrína úzká, horizontálně členěná, otvíravá dvířka (12 ks), bezpečnostní sklo, uzamykatelná, prachotěsná, s osvětlením** v počtu 3 kusů (cena za 1 ks je 70.000 Kč bez DPH). Během předání díla bylo zjištěno, že zhotovitelem byl dodán pouze 1 kus (viz čl. II odst. 4 písm. c) této dohody) a to z důvodu omezených dispozičních možností prostoru. Smluvní strany se tedy dohodly, že finanční prostředky budou zhotovitelem vráceny na účet objednatele uvedený ve smlouvě, a to na základě opravného daňového dokladu (tzv. dobropisu), který vystaví zhotovitel neprodleně po uzavření této dohody.

Zhotovitel se zavazuje zaslat finanční obnos ve výši 169.400 Kč za podmínek uvedených v tomto odstavci nejpozději do 15 dnů od uzavření této dohody.

5. **Cena méněprací činí 770.137,00 Kč bez DPH/931.865,00 Kč vč. DPH.**
6. **Cena víceprací činí 553.946,00 Kč bez DPH/670.275,00 Kč vč. DPH.**
7. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**
- | | |
|-----------------|-------------------------|
| cena bez DPH | 17.660.743,00 Kč |
| DPH 21 % | 3.708.757,00 Kč |
| cena včetně DPH | 21.369.500,00 Kč |

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno její vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření této dohody má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 19/4802 ze dne 1.6.2020.
8. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací

V Ostravě dne 11-06-2020

V Praze dne 2.6.2020



Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
na základě pověření
hejtmana kraje



Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací

Realizaci expozice v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“

Číslo projektové dokumentace	Pořadové číslo položky	Číslo položky	Popis položky	méněpráce celkem			bez DPH		s DPH
				mj	mm	cena /mj/ rozpočet -dle SoD	cena celkem	770 137,00	931 865,77
Vybavení expozice - dodávka a montáž	3	I.502	model - kaširovaný povrch (odolné) - strom a kůru	kus	1,000	31 000,00	31 000,00	31 000,00	37 510,00
	9	I.V01	vitrina rohová, atyp. bezpečnostní sklo, uzamykatelná, prachotěsná s osvětlením	kus	2,000	41 000,00	82 000,00	82 000,00	99 220,00
	10	I.V05	vitrina čtvereč. horizontálně členěná, otlavá 6mm (12 ks), bezpečnostní sklo, uzamykatelná, prachotěsná, s osvětlením	kus	2,000	70 000,00	140 000,00	140 000,00	169 400,00
	19	xxx	důlní vozíky statické - 2x půlky	kus	2,000	14 000,00	28 000,00	28 000,00	33 880,00
	28		grafické plochy - velkoformátová grafika, laminovaná s UV filtrem, matná, na plastovém podkladu (mapa)	m²	9,000	1 000,00	9 000,00	9 000,00	10 890,00
	34	I. 502	3D diorama - scénografie krajiny, kaširovaná	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	36 300,00
	36	xxx	pochůzí grafika na podlahu	m²	4,000	1 400,00	5 600,00	5 600,00	6 776,00
	61	I. S03	kaširovaná zem dioramu - terin krajiny vrtěvaly - na podiu	kus	1,000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	31 460,00
	64	I. S03	krmený stromů vysušené, odhmyzené	kus	2,000	9 900,00	19 800,00	19 800,00	23 958,00
	74	II.V 01	stěna skleněná, bezpečnostní sklo včetně kce	kus	6,000	2 700,00	16 200,00	16 200,00	19 602,00
	75	II.R 02	reálné kmeny stromů, suché kmeny odhmyzené, vysušené	kus	3,000	9 900,00	29 700,00	29 700,00	35 937,00
	113	xxx	vymalba - stěna záď (podhradí) kaširovaná - stěna strop	m²	16,000	300,00	4 800,00	4 800,00	5 808,00
	116	xxx	2D kulisy, vstřevné (4 vrstvy), krajina, stromy dioramu, včetně kotvení	m²	12,000	2 000,00	24 000,00	24 000,00	29 040,00
	120	VII. R02	podstavec (kaširovaný kámen)	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	6 500,00	7 865,00
	130	xxx	patinovaná stěna (hliník)	m²	12,000	500,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00
	131	I. S03	kaširovaná podlaha - dlažba	m²	7,000	950,00	6 650,00	6 650,00	8 046,50
	137		vápnicová stěna včetně kce	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	21 780,00
	157		3D sloupy, vestavěná, odolná (zdrbná), kaširovaná (papírnatá)	kus	2,000	7 300,00	14 600,00	14 600,00	17 666,00
	169		2D siluet postavy vojáků - vz síla	kus	1,000	6 200,00	6 200,00	6 200,00	7 502,00
	172		replika kamenné dlažby kolem plou	m²	4,000	900,00	3 600,00	3 600,00	4 356,00
	173		podstavec pod bustu vojáka - vz scéna	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00
AV Technika	174		podstavec pro lehký kulomet - vz scéna	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 840,00
	186		lustrý dobové - repliky	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	14 000,00	16 940,00
	189	V. R01	rohová sedadla - pohovka dobová	kus	1,000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	43 560,00
	194		figurína pro oblek sokola	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 680,00
	197	VI. S01	podstavec pod kreslo, pod model radnice	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 840,00
	204	VII. S03	expozční panel	m²	10,000	1 600,00	16 000,00	16 000,00	19 360,00
	205		modely kamenů se zasklenými kryty pro dermoplastické modely (22 ks kapsli)	kus	22,000	600,00	13 200,00	13 200,00	15 972,00
	209		3D marionety	kus	2,000	17 800,00	35 600,00	35 600,00	43 076,00
	236	xxx	podstavce malé, dřevěné dle exponátů - různé (velikost do 20x20x10 cm)	kus	10,000	500,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00
	53	IGP 4	Samostatný interaktivní grafický panel: 22" dotykové LCD, instalované do designové konstrukce, mini PC, velikost 1400x600x250mm	kus	1,00	15 972,00	15 972,00	15 972,00	19 376,12
	54	Čt 6	Čtečka kódů návěštívého systému připojení pomocí USB 2.0	kus	1,00	6 667,00	6 667,00	6 667,00	8 067,07
	55	Interface	Interface pro ovládání projekci ve vitrině pomocí IGP	kus	1,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	4 201,12
	219	RACK Datové rozváděče (Rack)	19" rozváděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře,	kus	1,00	9 979,00	9 979,00	9 979,00	12 074,59
	220	RACKU Datové rozváděče (Rack)	Policek nízkoprofilová s perforací 11U/150mm, max.nosnost 15 kg	kus	4,00	257,00	1 028,00	1 028,00	1 243,88
	222	Přísušeni v k RACKU Datové rozváděče (Rack)	Ventilační jednotka spodní (horní) 220V/30W, 2 ventilátory, termostat	kus	1,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	3 309,35
	145	Projektční plocha (laser 100"	Zadní projekční fólie - Samolepicí zadní projekční fólie určená k permanentní instalaci na sklo. Velikost 2100x1250mm. Fólie v provedení kontrast - šedo-černá s zabavení fólie. Zisk 0,9, rozsvícení	kus	3 Kč	27 778 Kč	27 778 Kč	83 334,00	100 834,14

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na realizaci expozice v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“

vícenípráce celkem									
část projektové	pořadové číslo položky	číslo položky	popis položky	mj	množství	cena /mj/ rozpočet - dle	výsledná cena /mj/ víceprací	553 946,00	670 274,66
Osvětlení - dodávka a montáž	xxx	xxx	Lišťový systém	soub.	1,000	329 080,00	48 110,00	48 110,00	58 213,10
	3	I.502	model stromu - sloup	kus	1,000	0,00	26 000,00	26 000,00	31 460,00
	13	xxx	Nabíjecí stanice pro kahany (zdroj) - 10x nabíječka akumulátorů, časový spínač, instalace v dřevěném stole	soub.	1,000	0,00	28 800,00	28 800,00	34 848,00
	26	xxx	Nabíjecí stanice pro elektrické zvonky dmrčky -	soub.	1,000	0,00	8 800,00	8 800,00	10 648,00
	61.	I. S03	kaširovaná zem dioramatu - terén krajiny	kus	1,000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	31 460,00
	103	V. S01	expoziciční stěny zkosené, rovné, včetně kce a povrchové úpravy	m²	4,000	4,00	1 800,00	7 200,00	8 712,00
	114		grafické plochy - velkoformátová grafika, laminovaná s UV filtrem, matná (texty, popisky)	m²	12,000	1 000,00	1 000,00	12 000,00	14 520,00
	120	VII. R02	podstavec	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	6 500,00	7 865,00
	168	xxx	figuríny vojáků v uniformách	kus	1,000	38 000,00	38 000,00	38 000,00	45 980,00
	189	V. R01	pohovka dobová	kus	1,000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	43 560,00
	194		krejčovská panna pro oblek sokola	kus	1,000	0,00	4 000,00	4 000,00	4 840,00
	205		22 ks kapslí pro dermoplastické modely	kus	22,000	0,00	100,00	2 200,00	2 662,00
	209		3D marionety	kus	2,000	17 800,00	35 600,00	35 600,00	43 076,00
	236		podstavce malé, v provedení plexi dle exponátů - různé velikosti	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00
Vybavení expozice - dodávka a montáž	237		rolety potitěné - motivy dle témat (okna 1.NP, 2.NP, 3.NP) základní rozměr 180x250 cm	kus	2,000	5 700,00	5 700,00	11 400,00	13 794,00
	xxx	xxx	podstavec pod promítačku - doplnění repliky - staré promítačky 30. léta na trojnožce	kus	1,000	0,00	14 000,00	14 000,00	16 940,00
	xxx	xxx	plastový podklad pod grafické plochy - velkoplošná grafika laminovaná s UV filtrem, matná (fotky, texty, grafy) (položky 11, 22, 27)	soub.	1,000	0,00	8 000,00	8 000,00	9 680,00
	xxx	xxx	vitrína pro umístění obrazu Madony z Třebíčka (rozměry 170 x 120 x 25 cm, prachotěsná, uzavíratelná, osvětlená s bezpečnostním sklem)	kus	1,000	0,00	48 900,00	48 900,00	59 169,00
	xxx	xxx	přemístění čídel MAR a koncových slaboproudých prvků včetně provedení revizí	soub.	1,000	0,00	36 700,00	36 700,00	44 407,00
	XXX	XXX	2D samostatné stromy do prostoru	m²	9,000	0,00	2 000,00	18 000,00	21 780,00
	xxx	xxx	Výmalby expozicičních prostor	m²	610,600	0,00	110,00	67 166,00	81 270,86
	xxx	xxx	atypové kovové stojany pro umístění 3 kusů projektorů (pol. 21 v čisti rozpočtu AV Technika)	kus	3,000	0,00	2 750,00	8 250,00	9 982,50
	xxx	xxx	konstrukce dřevěných smrkových desek doplnění modelu štoly - realistická výdřeva, reálné koleje - položka č. 16 (III. S02, S03)	kus	1,000	0,00	26 340,00	26 340,00	31 871,40
	xxx	xxx	konstrukce projekční bílé plochy z laminodesek doplnění modelu štoly - realistická výdřeva, reálné koleje - položka č. 16 (III. S02, S03)	m²	12,000	0,00	840,00	10 080,00	12 196,80
	xxx	xxx	podstavec se sklem pro umístění exponátů v části novověká krajina	kus	1,000	0,00	12 200,00	12 200,00	14 762,00
	xxx	xxx	nástavba stěn (smrková kce, MDF) pro horní umístění tří projektorů v části kavárna AVION	kus	1,000	0,00	8 700,00	8 700,00	10 527,00