



DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo SML 019/2020
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: městska část Praha-Suchdol
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městske části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Datová schránka: 95ibzi3
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl, starosta městske části
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic
Telefon: 222 361 427
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

Zhotovitel:

Obchodní firma: 4P INVEST s.r.o.
Sídlo: Kloboucká 1411, 763 31 Brumov-Bylnice
Zastoupený: Ing. Martin Ptáček, jednatel
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55769
IČ: 27740498
DIČ: CZ 27740498
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Datová schránka: tutdr8h
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Martin Ptáček, jednatel
Telefon: +420 [redacted]
e-mail: [redacted]
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Karel Bejček, stavbyvedoucí Š [redacted] Š [redacted]
Telefon: + [redacted]
E-mail: [redacted]

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6. srpna 2019 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 019/2019 a dodatek č. 1 a č. 2 na stavbu „Kulturně-komunitní centrum“ a tímto dodatkem č.3 upřesňují předmět, cenu díla a termín realizace. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy č. 019/2019 ve znění dodatků č. 1 a 2:

1. Předmět plnění

Doplňuje se odst. 3.7:

3.7. Specifikace předmětu díla se mění a doplňuje změnovým listem (dále také „ZL“) č. 4 takto:
ZL č. 4:

- změna VZT v sále,
- změna dveří a úpravy zárubní,
- práce a dodávky na střeše neuvedené ve výkazu výměr v ZD,
- změna projektu a statického řešení schodiště doplnění prací neuvedených ve výkazu výměr v ZD,
- nová brána a branka v souvislosti se změnou konstrukce schodiště.

Podrobný popis, odůvodnění a rozpočet změn je uveden v příloze dodatku č.3 – změnovém listu ZL 4.

2. Cena za dílo

Odst. 4.1 – text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně bez DPH ve výši:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2:

18 032 155,53 Kč

Změna ceny díla bez DPH stanovená změnovým listem:

ZL č. 4

723 205,76 Kč

Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3

18 755 361,29 Kč

3. Doba plnění

Odst. 6.3 – text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje tímto textem

6.3. Lhůty a termíny pro realizaci a dokončení díla byly dodatkem č. 2 prodlouženy o 30 kalendářních dní a výše uvedenými změnami předmětu se prodlužují o 93 kalendářních dní na celkových 343 kalendářních dní. Stavba byla zahájena 12.8.2019, termín dokončení a předání díla se tímto dodatkem č. 3 stanovuje na 13. červenec 2020. Prodloužení lhůty pro realizaci předmětu díla vzniklo z důvodu nutnosti změny projektu venkovního schodiště, na základě statického posouzení. Projednávání, příprava a termíny realizace přepracovaného schodiště a postup dalších prací byly ovlivněny také opatřeními proti šíření Covid. Podrobný popis výše uvedených změn předmětu díla, posunu termínu a ceny je uveden v příloze dodatku č. 3.

4. Ostatní ustanovení smlouvy č. 019/2019 se tímto dodatkem č. 3 nemění.

5. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 3 tvoří následující přílohy:

Změnový list č. 4 vč. příslušného rozpočtu prací

V Praze-Suchbale dne

10.6.2020

Podpis:

Objednatel:

Městská část Praha-Suchbale
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

V Praze dne

26/5/2020

Podpis:

Zhotovitel:

4P INVEST s.r.o.
Ing. M. P. jednatel

INVEST

VEST, s.r.o.

63 31 • Brumov-Bylnice

IC: 27740498 • DIČ: CZ27740498