

D o d a t e k č . 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 18/2020 uzavřené dne 7.2.2020 na akci „Oprava vnějšího pláště Daliborky a přilehlých hradeb“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

ARCHATT, s.r.o.

se sídlem: Branky 219/16, 664 49 Ostopovice
korespondenční adresa: Vídeňská 127, 619 00 Brno
zastoupena: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem
IČO: 46960180
DIČ: CZ46960180
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod spisovou značkou oddíl C vložka 6214
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 18/2020 uzavřené dne 7.2.2020 (dále jen „smlouva“).
Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na přerušení provádění díla sjednaného ve smlouvě, přičemž zhotovitel v roce 2020 dokončí zahájené práce na chodníku od Prašného mostu po objekt č.p. 35, blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, a další práce nebude zahajovat.
2. Smluvní strany sjednávají, že o znovuzahájení prací bude mezi nimi uzavřen dodatek ke smlouvě, ve kterém bude stanoven termín znovuzahájení prací.
3. Článek I. smlouvy se rozšiřuje o nový odst. 4, který zní takto:
„4. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel v roce 2020 dokončí práce na chodníku od Prašného mostu po objekt č.p. 35, blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.“
4. Článek III. odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o následující ustanovení:
„Cena plnění dle článku I. odst. 4 (tj. dokončení chodníku od Prašného mostu po objekt č.p. 35) smlouvy činí z celkové ceny díla 5.266.202,- Kč bez DPH (slovy: pětmilionůdvěstěšedesátšesttisícdvěstědvě korun české). DPH bude uplatněno v souladu s platnou legislativou.“
5. Smlouva se rozšiřuje o přílohu č. 4 (příloha č. 1 dodatku č. 1) – specifikace ceny plnění – dokončení 2020.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 18/2020 uzavřené dne 7.2.2020.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1: cena plnění – dokončení 2020

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Jan Všečka
jednatel
ARCHATT, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel