

**Dodatek č. 3**  
**ke Smlouvě SML/0389/18**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných  
k vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení a výkon autorského  
dozoru**  
na stavbu  
**„SILNICE III/49724: NAPAJEDLA, UL. DR. BENEŠE“**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	709 348 60
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ing. Kamil Prokůpek</b>
Adresa:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zápis v obchodním rejstříku:	č.j. MMZL ŽÚ 395/2011 Fuk/3
IČ:	72318481
DIČ:	XXXXXXXXXX
Zastoupen:	XXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

**Článek II.**  
**Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 07. 05. 2018 uzavřely „Smlouvu č. SML/0389/18 na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 30. 07. 2018 uzavřely dodatek č. 1 a dne 12.12.2018 dodatek č. 2 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1 a 2, dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Důvodem je zdlouhavé hledání technického řešení odvedení dešťových vod z řešeného území se správcem kanalizace a technického řešení navazujících úprav (sjezdy, parkovací plochy – investor město Napajedla). V návaznosti na výše uvedené důvody dochází k úpravě termínů dílčích plnění Smlouvy, aby byla zajištěna kontinuita stavby ve vztahu k jednotlivým investorům v souvislosti se společným postupem prací (přípravných a projekčních) s městem Napajedla.

### Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1., písm. b), c), d)** ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

- b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem,  
1 kompletní paré DÚR vč. dokladové části nejpozději do **31. 12. 2020**
- c) zpracování PD a předání 1 paré DSP nejpozději do **31. 01. 2021**
- d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem  
a předání 6 paré DSP/PDPS vč. dokladové části  
a 1 paré kontrolního rozpočtu a plánu BOZP nejpozději do **31. 07. 2021**

- 3.2 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2.** ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

**2. Termín plnění inženýrské činnosti:**

- a) zajištění územního rozhodnutí s NPM nejpozději do **31. 12. 2020**
- b) zajištění stavebního povolení s NPM nejpozději do **31. 07. 2021**

- 3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

### Článek IV.

#### Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran. Objednatel-příkazce zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 3. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 14.5.2020

Ve Zlíně, dne: 14.5.2020

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Kamil Prokůpek