

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

č. 19AMSMLZ-575

Smluvní strany

1. Prodávající:

AV MEDIA, a.s.

se sídlem: Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10

Zastoupená: Ing. David Lesch, předseda představenstva

IČ: 48108375

DIČ: CZ48108375

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Komerční centrum- jih

Číslo bank. účtu: 124277319 / 0800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, sp. zn. oddíl B, vložka 10120

(dále jen „prodávající“)

a

2. Kupující:

Česká republika – Generální ředitelství cel

Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4

Jednající:

Spojení:

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

Číslo účtu: 1020011/0710

Adresa pro doručování korespondence: Budějovická 7, 140 96 Praha 4

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující též společně jako „**smluvní strany**“.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými zápisy v obchodním, popř. jiném rejstříku.

Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na důsledky z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto opomenutím vznikla.

I. Preambule-odůvodnění uzavření dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2019 kupní smlouvu č. 19AMSMLZ-575 (dále jen „smlouva“). Na základě uzavřené smlouvy smluvní strany konzultovali předpokládaný harmonogram prací. Harmonogram prací (dodávky) byl konzultován na základě předpokladu, že stavební práce v prostorách, kde bude realizován předmět plnění, budou ukončeny nejpozději do 30. 4. 2020. (po tomto termínu bylo předpokládáno dodání zboží včetně instalace a zapojení v souladu s čl. I. odst. 1 nejpozději do 2 měsíců od výzvy kupujícího). Na základě těchto předpokladů byla stanovena lhůta pro dodání zboží jeho instalaci a zapojení v délce 2 měsíců od výzvy kupujícího, nejpozději však do 6 měsíců od zveřejnění smlouvy (viz čl. III odst. 3 smlouvy). Následně však objednatel uzavřel smlouvu na provedení nutných stavebních prací v prostorách, kde bude realizován předmět plnění (dodání zboží jeho instalace a zapojení), s konečným termínem jejich dokončení ke dni 15. 7. 2020. Kupující tedy nemůže vyzvat prodávajícího dle této smlouvy, článku III odst. 3, ve lhůtě do 6 měsíců od zveřejnění smlouvy v registru smluv. Tzn. že objednatel není schopen zajistit kupujícímu přístup do prostor a k zařízením, kde bude realizován předmět plnění smlouvy, v termínech dle původně předpokládaného harmonogramu. Vzhledem k tomu, že kupující učiní pravděpodobně výzvu v průběhu měsíců července či srpna, kdy probíhají dovolené zaměstnanců prodávajícího, byla pro tento případ stanovena lhůta v délce 10 týdnů.
- 1.2. Na základě výše uvedených skutečností se obě smluvní strany dohodly na úpravě článku III. odst. 3 Smlouvy dle aktuálních podmínek a možností kupujícího.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy článek III. Místo a termín plnění, odst. 3. takto:
3. Prodávající je povinen dodat zboží včetně instalace a zapojení v souladu s čl. I. odst.1 nejpozději do 2 měsíců od výzvy kupujícího. V případě, že kupující učiní výzvu v období od 1.7. do 31.8. 2020 je prodávající povinen dodat zboží včetně instalace a zapojení nejpozději do 10 týdnů od výzvy kupujícího.
- 2.2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

za prodávajícího

za kupujícího

V Praze dne: _____

V Praze dne: _____

Ing. David
Lesch

Digitálně podepsal
Ing. David Lesch
Datum: 2020.06.09
20:36:47 +02'00'

Podpis: _____

Jméno : Ing. David Lesch

Funkce : předseda představenstva

Podpis: _____

Jméno : _____

Funkce : _____

