
**Dodatek č. 1 (40726/1)
ke Smlouvě o dílo č. 40726**

Smluvní strany.

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem. Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 11902931 / 0100
IČ / DIČ: 60193531 / CZ60193531
zastoupen. Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo,
ve věcech smluvních a smluvní dokumentace: Pavel Ševčík, Odbor centrálního nákupu

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Trade FIDES, a.s.

se sídlem: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno
sp. zn.: B 2988 vedená u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice, č.ú.: 6987310257 / 0100
IČ / DIČ: 61974731 / CZ61974731
zastoupen. Tomášem Juráněm, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel (společně smluvní strany či každý jako smluvní strana) se níže
uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku v následujícím znění:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 25. 10. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, evid. č.
Objednatele 40726 (dále též jen „Smlouva“) Předmětem Smlouvy je:

- A) závazek Zhotovitele provést dílo s názvem „**Technické zajištění ostrahy objektu na skladě PHM ČEPRO, a.s. Střelice**“, spočívající v provedení technických opatření prostřednictvím úprav vjezdové brány a branky objektu č. 100 skladu PHM zadavatele Střelice, včetně instalace nových čteček a dalších čidel poplachového zásahového a tísňového systému, instalace kamery s vysokým rozlišením a její implementace do stávajícího kamerového systému skladu, audiokomunikačních prostředků, jejich připojení a napájení a zajištění možnosti správy přístupových oprávnění pro objekt č. 100 na skladě PHM ze strany Objednatele a s tím souvisejících prací a činností, nutných pro realizaci díla, včetně provedení dalších s tím spojených prací, výkonů a dodávek, v souladu a dle Závazných podkladů výběrového řízení č. 236/16/OCN, vč. vyzkoušení díla, uvedení do provozu,

provedení zkušebního provozu v délce trvání 30 dní od uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a pracovníků ostrahy
(dále též jen „Dílo“)

B) závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla.

- 2 S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily vznik potřeby provést na Díle vícepráce a změnit tak rozsah Díla, jakož i nutnost prodloužit termín a lhůtu pro provedení Díla, uvedený v čl. 3 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, evid. č. 40726/1 ke Smlouvě (dále a výše též jen „Dodatek“).

II PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran v návaznosti na shora uvedené skutečnosti na změně rozsahu Díla a na ni navazující změně Ceny díla, tak jak je ujednáno níže
- 2 V průběhu provádění Díla dle Smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu víceprací. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik víceprací, jsou zaznamenány v „Protokolu o změnovém řízení“, který byl pořízen a podepsán zástupci obou smluvních stran dne 1. 12. 2016 a tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1
3. Smluvní strany tímto Dodatkem stvrzují změnu rozsahu Díla, tj. tímto Dodatkem smluvní strany sjednávají a potvrzují, že součástí předmětu plnění, specifikovaném v Čl. 2 Smlouvy se stává i provedení víceprací, specifikovaných v „Protokolu o změnovém řízení“, jenž je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Předmět Smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele, spočívající ve vykonání víceprací, které tvoří nedílnou součást Díla a budou předány spolu s Dílem.
4. Z důvodů změny rozsahu Díla a na ni navazující změně Ceny díla se smluvní strany dohodly a potvrzují, že Cena díla ve výši 238.390,- Kč bez DPH uvedená v Čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací stanovenou na základě soupisu víceprací

Cena za vícepráce je stanovena ve výši 55 644,- Kč bez DPH

(slovy: padesát pět tisíc šest set čtyřicet čtyři koruny české)

- 5 Smluvní strany se dohodly, že Cena díla uvedená v Čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy se mění a je nově sjednána ve výši 294.034,- Kč bez DPH
(slovy: dvě stě devadesát čtyři tisíce třicet čtyři koruny české), a to na základě níže uvedeného.

Cena díla – původní (uvedená v Čl.4 odst. 4.1 Smlouvy)	238.390,- Kč
Cena za vícepráce	+ 55 644,- Kč
Cena díla - nová (zvýšená o vícepráce)	294 034,- Kč

- 6 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely Smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu víceprací uvedená v odst. 4 tohoto článku Dodatku
7. V návaznosti na výše uvedené důvody a dále na skutečnosti, uvedené v popisu změny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, nelze ze strany Zhotovitele dodržet sjednané termíny a

lhůty pro provedení Díla. Smluvní strany si sjednávají rovněž změnu v ujednání Čl. 3, Smlouvy - Místa a doba plnění, bod 3.3 tak, že:

Část ustanovení stanovující, že „Dokončení a předání Díla max. do 30 kalendářních dnů, vč. 30 dnů zkušebního provozu od data uvedení do provozu.“ se ruší a nahrazuje se nově tímto textem:

„Dokončení a předání Díla max. do 60 kalendářních dnů, vč. 30 dnů zkušebního provozu od data uvedení do provozu“.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na předmět tohoto Dodatku
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto Dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k vícepracím, jejich důvodům i okolnostem

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - „Protokol o změnovém řízení“

V Praze dne: 19-12-2016

Objednatel
ČEPRO, a.s.




Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

V Praze dne: 19.12.2016

Zhotovitel.
Trade FIDES, a.s.



Tomáš Jurán
člen představenstva