

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 29. 10. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **ŽST Děhylov – oprava provozní budovy - PD**
č. smlouvy zhotovitele: **08/19/SOD**
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-4089/2019**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava,
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Kontaktní osoba

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

a

Společnost „ŽST Děhylov - oprava provozní budovy – PD“ se sídlem STAVINS s.r.o., Teslova 1129/2b, Ostrava-Přívov, 702 00 na základě Smlouvy o společnosti ze dne 14. 10. 2019,

kde je vedoucí společník:

Obchodní firma: STAVINS s.r.o.
se sídlem: Teslova 1129/2b, Přívov, 702 00 Moravská Ostrava a Přívov
IČO: 268 47 141
DIČ: CZ26847141
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 28259
Zastoupen: Ing. Karel Adamčík, jednatel společnosti

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Teslova 1129/2b, Přívov, 702 00 Moravská Ostrava a Přívov

Kontaktní osoba: Ing. Karel Adamčík, jednatel

a

společník:

Obchodní firma: Ing. Lukáš Bobek
se sídlem: Ostrava-Jih, Zábřeh, Strelkovova 1522/1
IČO: 872 40 718

DIČ: CZ7810035563
Zapsán: u živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy pod č.j.
URZP/31422/08/HRM/3 dne 9.12.2008 (podnikatel-fyzická osoba)

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Korespondenční adresa: Ing. Lukáš Bobek, Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30

Kontaktní osoba:

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 15. 5. 2020 se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. 5 Termín plnění, bodu 5.5 až 5.6 Smlouvy o dílo upravující dobu plnění, a to takto:

*5.5 Zhotovitel zajistí veřejnoprávní projednání a předání stavebního povolení a demoličního výměru s nabytím právní moci, popř. jiných povolení nejpozději **do 31. 08. 2020.***

5.6 Zhotovitel se zavazuje provádět výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby. Předpokládaný termín pro výkon autorského dozoru je stanoven: 08/2020-6/2021.

2.2. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídatelných okolností, neovlivnitelných ani jednou ze Smluvních stran, způsobených zpožděním dotčených organizací podílejících se na veřejnoprávním projednání stavby a omezeného provozu veřejnoprávní instituce zajišťující vydání stavebního povolení, jenž bezprostředně souvisí s vyhlášeným nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR na základě usnesení č. 194 ze dne 12. 3. 2020 (o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dní) a jeho prodloužením vyhlášeným Vládou ČR na základě usnesení č. 396 ze dne 9.4.2020 (o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2) a jeho prodloužením vyhlášeným Vládou ČR na základě usnesení č. 485 ze dne 30.4.2020 (o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2). Dokončení předmětu díla je tak závislé na konání třetích osob, jež nejsou vázány smluvními termíny nastavenými touto Smlouvou o dílo a především v důsledku nouzového stavu v ČR i okolních zemích a s nimi souvisejícími opatřeními. Tuto skutečnost objednatel i zhotovitel, i když jednali s náležitou péčí, nemohli předvídat.

2.3. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1 včetně příloh

V Ostravě dne 10. června 2020

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Karel ADAMČÍK
jednatel společnosti
STAVINS, s.r.o.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Lukáš BOBEK

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv dne

„Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.“

Přílohy: Změnový list č. 1 včetně příloh

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce):

„ŽST Děhylov - Oprava provozní budovy - PD“

Číslo veřejné zakázky*: 63519153

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla:

- Smlouva č. E635-S-4089/2019 byla uzavřena dne 29. 10. 2019 s termínem plnění dle bodu 5.2 (veřejnoprávní projednání a předání stavebního povolení a demoličního výměru s nabytím právní moci) výše uvedené smlouvy do 30. 6. 2020.

Z důvodu omezení fungování organizací (Mě. Úřad Hlučín a NIPI), které bylo zapříčiněno vyhlášením opatření vládou ČR v rámci omezení šíření koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu. Od 25. 3. 2020 se nepodařilo zajistit koordinované závazné stanovisko a závazné stanovisko NIPI, která jsou nezbytná pro podání dokumentace se žádostí o zahájení stavebního řízení a vydání společného povolení stavby.

- Nový termín ukončení díla 31. 8. 2020

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: -

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Cena dle SOD	725.000,- Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	725.000,- Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	725.000,- Kč	

Celková hodnota změny	0 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	0 %

1/ Návrh změny vypracoval:

Datum: 20. 5. 2020 Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Petr Semer Datum: 20. 5. 2020 Podpis:

3/ Stanovisko přednosta odb. správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Pavla Olšovská Datum: 20. 5. 2020 Podpis:

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Richard Kajnar Datum: 20. 5. 2020 Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho Datum: 20. 5. 2020 Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 15. 5. 2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 811601

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b639be99-6d26-48af-92c8-65deae7639e1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.06.2020 12:35:01



464e0818-4e6a-4a69-84d4-08867e7891e8