

## DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 0207 219 1

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 01. 2020 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

#### 1.2 Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížkova 2393, 415 01 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578  
zastoupená: Vilémem Řáhou, jednatelem  
zástupce pro věci technické:  
IČ: 40233308  
DIČ: CZ40233308  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 415474953/0300  
telefon:  
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn  
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

### II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. text bodu 4. 1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena díla dle SoD	9 206 163,55 Kč bez DPH
Vícepráce dle ZL č. 1	546 172,24 Kč bez DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>9 752 335,79 Kč bez DPH</b>
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 11 800 326,31 Kč	

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.



**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne :

V Teplicích dne: 8.6.2020

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

jednatelem


Severočeská vodárenská společnost a.s.

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným  
T e p l i c e, Kházkova 2393  
-68-

②

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				<b>Číslo: 01/2020</b>	
Zhotovitel:		Vodohospodářské stavby Teplice, spol s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 12.5.2020	
Název akce: TP007046_Duchcov_Mala okruzni_RKV_rozpocet_R2					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>X</b>	Faxem:	osobně <b>X</b>	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Rozpočet, zápisy v SD, stanovisko AD			
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Na základě připomínek zhotovitele AD přepracoval trasu suchovodu včetně chybějícího napojení přípojek vody do jednotlivých objektů včetně chybějících zemních prací. Tím se současně změnil požadavek na úpravu asfaltových povrchů. Zhotovitel opravil výkaz výměr, vzniklé více a méněpráce předložil jako cenovou nabídku ZBV 1 na přípočty a odpočty na vodovodním řadu a obnově povrchů komunikací dle požadavku správce komunikací města Duchcov.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci <b>X</b>	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny:					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>9 206 163,55 Kč + 546 172,24 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>9 752 335,79 bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla : do		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>546 172,24 Kč bez DPH.</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 781 354,98 Kč bez DPH, tj. 8,487 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -235 182,74 Kč bez DPH, tj. 2,555 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 781 354,98 Kč bez DPH, tj. 8,487 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -235 182,74 Kč bez DPH, tj. 2,555 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací : 7 ( položkový rozpočet včetně krycích listů) + 2 vyjádření AD					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.1 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				datum 12.5.2020	

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)  
Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.*

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 1. 6. 2020

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 12. 5. 2020

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Datum 1. 6. 2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.