

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 07.10.2019 č. SD 251/2019  
na kompletní rekonstrukci stavby**

**„Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní“**

**Objednatel:**

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.**

Se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim

Zastupuje: Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva

IČO: 46504621

DIČ: CZ46504621

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

Telefon: +420 [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SD 251/2019**

**Prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 07.10.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce stavby „Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní“.
2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle smlouvy o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – Položkový rozpočet ze dne 22.05.2020 (ZL2, ZL3) součet hodnot všech těchto změn: 688 737,97 Kč bez DPH.
3. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – Položkový rozpočet ze dne 22.05.2020 (ZL1, ZL4, ZL5) součet hodnot všech těchto změn: 1 631 508,94 Kč bez DPH.

**I.**

**Změnová ujednání**

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku.



2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	<b>23 880 849,26 Kč</b>
DPH	<b>5 014 978,35 Kč</b>
Cena celkem včetně DPH	<b>28 895 827,61 Kč</b>

(slovy: dvacetosmmilionůosmsetdevadesátpěttisicosmsetdvacetsedm korun českých a šedesátjedna haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

## II.

V návaznosti na provedení víceprací se čl. 3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY odst. 3.1 pododstavec 3.1.3 ruší a nahrazuje textem:

3.1.3. Termín pro předání a převzetí stavebních objektů SO 01 Skladový objekt, SO 02 Jízdárna, SO 03 Kanalizace a akumulární jímka

(protokolární předání a převzetí díla)

do 10 měsíců od zahájení stavebních prací.

Termín pro předání a převzetí stavebních objektů SO 06 Venkovní plocha - příprava

(protokolární předání a převzetí díla)

do 11 měsíců od zahájení stavebních prací.

Termín pro předání a převzetí stavebních objektů SO 07 Zpevněné plochy, SO 04 Výběh pro koně

(protokolární předání a převzetí díla)

do 12 měsíců od zahájení stavebních prací.

## III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně,




určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:            Položkový rozpočet ze dne 22.05.2020 (ZL2, ZL3)  
                         Položkový rozpočet ze dne 22.05.2020 (ZL1, ZL4, ZL5)

V Kladrubech nad Labem

dne 11.6.2020




Za Národní hřebčín Kladruhy nad Labem  
Ing. Jiří Machek, ředitel

*Za objednatele*

V Chrudimi

dne 08-06-2020



Za PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  
Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva

*Za zhotovitele*

