

DODATEK Č. 1/2020

ke Smlouvě o poskytování služeb č. Objednatele **03PT-003558**, č. Poskytovatele 2018 253 ze dne 23. 10. 2018 na realizaci zakázky
„I/53 Znojmo – Lechovice, Majetkoprávní příprava k realizaci stavby“
uzavřené mezi

Objednatelem: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným: generálním ředitelem

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Závodu Brno

bankovní spojení:

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Poskytovatelem: **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem: **Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno**

zastoupeným: ředitelem a jednatelem společnosti

jednatelem společnosti

bankovní spojení:

IČ: **25564901**, DIČ: **CZ25564901**

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 10. 2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 03PT-003558 na zakázku „I/53 Znojmo – Lechovice, Majetkoprávní příprava k realizaci stavby“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je kromě jiného zřízení věcných břemen před stavbou u přeložek inženýrských sítí, vyvlastnění a řešení předkupního práva pro Státní pozemkový úřad.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že z důvodu nesouhlasu starostů dotčených obcí a některých občanů s technickým řešením křižovatky u obce Bantice na silnici I/53, a s tím souvisejících požadavků na změnu technického řešení, není možné pokračovat v majetkoprávní přípravě a nezbytném plnění.
- 1.3. Smluvní strany dále pak konstatují, že v důsledku skutečnosti, kdy je objednatel zajišťováno prověření technické změny projektu, je nezbytné přiměřeným způsobem prodloužit dobu plnění Smlouvy.
- 1.4. Tato změna je důsledkem okolností, jež nemohl Objednatel jednat s náležitou péčí při zohlednění jemu dostupných informací při podpisu Smlouvy předvídat.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny doby plnění jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1. článku III – Doba plnění Smlouvy, jenž nově zní:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 26 měsíců ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.

Článek 3.
Závěrečná ujednání dodatku

- 3.1. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí dodatku jsou níže specifikované přílohy.
- 3.3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za Objednatele:

V Brně dne: 15 -06- 2020

ředitel Závodu Brno

Za Poskytovatele:

V Brně dne:

12 -06- 2020

ředitel a/žednatel společnosti