

Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0012451

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: FS Vision, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, Liberec V – Kristiánov 460 05

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o., Smrková 1085, 460 14 Liberec 14

Technický dozor stavebníka: Stavo S v.o.s., Ruprechtická 538, 460 01 Liberec

Smlouva objednatele č.: DS201901133

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 3

ZMĚNU NAVRHL: čekro CZ s.r.o., Smrková 1085, 460 14 Liberec

DATUM: 25.5.2020

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN:

1. Zrušení branky u vnitřního plotu
2. Rekonstrukce bočního schodiště
3. Dodávka a montáž zábradlí k bočnímu schodiště
4. Zrušení venkovní žaluzie na dveře bočního schodiště
5. Dodávka a montáž interiérových žaluzií na dveře bočního schodiště
6. Dodávka a montáž polykarbonátové stříšky dveří na severovýchodě
7. Úprava vyložení interiérových parapetů

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investora

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

1. **Zrušení branky u vnitřního plotu** – Branka je nadbytečná a překážela by při vstupu na rampu. Paní ředitelka souhlasí se zrušením branky.

Méněpráce: 3.790,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

Celkem: - 3.790,00 Kč bez DPH

2. **Rekonstrukce bočního schodiště** – Nášlapná betonová vrstva schodiště je dožilá (nebezpečná pro chůzi), dojde k dobetonávce schodiště a položení nové dlažby.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 3.980,00 Kč bez DPH

Celkem: 3.980,00 Kč bez DPH

3. **Dodávka a montáž zábradlí k bočnímu schodišti** – Schodiště je opatřeno zábradlím pouze na jedné straně. Z důvodu bezpečnosti bude osazeno zábradlí z obou stran.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 5.640,00 Kč bez DPH

Celkem: 5.640,00 Kč bez DPH

4. **Zrušení venkovní žaluzie na dveře bočního schodiště** – Dveře se musí otvírat ven a technicky není možné nainstalovat venkovní žaluzii, dveře by nešly otevřít. Z tohoto důvodu se ruší venkovní žaluzie.

Méněpráce: 17.250,00 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0012451

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: FS Vision, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, Liberec V – Kristiánov 460 05

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o., Smrková 1085, 460 14 Liberec 14

Technický dozor stavebníka: Stavo S v.o.s., Ruprechtická 538, 460 01 Liberec

Smlouva objednatele č.: DS201901133

Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

Celkem: -17.250,00 Kč bez DPH

- 5. Dodávka a montáž interiérové žaluzie na dveře bočního schodiště** – Bude dodána náhradou za venkovní žaluzie (předchozí bod 4). Požadavek paní ředitelky.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 890,00 Kč bez DPH

Celkem: 890,00 Kč bez DPH

- 6. Dodávka a montáž polykarbonátové stříšky dveří na severovýchodě** - Současná stříška je v havarijním stavu a je nutné dodat stříšku novou.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 10.530,00 Kč bez DPH

Celkem: 10.530,00 Kč bez DPH

- 7. Úprava vyložení interiérových parapetů** – Rozpor mezi skutečností a projektovou dokumentací, úprava rozměrů.

Méněpráce: -12.352,00, Kč bez DPH

Vícepráce: 12.352,00 Kč bez DPH

Celkem: 0,00 Kč bez DPH

REKAPITULACE:

Méněpráce: 33.392,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 33.392,00 Kč bez DPH

Cenový rozdíl je 0,00 Kč bez DPH

Přílohou je položkový rozpočet

VLIV NA CENU: 0,00 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0012451

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: FS Vision, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, Liberec V – Kristiánov 460 05

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o., Smrková 1085, 460 14 Liberec 14

Technický dozor stavebníka: Stavo S v.o.s., Ruprechtická 538, 460 01 Liberec

Smlouva objednatele č.: DS201901133

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Dne: 28. 5. 2020

Podpis:

Jméno: Jiří Dvořáček

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne: 28. 5. 2020

Podpis:

Jméno:

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne: 28. 5. 2020

Podpis:

Jméno: Milan Sejkora

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Dne: 28. 5. 2020

Podpis

Jméno



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MsmotyleK

Stavba: **Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.3**

KSO:
Místo: p.p.č.1366/30

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel:
SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
čekro CZ s.r.o.

IČ: 28750187
DIČ: CZ28750187

Projektant:
FS Vision s.r.o., Liberec

IČ: 22792902
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MsmotyleK
Stavba: **Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.3**
Místo: **p.p.č.1366/30** Datum: 19. 5. 2020
Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: FS Vision s.r.o., Liberec
Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1	Svislé konstrukce	190,00	229,90
2	Zámečnické konstrukce	-190,00	-229,90
3	Truhlářské konstrukce	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE

KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.3

Objekt:

1 - Svislé konstrukce

KSO:

Místo: p.p.č.1366/30

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

čekro CZ s.r.o.

IČ:

28750187

DIČ:

CZ28750187

Projektant:

FS Vision s.r.o., Liberec

IČ:

22792902

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

190,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	190,00	21,00%	39,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

229,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.3

Objekt:
1 - Svislé konstrukce

Místo: p.p.č.1366/30

Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

Projektant: FS Vision s.r.o.,
Liberec

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

190,00

HSV - Práce a dodávky HSV

190,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

190,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.3

Objekt:
1 - Svislé konstrukce

Místo: p.p.č.1366/30

Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

Projektant: FS Vision s.r.o.,
Liberec

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

190,00

D HSV Práce a dodávky HSV 190,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 190,00

1	M	55342320	branka vchodová kovová 1200x940 mm	kus	-1,000	3 790,00	-3 790,00
2	K	001-4	Rekonstrukce bočního schodiště na jihovýchodní straně (rekonstrukce betonu a dlažby)	ks	1,000	3 980,00	3 980,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE

KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.3

Objekt:

2 - Zámečnické konstrukce

KSO:

Místo: p.p.č.1366/30

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

čekro CZ s.r.o.

IČ:

28750187

DIČ:

CZ28750187

Projektant:

FS Vision s.r.o., Liberec

IČ:

22792902

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-190,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-190,00	21,00%	-39,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-229,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.3

Objekt:
2 - Zámečnické konstrukce

Místo: p.p.č.1366/30

Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

Projektant: FS Vision s.r.o.,
Liberec

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-190,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-190,00

767 - Konstrukce zámečnické

-190,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.3

Objekt:

2 - Zámečnické konstrukce

Místo: p.p.č.1366/30

Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

Projektant: FS Vision s.r.o.,
Liberec

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-190,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-190,00

D 767

Konstrukce zámečnické

-190,00

2	K	001-1	Dodávka + montáž zábradlí bočního schodiště na jihovýchodní straně	ks	1,000	5 640,00	5 640,00
3	K	001-2	Dodávka + montáž interiérové žaluzie na dveře na jihovýchodní straně	ks	1,000	890,00	890,00
4	K	001-3	Dodávka + montáž polykarbonátové stříšky dveří na severovýchodní straně	ks	1,000	10 530,00	10 530,00
1	K	767-03	Dodávka + montáž žaluzie - komplet dle ozn.E04 - včetně motoru, boxu, ovládání, meteostanice atd.	ks	-1,000	17 250,00	-17 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE

KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.3

Objekt:

3 - Truhlářské konstrukce

KSO:

Místo: p.p.č.1366/30

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

čekro CZ s.r.o.

IČ:

28750187

DIČ:

CZ28750187

Projektant:

FS Vision s.r.o., Liberec

IČ:

22792902

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.3

Objekt:
3 - Truhlářské konstrukce

Místo: p.p.č.1366/30

Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

Projektant: FS Vision s.r.o.,
Liberec

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.3

Objekt:

3 - Truhlářské konstrukce

Místo: p.p.č.1366/30

Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

Projektant: FS Vision s.r.o.,
Liberec

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 766

Konstrukce truhlářské

0,00

1	M	61144401	parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	-25,950	476,00	-12 352,20
2	M	61122222	parapet plastový vnitřní - komůrkový 22 x 2 x 100 cm	m	25,950	476,00	12 352,20